

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2020.08.21

ГАЗАР ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

Кадастрын чиглэлээр:

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон газруудын мэдээллийг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжид оруулан ажиллаж байна.

Нийт 820 нэгж талбараас кадастрын мэдээллийн санд хүчинтэй 784 нэгж талбар байна. Үлдсэн 36 нэгж талбарын мэдээллийг нэг бүрчлэн оруулан ажиллаж байна.

Мобиком ХХК-ийн шилэн кабель иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн газартай давхардсан хэсгүүдийг нэг бүрчлэн гарган зураглаж Мобиком ХХК-ийн инженер н.Мэндбаярт цахим хаягаар хүргүүлэн ажилласан.

Мөн өмчлөлийн газраа бусдад худалдах, худалдан авах гэрээгээр шилжүүлсэн нийт 42 иргэний мэдээллийг кадастрын мэдээллийн сангийн веб системд мэдээллийг оруулан ажилласан байна.

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ, мониторингийн чиглэлээр:

Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн газрыг фотомониторингийн аргаар үнэлэх хээрийн судалгааны ажлыг 2020 оны 08 дугаар сарын 06-10-ны өдрийн хооронд бэлчээр ашиглалтын 21 хэсгийн 43 дээр цэг дээр хийж гүйцэтгэн ажилласан.

Баянтал сум дээр Гүн жалга, Шилийн гээг гэсэн 2 цэг шинээр нэмж ургамлын дээж авч ажилалаа.








Газар эзэмших эрхтэй иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 47 нэгж талбарын газар эзэмших гэрээг дүгнэсэн.

Татварын мэдээллийн санд газрын төлбөрийн урьд оны дутуу төлбөрийг төлөх боломжтой нэхэмжлэхийн дугаар үүсгэж байгууллагын цахим хуудсаар иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад мэдээллэсэн.

“Үндэсний хэмжээний газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлтийн үнэлгээ” хийх ажлын хүрээнд 2 удаагийн “Openforis, Collect earth” програмын онлайн сургалтанд хамрагдан аймаг тус бүрт үнэлгээ хийх цэгүүдийг хувиарлан өгсөн. Тус үнэлгээ хийх 5203 цэгээс 3254 цэг дээр үнэлгээ хийж ажилласан байна.



Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/165 дугаар захирамжийн дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахимаар 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр газрын цахим биржийн mle.mn хаягаар 6 байршилд амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа. Мөн дуудлага худалдааны явцын тэмдэглэл болон дуудлага худалдаа зохион байгуулсан тухай тэмдэглэлийг ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд нарт танилцуулан баталгаажуулсан.



БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Барилга захиалагчийн хяналтын чиглэлээр:

1. Ариутгах татуурга өргөх станц

Байгууламжийн мэдээлэл: цутгамал төмөр бетон 5,9х4,9х5,9мхэмжээтэй 2160 м3/хон бохир татан зайлуулах

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: бүрэн цутгамал төмөр бетон каркасын ажил хийгдэж дууссан. Хөрсний ус зайлуулах ажил хийгдэж байна.



2. Тэрэгтийн усан хангамжийн эх үүсгэвэр өргөтгөл, 2-р багийн айл өрх цэвэр усны шугамд холбох ажлын эхлэл

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: 1000м3, 250м3х2, хлорын барилга өгөх гаргах худаг, ус түгээх худгийн барилгын ажил 90%-тай, төв магистраль шугамын ажил ф200-150мм хуванцар 90%-тай, гадна цахилгаан хангамжийн ажил хийгдэж дууссан байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 85%-тай.





3. Дуганы барилга

Байгууламжийн мэдээлэл: цутгамал төмөр бетон каркас, тэнхлэгээрээ 17х17мхэмжээтэй 1 давхар дуганы өндөр 11,25м

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: цутгамал төмөр бетон каркасын ажил дууссан гадна сайдинг фасад дээврийн ажил, дотор заслын ажил 90%-тай хийгдэж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 85%-тай



4. 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл /ТӨСӨЛ/

Барилгын мэдээлэл: Уг барилга нь тэнхлэгээрээ 21х10,2м хэмжээтэй 2 давхар барилга юм.

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: 1,2-р давхарын төмөр бетон каркасын ажил дууссан. Парaped, гадна ханын өрлөг дулаалга шавардлага, дотор сан цахилгаан, барилгын дээврийн ажил хийгдэж байна. өрөгдөж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 65%-тай



5. 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл /БСШУСЯ/

Барилгын мэдээлэл: Уг барилга нь тэнхлэгээрээ 21х10,2м хэмжээтэй 2 давхар барилга юм.

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: төмөр бетон багана, шугаман суурь, 1,2-р давхар төмөр бетон каркасын ажил дууссан. 2019 онд гадна дулаан цэвэр усны шугамын ажил 50%-тай гадна цахилгаан 100% хийгдсэн байна. 2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар гадна хана дотор шал цутгалт, хүзүүвчний барилгын төмөр бетон суурийн ажил хийгдэж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 60%-тай.



6. 640 хүүхдийн сургуулийн барилга


Барилгын мэдээлэл: Уг барилга нь тэнхлэгээрээ 30х12,5м хэмжээтэй 2 блок, 18х24м хэмжээтэй 1 блок, 30х21 хэмжээтэй 1 блок нийт 4 блокоос бүрдэнэ. Зооргүй 3 давхар барилга юм. А,Б,В- блок анги танхим, багш ажилчдын өрөө Г- блок хоолны зал гал тогоо, спорт заал зориулалттай.

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: барилгын төмөр бетон каркасын ажил дууссан. парaped гадна дотор хана өрлөг дууссан, шавар, дээвэр, дотор засал, сан цахилгааны ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл Гүйцэтгэл 65%-тай.



7.100-ортой эмнэлгийн барилга Барилгын мэдээлэл: Уг барилга нь тэнхлэгээрээ А-Блок 20.40х38.40м зоорийн давхартай 5 давхар, Б-Блок нь тэнхлэгээрээ 25.60х20.40м зоорьгүй 5 давхар, блок тус бүр лифттэй АБ-блок нь 1 давхарт амбулатори, 2-4 давхартаа хэвтэн эмчлэх өрөө 5 давхартаа эмчилгээ, ариутгал, тоног төхөөрөмж зориулалттай.

Ажлын гүйцэтгэлийн талаархи мэдээлэл: барилгын төмөр бетон каркасын ажил дууссан дээврийн ажил 100%, гадна дотор хана өрлөгийн ажил 100%-тай фасадны ажил 100%, дотор засал 60%-тай холбоо дохиолол, сан, салхивч, цахилгаан дотор монтажны ажил 70%-тай лифт угсрах ажил 100%-тай хийгдэж байна. Гүйцэтгэл 85%-тай.



8. 2,3 дугаар багт тоглоом талбайн хийх тохижилтын ажил

Сүмбэр 2-р баг Мөнхийн гудамжжуучин тоглоомын талбайг засварлах, дэнжийн нуурийн зүүн хойд хэсэгт, Экосүмбэр хотхонд шинээр тоглоомын талбай хийх ажил хийгдэж байна. ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 75%-тай.



9. 1-р цэцэрлэгийн а-байрны барилгын их засвар

Хуучин барилгын дээвэр дотор хана заслын буулгалтын ажил хийгдэж дууссан. Дээвэр, фасад, дотор хана өрлөг, сан, цахилгаан, заслын ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 65%-тай



10. Гомбосүрэн ноёны нэрэмжит гудамны талбайн тохижилт

Хуучин хашаа, хайс буулгах ажил 100% хийгдсэн. Шинээр явган зам талбайн хашаа хайсны ажил бүрэн хийгдсэн усалгааны систем угсрах, мод тарих, теле камер суулгах ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 80%-тай



11. угталт үдэлтийн хаалга

Хуучин зам талбайн хөшөө буулгах ажил хийгдсэн шинээр явган зам талбайн ажил, хаалганы ажил 60%-тай хийгдсэн байна.



12. 3 дугаарын багийн нийтийн эзэмшлийн талбайн, тохижилт тоглоомын талбай

Сүмбэр гарден соёл амралтын хүрээлэнд хийгдэх тоглоомын талбайн Газар шорооны ажил хийгдсэн, явган хүний зам талбайн ажигл хийгдсэн. Чийрэгжүүлэх тоног төхөөрмж суулгах, резинэн хавтан суулгах ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 50%-тай Цэргийн алдар хөшөөний тохижилтын ажлын бараа материал татан авалт хийгдэж байна.



АЧАА ӨРГӨХ КРАН, ТӨРӨЛ БҮРИЙН ӨРГҮҮРИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙГДЭНЭ.

Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас зохион байгуулж буй Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Эрүүл ахуйн сарын аяны ажлын хүрээнд: Барилга угсралт дээр ажиллаж байгаа авто кран, өргөх механизмийг баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд ажиллаж байна. Ажлын хүрээнд Өргөх байгууламж 4.2 заалтын чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. Энэ чиглэлээр хэмжилт туршилт, угсралт засвар үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий “КМС” ХХК-тай хамтран ажиллахаар санал тавьж 2020 оны 8 дугаар сард Говьсүмбэр аймагт ирж өргөх байгууламжийн хэмжилт туршилт, засвар үйлчилгээ баталгаажуулалтын ажлыг хийнэ.

БУСАД:

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас ирүүлсэн 1/2351 албан бичгийн дагуу Газрын дарга болон Хэлтсийн дарга нар Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 2020 оны 08 дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд амжилттай оролцсон.

