

ТЭЭВЭРЧДИЙН ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ 0,365 КМ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2023.10.19

Захиалагч: АЗДТГ

Барилга захиалагчийн хяналт:

Аймгийн ГХБХБГ

Зураг төсөл: “Ангад ариувжих” ХХК

Гүйцэтгэгч: “Алтай рөүд” ХХК

Гэрээний хугацаа:

2023.05.05-2023.08.10 гэрээний

сунгалтхийгдсэн

Гэрээний дүн: 462.659.571



Автозамын ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай үргэлжилж байна. Ажлын явцад үе шатны зохиогчийн хяналтыг захиалгчийн хяналын зүгээс тавиулж ажиллаа. Талбайд зураг төслийн зохиогч ИТА, Ерөнхий захиалагч: Аймгийн засаг даргын орлогч, захиалагчийн хяналт ГХБХБГ-н ИТА гүйцэтгэгч: “Алтайн рөүд” ХХК ИТА нар ажиллаж газар дээр ажиллаж замын ажлын гүйцэтгэлд тулгараад байгаа хурд сааруулагч, хучилтын хийцлэл, замын ору гарцны асуудлыг шийдвэрлэж гүйцэтгэгч байгууллагад өөрчлөт оруулж шийдсэн замын хэсэгт автозамын ажлын техникийн шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх үүрэг чиглэл өгч ажиллаа.

