

2023.11.17

№	Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин		Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан нөхцөл тайлбар)
				Он	Түвшин		
НЭГ.ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ							
Зорилго 2. Нийгмийн суурь үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй, хүнлэг, ёс суртахуунтай, дэлхийд үнэлэгдэх Монгол хүнийг төлөвшүүлж, гэр бүлд ээлтэй хүний хөгжлийн орчныг бүрдүүлнэ.							
1	2.5.4.Айл өрхийг цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугамд үе шаттайгаар холбож, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.	УТХО 1,500.0	Сүмбэр сумын 1-р багийн айл өрхийг цэвэр, бохир усны шугам, дулаанд холбоно.	2022	14 айл өрх	80 өрх	2021-2022 онуудад: -Сүмбэр сумын хэмжээнд - Цэвэр усны шугам 1 байршилд 400м - Бохир усны шугам 700 сая төгрөгөөр 1 байршилд 1200м шугам
		АОНХС					- Шивээговь суманд: 2 байршилд 338,8 сая төгрөгөөр цэвэр усны төв магистрал шугамын өргөтгөл, дулаан бохирын шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил тус тус хийгдсэн.
		ХХО 40.0					Шинээр сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болсон өрхийн тоо Цэвэр усны шинэчлэгдсэн шугамд холбогдсон өрхийн тоо
Зорилго 3. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлого, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэн, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.							

2	3.2.1. 540 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.	ХХО	Ашиглалтад орох орон сууцны айл өрхийн тоо	2022	2	351	Сүмбэр сум 3 дугаар багт 315 айлын орон сууц бариулахаар орон нутгаас газрын асуудлыг бодлогоор дэмжиж 1,8 га газрыг шийдвэрлэсэн. Мөн орон сууцны гадна цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд “Шинээр баригдах хотхоны гадна цахилгаан хангамж 6кв ЦДАШ, 2Х630 кВа хаалттай дэд өртөө”-ний ажлыг орон нутгийн төсвийн 240,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Осо-констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дэд өртөөний засал, тоноглолын ажлыг хийх материал татан авалтын ажил хийгдэж байна. Цахилгаан хангамжийн ажилд 100% захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Цахилгаан хангамжийн ажил 90% Хэрэгжилт 100 хувь
3	3.2.2. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бетон зуурмаг, вакум цонх, бетон эдлэл зэрэг барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бэхжүүлнэ.	ХХО	Барилгын материалын үйлдвэр, цехийн тоо	2022	3	5	-Жилийн эцсийн байдлаар барилгын материал үйлдвэрлэлийн 4 аж ахуйн нэгж материал үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдэрлэн ажиллаж байна. Үүнд: 1.“Илчит сансар”ХХК ф1000-н кольцо 68ш, ф1500-н кольцо 68ш, ф700-н кольцо 10ш, лотки 18ш, ф1000 ташуу таг 22ш, ф1500-н ташуу таг 22ш, лоткины таг-24ш, ул-2ш, худгийн таг 2*2-3ш 2.“Алтан булаг уул”ХХК 3000м3 бетон зуурмаг зэрэг бүтээгдэхүүнийг тус тус үйлдвэрлэсэн байна. 3.“Осо-Констракшн”ХХК вакум цонх 650м2, вакум хаалга 200м2 4. “Эрин зууны холбоос” дулаан блок 3800ш, нүхтэй блок 18000ш, явган замын хавтан 100м2 тус тус үйлдвэрлэсэн байна. - Барилгын материал үйлдвэрлэлийг тогтортой ажиллах, өргөжүүлэх, туршлага судлах зорилгоор 2023.09.22-ны өдөр орон нутгийн барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрийн 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан инженерүүдийг “Mak euro window” “Mak euro block” зэрэг үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцуулан, туршлага судлуулах ажлыг манай байгууллага зохион байгуулсан. Нийт 20 хүн хамрагдсан байна. Хэрэгжилт 100 хувь
ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА							
Зорилго 3. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, өрхийн орлого, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэн, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ							
Газрын харилцаа							
3.5. Аймгийн хэмжээнд газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр нөлөө, хүртээмжийг дээшлүүлж, хүн амын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ							
4	3.5.1. Хаягжилтын ажлыг үргэлжлүүлэн мэдээллийн санг хөтөлнө	Үйлажил лагаа	Хаягийн мэдээлл засвар сумын тоо, Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2021-2025	0 0	3 90	Аймгийн хэмжээнд 2017-2020 хооронд нийт 87.5 сая төгрөгийн төсвөөр 3652 ширхэг тэмдэгийг хийлгэн байршуулж, гудамж, зам талбайг зураглах, нэгж талбар, барилгад хаяг олгох, засварлах ажлыг 2021 оноос эхлэн хаягийн мэдээллийн санд оруулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 12459 нэгж талбараас 11779 нэгж талбар буюу 94,5%-тай, 2469 барилгаас 2469

							барилга орж 100%-тай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 97,25%-ийн биелэлттэй байна. Мөн үе шаттайгаар хаягийн мэдээллийн санд орц, гарцыг тодорхойлон ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 12459 нэгж талбараас 11129 нэгж талбар, 2469 барилгаас 2201 барилгын орц, гарцыг тодорхойлон 89,2%-ийн гүйцэтгэлтэй орц, гарцыг тодорхойлон ажилласан байна. Засгийн газрын 2022 оны 180 дугаар тогтоолын дагуу газрын кадастрын мэдээллийн сангаас аймгийн хэмжээний нийт 12459 нэгж талбараас өссөн дүнгээр 7481 нэгж талбарт шинээр хаяг олгон ажилласан байна. Үүний үр дүнд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн газрын хаяг дугаар давхардахгүй байхаас гадна хаягийн нэгдсэн нэг системд бүртгэгдэх зэрэг ач холбогдолтой байна. Хүрсэн түвшин: Хаягийн тоо - 12459 Хэрэгжилт 100 хувь
5	3.5.2. Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем бий болж, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ		Газрын мониторингийн цахим системд программ хангамжийг хөгжүүлнэ.	2021-2025	90	100	Газрын мониторингийн цахим системээр дамжуулан газрын захиалгат хянан баталгааны мэдэгдэх хуудсыг иргэн, аж ахуйн нэгжид өгөх болон баталгаажсан тайлан дүгнэлтээ цахимаар авах боломжийг бүрдүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд захиалгат хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай 1294 нэгж талбарт захиалгат хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай байгаагаас 903 нэгж талбарт захиалгат хянан баталгааг хийлгэх мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд өссөн дүнгээр 11 сарын байдлаар 300 нэгж талбарын газрын захиалгат хянан баталгааг цахимаар ирүүлснийг хянаж баталгаажуулаад байна. -Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд бэлчээр ашиглалтын 21 хэсгийн 48 мониторингийн цэгт хээрийн судалгааны ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд буюу 2023 оны 8 сарын эхний 10 хоногт багтаан зохион байгуулан ажилласан. Судалгааны үр дүнгээр: - Сүмбэр суманд бэлчээрийн даац 307%-иар буюу 3 дахин их хэтэрсэн байна. - Баянтал суманд бэлчээрийн даац 79.2%-иар хэтрээгүй буюу бэлчээрийн даац сайн байна. Шивээговь суманд бэлчээрийн даац 126% буюу 2 дахин их хэтрэлттэй байгаа үзүүлэлт гарсныг сумдад тайлангийн үр дүнг тус бүр хүргүүлж цаашид газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийхдээ анхаарахыг чиглэл зөвлөмж өгч ажилласан. Хэрэгжилт 100 хувь
6	3.5.3. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татвар, биржийн үйл	Үйлажил лагаа	Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татвар, биржийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг орон нутагт	2021-2025	1416 нэгж талбар	1436 2872	2023 онд газрын төлбөрийн системээр дамжуулан Газрын кадастрын цахим системд бүртгэлтэй хүчинтэй гэрээг үндэслэн нийт 11240 нэгж талбарт 499,9 сая төгрөгийн төлбөрийн ногдуулалтыг үүсгэж татварын системд илгээж ажилласан. Үүнд: 2115 нэгж талбарт газрын төлбөрийн ногдуулалт

	ажиллагааг сайжруулна		явуулах, нэгж талбарт ногдуулалтыг үүсгэж, нэхэмжлэхийг татварын систем рүү илгээх.		2438 нэхэмжлэх		Хүрсэн түвшин : Татварын хэлтэс нь газрын татвар, төлбөрийг үүсгэсэн нэхэмжлэхийн дагуу хураах ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ний байдлаар 298.716.873 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна Хэрэгжилт 100 хувь
НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ							
Зорилго 8. Орон нутгийн онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аймаг, сумдын төвийн дэд бүтцийг сайжруулж, орон нутгийг хөгжүүлнэ							
Дэд бүтэц							
8.1. Аймаг, сумдын төвийн дэд бүтцийг сайжруулна							
7	8.1.8.Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний өөрчлөлт болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэнэ		Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын гүйцэтгэлийн хувь	2022	30	70	Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хийхээр 200 сая төгрөгийг аймгийн ОНХС-ийн 2023 оны төсөвт тусгасны дагуу ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/26 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд ажлын хэсэг судалгаа шинжилгээ хийж, төлөвлөгөөний төслийн саналыг боловсруулан, тэг гортгийг тэлэхээр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлаар хэлэлцүүлэн 2023.06.07-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор бүслэлийг батлуулсан. Үүний хүрээнд Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Сонголт дизайн” ХХК шалгарч, мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авах, санал солилцох, ажлын явцын танилцуулга хийх, иргэдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдсэн. Хэрэгжилт 100 хувь
8	8.1.9.Сүмбэр сумын дахин төвд төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ		Дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх ажлын гүйцэтгэл	2022	Дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан.	Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулна.	-Дахин төлөвлөлтийн ажлын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг “Жаргалант хийц” ХХК-тай 18,0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр гүйцэтгэж, хүлээлгэн өгөх шатандаа байна. -Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллаж байгаа Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн үнэлгээг хэрэгжүүлж буй зөвлөх баг 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Говьсүмбэр аймагт ажилласан. Уулзалтын санал дүгнэлтээр дахин төлөвлөлт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн гадна инженерийн шугам сүлжээний бэлтгэл ажил, инженерийн дэд бүтэцийн асуудлыг эхний ээлжинд шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг нарийвчлан гаргах, дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг асуудлыг тодотгосон. 2023 онд дахин төлөвлөлтийн ажлын төлөвлөлтийн зураг төслийг боловсруулж дуусахад цахилгааны техникийн нөхцөл олгох асуудал шийдвэрлэгдэхгүй хугацаа алдсан боловч БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Чойр салбараас техникийн нөхцлийг олгохоор зөвшилцөлд хүрч, техникийн нөхцөл авах шатандаа байна.

						Байгууллагын зүгээс төслийн судалгааны ажил, зураг төслийн төлөвлөлтийн зургийг хянах ажилд хамтран ажилласан. Хүрсэн түвшин: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөний зургийн явц 90 хувьтай. Хэрэгжилт 70 хувь
9	8.1.10.Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтыг сайжруулж, аймаг сумдын төвд дугуйн зам, явган хүний зам, гудамжны гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлнэ		Шинээр хийгдэх явган замын хэмжээ, м2 Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлгийн тоо Шинээр хийгдэх дугуйн замын урт, км	2022	2.8	2900м2 121ш 1050м2 1.Сүмбэр сумын ОНХС-н 79,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гудамж талбайн гэрэлтүүлэгийн ажлыг Оджи-Од ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн./Сүмбэр сумын Гашуун, Тагт, Баянбулаг, Шивээ эгнээнд/ Гэрэлтүүлгийн тоо 130ш хийгдсэн. - Сүмбэр сумын 1-р багт “Тээвэрчдийн өргөн чөлөөний гудамж талбайн гэрэлтүүлэг” хийх ажлыг “Осо констракшн” ХХК 118,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100% гүйцэтгэсэн. Гэрэлтүүлгийн тоо 38 ширхэг хийгдсэн. -Сүмбэр сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг Сүмбэр старлет”ХХК 139,8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80%-тай. Гэрэлтүүлгийн тоо – 44ш, засварласан 16ш -Сүмбэр сумын Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажлыг “Алтайн рүүд”ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай байна. Гэрэлтүүлгийн тоо – 19ш 2. 2022-2023 онд аймгийн төвийн авто зам, Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажил, 0,36 км авто замын ажлыг “Алтай рүүд” ХХК гүйцэтгэсэн. Аймгийн төвийн авто замын дагуух явган зам 5150 м, дугуйн зам 6050м, Худалдаачны гудамжны зам дагуух дугуйн зам 700м, 0,36км авто замын дагуух явган зам 360м, дугуйн зам 360м тус тус хийгдсэн. Хүрсэн түвшин: Шинээр нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн тоо - 231ш Засварласан гэрэлтүүлгийн тоо – 16ш Явган зам-5510м, дугуйн зам 7110м ажил Хэрэгжилт 100 хувь
10	8.1.11.Шинээр өмчлөлд олгосон газруудад цахилгаан татаж, гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ		Нарангийн гэр хороололд цахилгаан татах ажлын гүйцэтгэл Бурхантын гэр хороололд цахилгаан татах ажлын гүйцэтгэл	2022		6/0.4кВ агаарын шугам,КТПН /иж бүрэн дэд өртөө - Нарангийн гэр хороололд цахилгаан татах ажлыг гүйцэтгэхээр “КОН-АРЧ”ХХК шалгарч ажил эхлэх зөвшөөрөл авах шатандаа байна. -Сүмбэр сумын ОНХС-н хөрөнгө оруулалтаар Бурхантын гудамжинд бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлыг 141,4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Нуклон” ХХК гүйцэтгэж, 2023.04.26–ны өдөр улсын комисс ажилласан. -Баянтал сумын Лүн гэр хорооллын ЦДАШ КТПН-н ажлыг 111,9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр 2022-2023 онд “Жи пауэр” ХХК гүйцэтгэж, 2023.03.02-ны өдөр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. -Сүмбэр сумын 4 багт Тэрэгтийн 6кВт-н ЦДАШ-н ажлыг 73.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Мэнхэн тахилга” ХХК гүйцэтгэж,

			Тэрэгтийн гэр хороололд цахилгаан татах ажлын гүйцэтгэл				байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Ажлын хүрээнд 60 айл өрх цахилгаанаар хангагдах боломжтой болсон. Хэрэгжилт 100 хувь
--	--	--	--	--	--	--	--

БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

№	Арга хэмжээний тоо	Үүнээс:						Үнэлэх боломжгүй	Биелэлтийн хувь
		Хэрэгжих шатандаа							
		100%	90%	70%	50%	30%	0%		
1	10	9	-	1	-	-	-	-	97%

ХЯНАСАН: ГАЗРЫН ДАРГА

Б.ОТГОНЧИМЭГ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН

Т.УРАНТОГОС