

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс:

Барилга захиалагчийн хяналтын чиглэлээр:

1. Боржигон чуулгын барилга

Барилгын ажлын гүйцэтгэл: 2024 оны 7 дугаар сарын байдлаар Барилгын гадна металл фасад, шилэн фасадын ажил 90 гаруй хувьтай дотор шавардлага, гадна шат довжоо дотор цахилгаан холбоо дохиолол агааржуулалтын ажил хийгдэж байна нийт ажлын гүйцэтгэл 66 хувьтай хийгдэж байна.



2. Шивээговь сум 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2024.07 дугаар сарын байдлаар барилгын дотор засал, шугам сүлжээний ажил 80 гаруй хувьтай, гадна тохижилт, гадна ИШС ажил 70 гаруй хувьтай үргэлжилж байна нийт ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай.



3. 5-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга 320 хүүхдийн суудалтай

Барилгын цутгамал төмөр бетон суурийн ажил бүрэн дууссан буцааж булах ажил хийгдэж байна. буцааж булах хөрс овойлт үүсдэггүй хөрсөөр үечлэн нягтруулж байна. барилгын ажлын гүйцэтгэл 8 хувьтай



4. Ахмадын өргөөний барилга

Барилгын зоорины давхрын цутгамал төмөр бетон суурийн ажил дууссан ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай.



5. ОНӨ-н орон сууцны засвар

Хуучин барилгын заслын ажлыг буулгах ажил, шинээр хар -цагаан замаск татах, заслын бараа материал татан авалт хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 25 хувьтай.



Улсын комисс ажилласан байдал:


Шинэ суурьшлын бүс цахилган хангамжийн ажил /Наран гэр хороолол/ 2024.06.27 өдөр ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан



Шинэ суурьшлын бүс цахилган хангамжийн ажил /Бурхант гэр хороолол/ 2024.07.03 өдөр ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан



Шивээговь сум нийтийн эзэмшлийн 3-р байрны зоорины давхрын шугам засварын ажилд 2024,06,23 өдөр улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Захиалагч: Шивээговь сумын ЗДТГ, Гүйцэтгэгч: “Такамаса”ХХК



Сүмбэр сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажилд 2024,07,08-ны өдөр улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Захиалагч: Сүмбэр сумын ЗДТГ, гүйцэтгэгч: "Нуклон" ХХК

