

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Барилга захиалагчийн хяналтын чиглэлээр:

Спорт комплексийн барилгын ажил

Зураг төсөл зохиогч: Цээнтэй атеилер ХХК

Гүйцэтгэгч: "Тэмээн" ХХК

Ажлын гүйцэтгэл: Сурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл -60 хувьтай



Шивээговь сум 150 хүүхдийн сургууль

Ажлын гүйцэтгэл: дотор засал гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай



Ахмадын өргөөний барилга

Ажлын гүйцэтгэл: барилгын зоорийн давхар цутгамал төмөр бетон каркасын ажил бүрэн дууссан зоорийн давхрын ханын дулаалга, 1-р давхрын каркас угсралтын ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 22 хувьтай



Боржигон чуулгын барилга

Ажлын гүйцэтгэл: дотор шавардлага, дотор шугам сүлжээний ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэлийн хувь 60 хувьтай



5-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга

Ажлын гүйцэтгэл: Барилгын үндсэн суурийн ажил үрэн дууссан туслах суурь, буцааж булах хөрс нягтруулах, 1-р давхар багана дам уруу бэлдэц бэлтгэж байна. ажлын гүйцэтгэл 18 хувьтай.



Шивээговь сум 6,9км авто замын ажил

Ажлын гүйцэтгэлийн хувьд хөлдөлтөөс хамгаалах үе бүрэн авсан цементээр бэхжүүлсэн суурь 200м хийгдсэн 2024.07.10 аас хойш талбайд гүйцэтгэгч байгууллага гараагүй байна. 7,8 дугаар сард үргэлжлэн орсон борооны улмаас замын хөлдөлтөөс хамгаалах үе зарим хэсгээр гэмтэл гарсан байдалтай байна. гүйцэтгэгч компанитай холбогдож чадахгүй байгаа



6-р цэцэрлэгийн өргөтгөл барилга

Ажлын гүйцэтгэл-0 хувьтай талбайд гүйцэтгэгч байгууллага ирээгүй тендер зарлагдсан тоо хэмжээ дутуу гэх шалтгаанаар холбогдох байгууллагуудад хандаад байна. /Боловсролын яам, БХТөв/

