

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2022 оны 11 сарын 15-ны өдөр

Дугаар УКД 26./2022

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, Сүлд баг, "Лекс-Ойл" ХХК-ийн захиалгаар баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын "Газрын тосны агуулах" -ын зориулалттай барилга угсралтын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022.04.28 огноо, БАЗ-БУ-ХХО-03/2020 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ГЭ-05/2019;

2.3. Захиалагч:/Хуулийн этгээдийн хувьд/: "Лекс-Ойл" ХХК оноосон нэр, 9011358079 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 5623979 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянзүрх дүүрэг 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол, Эрэл-40-22 тоот, 88100105, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Ойл консракшн" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9019064042 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 5526523 регистрийн дугаар, БУ18-1275/18 тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянгол дүүрэг 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 78 дугаар байр, 99115070 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага:

"Блак гоулд групп" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011042059 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 5063388 регистрийн дугаар, БУ18-1052/19 тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Хан-Уул дүүрэг 6 дугаар хороо, нүхт 8 дугаар байр 149а, 99040320 холбоо барих утас, цахим хаяг;

“Шинэлэг консракшн” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011040050 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 2808684 регистрийн дугаар, БУ11-795/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянгол дүүрэг 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 72а дугаар байр, 99116253 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Гайхамшигт-Эрин” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011336077 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 5613892 регистрийн дугаар, ЗТ-2030/17 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянзүрх дүүрэг 15 дугаар хороо, 71 дүгээр байр 38 тоот, 88071019 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: “Лекс-Ойл” ХХК оноосон нэр, 9011358079 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 5623979 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянзүрх дүүрэг 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол, Эрэл-40-22 тоот, 88100105, холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан;

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү өндөр төвөгшилтэй ангиллын “Газрын тосны агуулах”-ын зориулалттай барилга байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ... ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1.Өндөр төвөгшилтэй ангиллын газрын тосны агуулахын зориулалттай 18х10 хэмжээтэй операторын байр, 2000 м³ багтаамжтай 2ш ил резервуар, 5000 м³ багтаамжтай босоо 4ш ил резервуар, трансформатор дизель цахилгаан үүсгүүрийн 9.0х6.0 хэмжээтэй барилга, 5.0х7.5м хэмжээтэй ачих буулгах насос станцын барилга, 19.0х11.07х7.0м ууршуулах талбай, 15.0х7.5м насосын барилга, 1000 м³ багтаамжтай 15.0х20.0м хэмжээтэй галын усан сан, 4,5х2,5м хэмжээтэй хэвтээ далд ослын сав, 3.0х3.0м хэмжээтэй харуулын байр 2ш, гадна тохижилтын барилга барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(Б.ЦЭНД-АЮУШ)

***Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан 12 хавсралтын хамт хүчинтэй.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ТХӨХЗТ**

Комиссын гишүүн: **Н. Доржиев**
Утас 94653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Нарийн ажиллагааг материалын зардал үршиг дээр, лабораторийн хэмжигшлэлт дүнгээр бүрдэн дүгнэлт үзүүлэх.	ний үсэг
2. Насос сэтгэмж дүрмийг бичиж бүрдэн дүгнэлт үзүүлэх хамтаар халдвар үүсгэн, шалгах бичиг дүрмийг бичиж байгаль дасварлах	ний үсэг
3. Хуримтлах сан, хөрөнгийг материалын зардал хийж халдвар үүсгэн, нэмж бичиг хийж дэвсгэх хэргийг дүгнэлт үзүүлэх	ний үсэг
4. Бичиг хийж үзүүлэх материалын зардал хийж дүгнэлт үзүүлэх халдвар үзүүлэх аргаар дүгнэлт үзүүлэх	лабораторийн хэмжигшлэлт дүнгээр дүгнэлт үзүүлэх
5. Насос сэтгэмж дүрмийг бичиж бүрдэн дүгнэлт үзүүлэх	ний үсэг

холомш хама сувх эхнхэн-и хооногдор шилжээний мөр хөвсгөрт материалд сэлнх. -технологийн шугаа холмш, төмөр тохворогчийн шилж заасаа сури, найз дүүх амилмалын хөвсгөрт бүрдүүлэх. -Ерөнхий төлөвлөгөө, гай хэмжээтэй- дүрмийг нэгдсэн бичигээр гарган хөдөлгөөх ларуудгаар бүтээгдээгүйнх. -баримат бичигдээхэмш-и шилжээтэй ГХБХБТ-ын ХБКМС-ыг бүрдүүлэх. -Нарийншаартай сайнмийн төлөвлөгөө ГХТ-ийн гарсаар төлөвлүүлэх.	нийгмийн нийгмийн нийгмийн нийгмийн
Үүрэг даалгавар өгсөн: БХБХ-ийн дарга Гарын үсэг: <i>В. Белкин</i> /Тамга, тэмдэг/ Ц. БАЯРТМАН /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>В. Белкин</i> /Тамга, тэмдэг/ Ц. БАЯРТМАН /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.11.14

Мехс айр дхк, 24000м³ ГТБ Агуулах.

24

4022.10.24
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБЕТ

Комиссын гишүүн: З.Н. Доржа, Г.Б. Мухоморов.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газрын тосны бүтэцтэйгээр газрын дэргэдээ барилга байгууламж муртарх зай хэрэгтэй зориулт шийтгэж баталгаажуулах.	Арбан бичиг, зургаар баталгаажуулав.
2) Хөдөлтийн болон цутрах системийн тооцоог дэвшин үзүүлжээ.	Хөдөлтийн дүгнэлт.
3) Хөдөлтийн нөөцийн 25м ³ сав зургийн дэргүүхийг.	" "
4) Газрын усны өндөр 2м-с багасгуйдгээр төлөх.	Зургаар баталгаажуулав.
5) Газрын системийн тооцоог баталгаажсан зургийн дэргүү төлөх /Зургийн хамт/	" "

⑥ Насоо паспорт мөхөө
үзүүлэх.

⑦ Төр амнистоготой нэгдүгээр
сүрийн гарын үсэгтсэн
дэмжлэг хийх.

⑧ Хүн мөнийн саванд
тусгийн хэмжээг хийх.

⑨ Төр үнтрээс бэрх зэргээт
асгасч шалгасан ахт
үзүүлэх.

⑩ Төрийн зэрэгсэлт
тайлбар.

Зурагтай үзүүлэх
хийх.

Төр үнтрээс зэрэг
асгасч.

Хүснэ бэлгээр
үзүүлэх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

/Гарын үсгийн тайлал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүтнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь аймгийн Мөрөнгийн хянганы газар

Комиссын гишүүн: БТХЧ Байцаагч Л. Рэн-Оргон 95808800

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Насос станц 1,2 - ын барилгын хаана ууссан хийг бутлагчид ууссан хялгасан үүсрэлт хогарлын эзлэх мөн Насос станц 2-ын зүүн үрэг бетоон хогарвинд ууссан хогарлын зохворлох.	бүтэсн
2. Зуршүүлгах талбай лагын салгийн бетоонд салжир урлах тал зохворог бүтлэх.	бүтэсн

	
Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>ДТХҮД</i> Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ <i>Н. Тог-Орш</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24.	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>ДТХҮД</i> Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ <i>Н. Тог-Орш</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.11.15

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
КНПД-ийн гарца кабели агуулах,	Биелэлт
Насаа ойлогдсон гарца хуардурга хөдсөн нь архын галд асат.	Биелэлт
Барилыг байгуулахыг тохиргоо тодорхойлсны д хуардурга нь арзүүрт т өлсөт мөрдөөллийн байгууламжаар хамнуулах	Биелэлт
Гарцаа уламжлалын кабелийн эрхтэй мөрдөөллийн сал агуулах.	Биелэлт

Урьдчилан захирагчид
хүндэтгэж, барих хийх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Н.Борсегин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.10.24

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Н.Борсегин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.11.11

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зоринов МНБ*

Комиссын гишүүн: *А. Бээбатчула*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гүрний хүрлийн 20-м халт асарласан бүсийн эргэн дорнод бөмбөг цаах биогурималын бөмбөг гээр.	Биелэлт
2. Гүрнийн халт асарласан бүсийн халт асарласан биогуримал асарласан бөмбөг, гээр.	Биелэлт
3. Гүрнийн халт асарласан бүсийн халт асарласан бөмбөг, гээр.	Биелэлт
4. Гүрнийн халт асарласан бүсийн халт асарласан бөмбөг, гээр.	Биелэлт

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ 1  /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24.	Үүрэг даалгаврын бислэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ 1  /Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймгийн ЗДТГ*

Комиссын гишүүн: *Н. Цурдурмаа* 99522309

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
"Lex case" ХХК-ийн газрын төсвийн бүтэцдүүрийн ажлын баримт зурас төсвийн баримт бичгийг хясаа дараах үүрэг даалгаврыг өгөв. Үүнд: 1. Өдөжигдүүрийн зураг төсвийн баримт зурас бүрэн бүрдүүлж 2. Үнэ данг ашигласан зарим ахтыг бүрэн бичиж баталгаажуулах. 3. Зарим цэвэрлэсэн ашигласан зураг бүрэн, хялбартай бичиж бичигдүүр мэдээлэл багцаа бүр дараах бүрдүүлж, ДТД-г хэрхэн өгөх. 4. Лабораторийн төсвийн баримт зурас, баримт зурас ашигласан зарим ахтыг бүрэн бүрдүүлж, 5. Тусгай зориулалттай компанийн хөдөлгөөн баримт бичгийг бүрэн	<i>Бүрдүүлж хялбартай бичиж үүрэгтэй.</i> <i>Бичиж</i> <i>Бичиж</i> <i>Бичиж</i> <i>Бичиж</i>

яаруулах хавсаргах. 6. Ой, сар, одор, обьект-и нэр зэрэгтэй ангуудыг дүхсэн бүтээн баталга- аа-аар. 7. Зураг төслийн баримт бичгээр хасралчлалын наш бүрдүүлж, тэрээр архивын хуртанд өгөх. 8. Комисссын гишүүд цурт даалгаврын бичлэлтэй бүтэ дүхсэн, сар, зураг баталгаажуулах.	Бичигт Бичигт
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:   Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:   Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.11.15

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

"Лекс-Ойл" ХХК-ийн газрын тосны ажлууд, Залын - 4/д суви
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ

Комиссын гишүүн: В. Утг - Аюул (95101060)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Билиг баримтын иж бүрд- лийг PDF файн болгон АЗДТГ- ын ХӨТХОХ-т оруулах	Биелст
2. Норм нормлолголт сангийн үрнийг Барилга хөгжлийн товчийн дансанд тушаал баримтот хуударон олох	Биелст
3. Хот байгуулалтын кадаст- рын мэдээллийн санд Барилга байгууламжийн мэдээллийг оруулах	Биелст
4. Комиссын гишүүн олох үрн даалгаврыг фото зур халдлага мэдээл баримтжуулах, оруулах, үрн даалгаврын биелэлтээр ашиглах орлуулах	Биелст

	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Б. Үмш</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Үмш - Аюуш</i> / <i>Б. Үмш - Аюуш</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022. 10. 24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Б. Үмш</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Үмш - Аюуш</i> / <i>Б. Үмш - Аюуш</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022. 11. 14.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗХҮХ-II анги Зашын-Үүд ЧМХ

Комиссын гишүүн: 1. Агаархан 99040713

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дэд станцын гадаргуугийн торлуурч хялгуурч	Гадаргуугийн торлуурч хялгуурч.
2. Дэд станцын хашаанд шь гарсан 0,4кВ кабели шурааныг буцаах	Шь гарсан кабель шурааныг буцаах.
3. Дэд станц, дэд станцын хашааны тэгдэг тэгдэгтээ, анлааруулах макамыг шинэчилэх	Тэгдэг тэгдэгтээ, анлааруулах макамыг шинэчилсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022 - 10 - 24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/   / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022 - 11 - 08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Зашын - Чууд хотын Захирагчийн ажлын алба.

Комиссын гишүүн: Ерөнхий архитектор В. Цогтбаяр.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ивэс станцын барилга цуурагт орсон, шаргуулаг зарим жинг бэхлэлт ашигласан.	1. Ивэс станцын барилга цуурагт газар нийт газарт сайжруулсан.
2. Ав паркийн газрын бетоны цуурагт нь, дорцуулалт нь үл нөхөхгүй байх, ухал өндөр шилжлэг таарсан өмнө зарим жинг бүтээгдээгүй.	2. Ав паркийн газрын бетоны нь газар ашигт зургаар баталгаажуулсан.
3. Чуруулаг талбайн бетон цуурагт нь, нь газар ашигт зургаар батал.	3. Чуруулаг талбайн бетон цуурагт нь нээсэн.
4. ОБЕГ-аар ашигт зургаар баталгаажуулсан.	4. Бүтээгдээгүй барилгын бүрдүүлэлт хангасан.
5. Нь газар ашигт үл нөхөхгүй ашигт зургаар батал.	5. Бетоны лаборатори дээр шинэ шилжлэг орсон байх хавсаргасан.
6. Бүтээгдээгүй барилгын бүрдүүлэлт 100% байх.	
7. Бетоны сөрөг лаборатори дээр байх барилг.	

Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Бронзний аржигтай</i> Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б. Цогтбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022.10.24</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б. Цогтбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022.11.09</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Тайхал шилэн эрхн ХХК*

Комиссын гишүүн: *Ш.Танбаатар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Оүйчөөгөөл зургийн дагуу 100% тохортой сайн хийгдсэн.</i> <i>Зохимлоос өмөх хэмжээт үүрэг даалгавар байдалд</i>	<i>Байгууламжийг Улсын комисст хүлээн авахад татгалзал зүблүүд</i> <i>Комиссын хянуудгийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах ажил сонголттой байдаг.</i>

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Донг</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Т.Ганбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Донг</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Т.Ганбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага:

МОН - ОИГ

Комиссын гишүүн:

Миедра.Э

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Комиссын үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашигламтад оруулах хүчинтэй байгаа.	

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /  / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022/10/24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / _____ / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Ойх Констракшн

Комиссын гишүүн: Н.Багмэнд

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Чүрэг даалгаварын бөхсөл тэр байнгин ашиглах танд овах саналтай байна.	Чүрэг даалгаврын бүхэл санал татгалзах үзэггүй.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: Н.Батмөнх /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.10.24	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: Н.Батмөнх /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.11.07.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2022 оны 10 дугаар сарын 24

Дугаар 17-

Замын-Үүд сум

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Сүлд багийн нутаг дэвсгэрт "Лекс Ойл" ХХК-ийн захиалгаар "Ойл Констракшн" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахыг барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11:00 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа (Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

Б.Цэнд-Аюуш (Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн)

Б.Мягмаржав (ОБЕГ,ЗТХ, Дэд хурандаа)

С.Ган-Оргил (Аймгийн МХГ-ын барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн МХГ-ын ЭАХХХУ ахлах байцаагч)

Ч.Чулуунцэцэг (Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч)

Б.Цогтбаяр (Замын-Үүд сумын Ерөнхий архитектор)

Х.Энхсайхан (УБТЗ-ын Эрчим хүч, ус хангамжийн 2 дугаар ангийн ерөнхий инженер)

Н.Гарамжав (МХГ, Эрчим хүч хариуцсан улсын байцаагч)

Ж.Мөнх-Эрдэнэ (Замын-Үүд сумын Гал түймрийн хяналтын улсын байцаагч)

Э.Индра (Захиалагч, "Лекс Ойл" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал)

Л.Орхон (Захиалагч, "Лекс Ойл" ХХК-ийн Техник, технологи хариуцсан Дэд захирал)

Д.Жаргал (Захиалагч, "Лекс Ойл" ХХК-ийн

ГТБ агуулахын дарга)

А.Баяраа (Гүйцэтгэгч, "Ойл Констракшн"
ХХК-ийн Дэд захирал)

Н.Батмэнд (Гүйцэтгэгч, "Ойл Констракшн"
ХХК-ийн инженер)

Т.Ганбаатар (Зураг төсөл зохиогч,
"Гайхамшигт эрин" ХХК-ийн зөвлөх инженер)

Хуралд нийт 16 гишүүд хүрэлцэн ирэхээс 16 гишүүн ирж, ирц 100 %-тай байв.

Хурлыг комиссын дарга Б.Баярмаа нээж, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулж, ирц хангагдсаныг оролцогчдод мэдээлэв.

ХЭЛЭЛЦСЭН нь:

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд "Лекс Ойл" ХХК-ийн компанийн захиалгаар "Ойл Констракшн" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын барилга угсралтын ажлыг комиссоор шалгасан тухай

Комиссын гишүүд газар дээр нь барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл болон бичиг баримттай танилцсаны дараа дараах хийж гүйцэтгэх шаардлагатай ажил, нэмэлт мэдээлэл, зөвлөмж санал дүгнэлтээ мэдэгдэв.

СОНССОН нь:

Л.Бямбатуяа: 1.Гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн дэглэм зөрчсөн байна. Цооног битүүмжлэлгүй байна засах

2.Ууршуулах талбай цууралт ихтэй тул яаралтай янзлах, битүүмжлэл хийгдсэн талаар фото зураг, нотлох баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай.

3.Усны нөөцийн сав битүүмжлэх, бохир ус цэвэр усны худаг руу орох эсдэлтэй тул холбогдох битүүмжлэл хийлгэх. Ажлыг зургаар батлагаажуулах.

4.Гүний худгийн эх үүсвэр дээр битүүмжлэл сайжруулах, хөрсний ус бохирдох аюултай.

5.Бохирийн систем болон өдөр тутмын хэрэглээний усны асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх. Ажлыг зургаар батлагаажуулах.

6.Генераторын байрны гадна цугларсан хог, хаягдлыг цэвэрлэх.

С.Ган-Оргил: 1.Насос станцын 1,2-р барилгын хана үндсэн хийц бүтээцэд үүссэн хялгасан цууралт хагарлыг янзлах, мөн насос станц 2-ын зүүн урд бетон хаяавчинд үүсэн хагарлыг засварлах.

2.Ууршуулах талбай лагын сангийн бетоныг сайжруулах, зай завсарыг бөглөх.

Л.Гарамжав: 1.Барилга байгууламжийн газардуулга, аянга зайлуулагч дээр мэргэжлийн байдтууллагаар хэмжилт хийлгэж батлагаажуулах, акт үйлдэх.

2.КТПН-ийн гадна байрлаж буй цахилгааны кабель булж далдлах.

3.Цахилгааны самбар дээр нэр хаягжилт хийх, пайз хийх, гадна цахилгаан кабелийн трасыг кадастраар батлагаажуулах, мэдээлэлийн санд оруулах

Ч.Чулуунцэцэг: 1.Зурагнуудад дагалдах актуудыг дахин батлагаажуулах. Бичиг баримтын он, сар, өдөр алдаатай тул засварлах.

2.Ил далд актуудын ажлын зургийг DVD дээр хуулж өгөх.

3.Актуудын он сар өдөр, нэршил засварлах, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх.

4.Туслан гүйцэтгэгч компанийн холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж хавсаргах

5.Он, сар, өдөр, объектын нэр зөрүүтэй актуудыг дахин бичиж баталгаажуулах

6.Зураг төслийн баримт бичгээр хадгалалтын нэгж бүрдүүлж, төрийн архивт хүлээлгэн өгөх

Б.Цэнд-Аюуш: 1.Комисст хүлээлгэн өгөх бүх бичиг баримтыг PDF форматад хөрвүүлж архивт хүргүүлэх.

2.Норм нормчлолын сангийн үнийг Барилга хөгжлийн төвийн дансанд тушааж баримтын хуулбарыг өгөх

3.Хот байгуулалтын санд мэдээлэлийг оруулах.

4.Комиссын гишүүдийн даалгавар биелэлтийг батлагаажуулах.

Б.Цогтбаяр: 1.1,2 дугаар насос станцад хагарал үүссэн янзлах, бетон хагаралтай байгаа тул засварлах.

2.Сав паркийн бетон цууралт ихтэй байна, овоолт үүссэн. Бутарсан хэсгүүдийг засварлах.

3.Сав паркийн өндөржилтийн акт байхгүй тул нөхөж хийх.

4.Ууршуулах талбайн бетон цууралт ихтэй.

5. Барилгын явцад ашигласан бетоны сорьц авсан талаар мэдээлэл, акт байхгүй. Холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэх.

6.Ил далд ажлын үе шатны зураг дутуу, баримтын бүрдлийг 100% хангах.

Х.Энхсайхан: 1.Дэд станцын хаяг тэмдэглэгээг хийлгэх.

2.Дэд станц, дэд станцын хашааны тэмдэг тэмдэглэгээ, анхааруулах плакатыг шинэчлэх

3.Дэд станцын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжүүлэх

Б.Мягмаржав: 1.ГТБ агуулахын өргөтгөлийн зураг батлуулахдаа зэргэлдээ байгууламжийн зай хэмжээ зураг төсөлд тусгаагүй байна. Иймд зургийн зохиогч нэмэлтээр зэргэлдээх барилга байгууламжийн хэмжээг зураг төсөлд нэмж тусгах шаардлагатай.

2.Хөргөлтийн болон унтраах систем, усны хөөсний зарцуулалтын тооцоо хийлгэх, хөөсний нөөцийн сав дээр тооцоо хийлгэх, харъяа онцгой байдлын газартай дахин зөвшилцөж, шалгуусан актаар баталгаажуулах шаардлагатай.

3.Агуулахын сав паркийн гал тусгаарлах ханыг Замын-Үүдийн онцгой байдлын газартай дахиж зөвшилцөж зураг төсөлд тусган цогцоор нь шийдэх.

4.Батлагдсан зургийн дагуу гал унтраах хор, галын системийг байршуулах.

5.Насосны хүчин чадлыг дахин тодорхойлох, байнгын ажиллагаатай суурин хошуу байршуулах шаардлагатай.

6.Насосны паспортуудыг нөхөж үзэх, бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.

7.Галын цахилгаан дохио, гал мэдрэгчийг нэгдсэн системээр нэгтгэж холболт хийх.

8.Усны нөөцийн саванд автомат түвшин хэмжигч суурилуулах.

9.Газрын зориулалтын талаар газрын албанаас тайлбар авах, тодруулга авах шаардлагатай (энэ тухай хавсралтаар тайлбар хүргүүлэх).

10.Зохлогч Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн дагуу батлагаа гаргаж, дахин нэгдсэн дүгнэлт гаргаж өгөх.

Ц.Баярмаа: 1.Бетоны гарал үүслийн бичиг баримтын бүрдэл дутуу байгаа тул холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэх.

2.Талбайн ажлын журналын бүрдэл дутуу,

3.Бетон хийцийг лабораторт хамруулсан тухай хариу авах.

4.Барилга байгууламжид үүссэн хагарлуудыг засварлах.

5.Ууршуулах талбай, лагийн талбайн барилгын явцад стандартын шаардлага хангасан плёнка орсон эсэхийг ажлын ба фото зургаар нотлох.

6.Шугам хоолойн шахсан хөөс галд ноцох эрсдлийг багасгах, үүнд холбогдох шинжилгээг хийлгэсэн байх.

7.Кадастрын мэргэжилтнээр зураг төслийг дахин батлагаажуулах.

8.Барилга хоорондын зай стандартыг баримтлах, зураг төсөл дээр энэ тухай тусгах.

9.Зохих журмын дагуу пайзжуулалт хийх.

10.Улсын комисс ажиллах хэмжээний бэлтгэл дутуу хангагдсан, комисс бүрэн бүтэн ажиллахад хүндрэлтэй байх нөхцөл боломж байна шүү. Бичиг баримтын бүрдлийн хувьд он сар зөрүүтэй гэх мэт зөрчлүүд их байна.

Э.Индра: 1.Гүйцэтгэгчийн акт, баримт бичгийн бүрдэлд үүссэн зөрчлийг арилгуулах тал дээр зохих журмын дагуу шаардлага, хяналтыг тавьж ажиллах бөгөөд комиссын өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн гүйцэтгэж ажиллах болно.

2.Газрын зориулалттай холбоотой тодорхойлолтыг солих, трассын замыг кадастрын зурагт тэмдэглүүлэх зэрэг ажлыг яаралтай гүйцэтгэх болно.

3.Комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан биелүүлж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Н.Батмэнд: 1.Захиалагч компанитай хамтран дутуу бүрдүүлсэн бичиг баримтыг яаралтай бүрдүүлж, үүссэн алдаа, дутагдлыг яаралтай арилгаж, холбогдох акт, зураг зэргийг комиссын гишүүдэд зохих журмын дагуу танилцуулж ажиллах болно.

2.Комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан биелүүлж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Т.Ганбаатар: 1.Комиссын өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж, гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгаж ажиллах болно.

2.Комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан биелүүлж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Ц.Баярмаа : Комиссын гишүүдээс өгсөн бүх үүрэг даалгаврыг 14 хоногийн дотор гүйцэтгэн баримтжуулан шалгуулсан тохиолдолд үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах, биелүүлээгүй тохиолдолд комисс дахин ажиллахаар тогтёе. Комиссын гишүүд ямар саналтай байна?

Комиссын гишүүд бүгд зөвшөөрөв.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг гишүүн бүрээр баталгаажуулж ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг гаргаж ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Хурал 14 цаг 40 минутад дуусав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:




Ц.БАЯРМАА

(Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



Б.ЦЭНД-АЮУШ

(Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын
ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн)

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2022 оны 11 дүгээр сарын 14 өдөр

№ 41

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны а/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Лекс ойл" ХХК-ийн 2019-2022 оны зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022.11.14	Дорноговь аймаг. Замын-Үүд сумын Сүлд баг. "Лекс ойл" ХХК-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах барилга угсралтын ажил	"Гайхамшигт эрин" ХХК	2019-2022	Сайн	13				Ажлын төсөв байхгүй

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЛЕКС ОЙЛ" ХХК-ИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ



Л.ОРХОН

ХҮЛЭЭН АВСАН:

АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ № 41**

2022 оны 11 дүгээр сарын 14

- 1.Захиалагчийн нэр: "Лекс ойл" ХХК
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Гайхамшигт эрин" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Ойл констракн" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч: "Шинэлэг констракшн" ХХК
- 5.Барилгын зориулалт: Дорноговь аймаг. Замын-Үүд сумын Сүлд баг. "Лекс ойл" ХХК-ийн газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах барилга угсралтын ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд сумын Сүлд баг. Утас: 88148638

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	Боть1-140 Боть 2-	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	15	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	Боть 1-235 Боть 2-243 Боть 3-136	Гэрэл зурагтай
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг	-	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	3 дэвтэр	
7	Ажлын зураг / агуулах/	89	
8	Ажлын зураг /агуулахын өргөтгөл/	86	
9	Гүйцэтгэлийн зураг	-	
10	Геодезийн тайлан		
11	Тайлбар бичиг		
12	Гадна цахилгаан		
13	УХАТ		
14	БА /Барилга/		
15	ББ /Барилга бүтэц/		
16	ЦБУ		
17	ХАС		
18	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/		
19	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/		
20	Холбоо дохиолол		
21	Дулаан механик		
22	ТХ/Технологи/		
23	Гадна холбоо дохиолол		
24	ГД		
25	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ	247	
26	Сорилын шинжилгээний дүн	28	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"ЛЕКС ОЙЛ" ХХК-ИЙН ДЭД ЗАХИРАЛ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Л.ОРХОН

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ