

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 11 сарын 02-ны өдөр дугаар УХД-30/2023 Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Мандах сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан бага зэргийн төвөгшилтэй ангилалын "Зөрлөг-5"-ийн удирдлагын байр болон 14 айлын ажилчдын орон сууцны барилга- ний зориулттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/585 тоот захирамжаар байгуулагдсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2020-03-10 огноо, дугаар: БАЗ-БУ-УТ-02/2020

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЭТ-44/2019:

2.3. Захиалагч: "Монголын төмөр зам" ТӨХК -9012001025 Улсын бүртгэлийн дугаартай :

Хаяг: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, 13-р хороолол, Юнион бюлдинг "А" блок 7 давхар, холбоо барих утас: 70006622:

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Зэвсэгт хүчний 339 дугаар анги, 0370002031 улсын бүртгэлийн дугаар, БУ44-532/17 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Цахиур 7-р баг, холбоо барих утас 88014961, 88330339

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК, 9011423096 улсын бүртгэлийн дугаар, ЗТ19-117/21 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Хаяг: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Их тойруу-60, 503, 504, 506 тоот, холбоо барих утас: 70135003:

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: "Монголын төмөр зам" ТӨХК -9012001025 Улсын бүртгэлийн дугаартай :

Хаяг: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, 13-р хороолол, Юнион бюлдинг "А" блок 7 давхар, холбоо барих утас: 70006622:

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан:**

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулах:
- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохиох зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ Бага зэргийн төвөгшилтэй ангилалын Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан "Зөрлөг-5"-ийн удирдлагын байр болон 14 айлын ажилчдын орон сууцны барилга - ний зориулттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанар, үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр улсын комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- a) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- b) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцлийг хангах болон уг хугацааг дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- a) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- b) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- c) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага зэргийн төвөгшилтэй ангилалын Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан "Зөрлөг-5"-ийн удирдлагын байр болон 14 айлын ажилчдын орон сууцны барилга - ний зориулттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.ОЮУНСАЙХАН

КОМИССЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН
БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

А.БАТМӨНХ



*** Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр

№

Сайншанд сум

Дорноговь аймагийн мандах сумын нутаг дэвэсгэрт баригдах "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ний Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төсөр замын Зөрлөг 5-ийн удирдлагын байр, ажилчдын байрны барилгын ажлыг ашиглалтанд оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 16 цагт барилгын талбайд хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Оюунсайхан /ГХБХБГ-ын дарга/

А.Батмөнх /МТЗ ТӨХК-ны барилга ашиглалтын инженер

Л.Бямбатуяа /Аймгийн МХГ-ын Эрүүл ахуйн, халдвар хамгаалалын хяналтын улсын байцаагч

Н.Гарамжав / Дорноговь аймгийн засаг даргын тамгын газрын цахилгаан, эрчим хүчний улсын байцаагч/

Г.Ганбаяр / Аймгийн ОБГ-ын ГТУХ байцаагч/

Л.Баасантулга /Эрчим төсөл ХХК-ын ББ зургийн зохиогч/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Оюунсайхан нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн засаг даргын 2020 оны А/585 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг дэвсгэрт баригдах "Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын Зөрлөг 5-ийн удирдлагын байр, ажилчдын байрны барилгын ажлыг комиссоор шалгах тухай.

Ц.Оюунсайхан:

1. Орон сууцны барилгад урсгал засвар хийх
2. Гадна тагтны вакум цонхны бэхэлгээ хийх
3. Цонхны тохиргоонуудыг хийх, гажилт үүссэн цонхыг засварлах

4. Орон сууцны айл өрхүүдийн хагарсан, эмтэрсэн плитаг сольж бүрэн засварлах
 5. Зураг төслийн зохиогчоос орон сууцны агаар сэлгэлтийг хэрхэн хийх талаар (говийн нөхцөлд тохирсон) инженерийн шийдлийг гаргаж, ашиглагч, гүйцэтгэгч хамтран засварлах
 6. Орон сууцны гэрэлтүүлэг, эвдэрсэн разетка, бохир усны сифон, ванны өрөөний холигч, шүршүүрийг шинээр засварлах.
 7. Удирдлагын байрны ирвизрийн өрөөний дулааны холболт, халаагч хэрэгсэлийг салгах
 8. Удирдлагын байрны агаар сэлгэлт нэмэлт кондишнийг ажлын өрөө тасалгаанд нэмэгдүүлэх
 9. Удирдлагын байрны дотор шугам сүлжээний гэмтэлээс үүссэн эвдрэл гэмтэлийг засварлах
 10. Зөрлөг-5 орон сууц, удирдлагын байр, гадна инженерийн шугам сүлжээний хэмжилт зураглал хийж мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх
 11. Архивт материалыг хүлээлгэн өгөх.
 12. Барилга угсралтад ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчиилгээг баталгаат орчуулга хийлгэж архивын материалд хавсаргах
 13. МТЗ ТӨХК, УБТЗ ХНН, ЗХ-ний 339 дүгээр ангийн 3талаасаа барилга хүлээлцсэн акт, МТЗ ТӨХК-ийн 2023.04.05-ны өдрийн 01/516 тоот албан бичигүүдыг архивын материалд хавсаргах
 14. Зоорийн давхараас хатуу түлшний зуухыг гаргах хөрөнгийн асуудлыг МТЗ ТӨХК шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх.
- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

А.Батмөнх

1. Ажилчдын орно сууцны барилгын 2давхар шилэн пакет бүхий PVC рамтай цонхнуудад бэхэлгээ үйлчилгээ, мөн хагарсан цонхнуудыг шиллэх засварлах
2. Галын шугам хоолойн насосыг гүйцээж угсаран акт бичиг баримт гарган шалган хүлээлгэн өгөх.
3. Орон сууцны цахилгаан ус халаагчыг засвар үйлчилгээ хийх /бойлер/ зориулалтаар угсарч өгөх
4. Барилгын өнгө засвар хийх (урсгал засвар)

5. Үерийн далан хийх

6. Агааржуулалтын хоолойнуудад тус бүрт нь малгайвч хийх дээвэр дээрх агааржуулалтын малгайвч хийх

7. Барилга байгууламжын газардуулга дахин хийх (салхинд гадардуулгын төмөр салсанг засах)

8. Удирдлагын байрны яндан өндөрлөх троссоор бэхлэх

9. Гадна зам талбайн унасан бродюрыг засварлах.

Үүрэг даалгавар биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна

Л.Бямбатуяа:

1. Ус алдсанаас үүссэн шал ханын эвдэрсэн хэсгийг засах/ орон сууц, удирдлагын байр/

2. Цонхны шороо ороод, дулаан алдагдал үүсээд байгааг засварлах

3. Зоорийн давхар авто зогсоолруу орсон налуу засмын үерийн сувгыг цэвэрлэх

4. Хаяавчны хагарсан хэсгийг янзлах

5. Ханын обой, цонхны засвар зэрэг урсгал засвар хийх өнгийг сэргээх

6. Зарим өрөөнд үүссэн мөөгөнцөрийг хусч янзлах

7. Хатуу түлшний зуухыг барилгаас гаргах аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлага хангуулах

8. Уг барилгад 2020оны 12 дугаар сарын 22ны өдөр барилга ашиглалтанд авах комисс ажилласан боловч өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт ирүүлээгүй байнгын ашиглалтанд аваагүй . Ашиглалтанд аваагүй барилгыг ашигласан болон өмнө ажилласан комиссын үүрэг даалгаварыг хугацаанд нь биелүүлээгүй шалтгаанаа тодорхой тайлбар гарган ирүүлэх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах

Н.Гарамжав:

1.Орон сууцны барилгын зоорийн давхарт хатуу түлшээр галладаг зуух суурьлуулсан байгааг Зураг төслийн байгууллагын зүгээс тайлбар авах.

2. Удирдлагын байр болон орон сууцны барилгын цахилгаан самбарт вирк хийх.

3. Айлуудын самбарт нэр хаяг хийх

4. Барилгад ашигласан бараа материалын гарал үүслийн гэрчилгээг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулга хийлгэх.

5. Удирдлагын байрны халаалтын системд V-13л P-1.5 тэлэлтийн сав суурьлаагүй байна.

Комиссын гишүүдын үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд оруулах саналтай байна

Г.Ганбаяр:

1. Галын дохиоллын системийг зургын дагуу гүйцэтгэж найдвартай ажиллагааг хангах

2. Галын дотуур усан хангамжийн холболтыг хийж найдвартай ажиллагааг хангах

3. Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, гал унтраагуур байрлуулах

4. Зоорийн давхарын хатуу түлшний зуухыг зохиогчтой зөвшилцөж гаргах асуудлыг шийдэх

5. Орон сууцны 1,2 давхарт галын дотуур усан хангамж төлөвлөж хийх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах..

Л.Баасантулга:

1. Цонхны салхи сийгэлт ашиглалт анхаарах

2. Барилгын ашиглалтын алба бий болгон ажиллах

3. Урсгал засвар хийх

4. Дулаан халаах хэрэгсэл тохируулах жигдрүүлэх

5. Зуухыг зоорийн давхараас гаргах, хатуу түлшээр түлэхгүй байх

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд авах саналтай.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаварын биелэлтийг ирүүлсний дара байнгын ашиглалтанд хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 17цаг 20 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

Ц.ОЮУНСАЙХАН
/ГХБХБГ-ын дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТЛӨСӨН:

НАРИЙН БИЧИГИЙН ДАРГА:



А.БАТМӨНХ
/“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ”
ТӨХК БАРИЛГА АШИГЛАЛТЫН
ИНЖЕНЕР/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗӨРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(А) иглалтад оруулах комиссын үүргэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь аймгийн ТХБХБ Газар
Комиссын гишүүн: Н. Оюунсанзан
Холбогдох утас: 99013898

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Орон сууцны барилгад урсгал засварын хийх.	Биелсэн
2. Газра татны вахуи цонхны тохиолд хийх	Биелсэн
3. Цонхны тохиолднуудыг хийх, гажимт үүснэ цонхны засварлах	Биелсэн
4. Орон сууцны айр орхуу гүйн хагарсан, хиторсон шатаа салне, бүрэн засварлах	Биелсэн
5. Бүрэн төсний загвароос орон сууцны огаар салне тийн харах хийх талаар (авийн тохиолд тохирсон) инженерийн нийгмийн гарган, ашиглах, гүйснэ-гнэ хамтран засварлах	Захиалгыг өгсөн тул V сарын гүйснэ өгнө тамгана

6. Орон сууцнаас гэрэлтүүхэг,
хүдэрлэн розетка, бөсир усны
сифон, ванны өрсөний хөлөг,
ширшигдрийн шилээр ^{сэлдэг} засвар
лах.

Тийлсэн

7. Хүдирдлагын байрны өрбө-
рийн өрсөний дулааны хөл-
өгт, халаагч хэрэгсэлийг
салах.

Тангалаар хаалт
хийсэн

8. Хүдирдлагын байрны агаар
сэлдэг, нийлэгт хөндийгнийг
агсний өрсөтасалгаанд нийл
дүүрэн.

Закнаагч хийгээ.

9. Хүдирдлагын байрны дотор
туулан сууцныгнийг нийлгээ
үрссэн хүдэрлэнгийнг зас-
варлах.

Тийлсэн

10. Зөрлөг-5" орон сууц, хүдирд-
лагын байр, гадна шилсөн-
рийн туулан сууцныгнийг хий-
лэн дуурааг хийгээ Т.Килдэг
хүдэрлэнг өгөх.

Тийлсэн

11. Ариун материалыг хүдэр-
лэн өгөх.

Тийлсэн

Шийдвэрлэсэн нь:

Цурт даалгаврын биелэлтээр байнгын ажиллагааг
хүдэрлэн авчгаж татгалзах зүйлгүй.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

М.Оюунсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023. 04. 27

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

М.Оюунсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023. 04. 28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗӨРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зорногово аймгийн ТХБХБ Газар*
Комиссын гишүүн: *М.Оюунсайхан*
Холбогдох утас: *99013898*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
12. Барилга байгууламжад ашиг- логдсон материалын гарал үүрийн гэрчилгээг батал- ланг өргүүлж, хийгдсэн, архивын материалд хавсар- гах.	<i>Биелсэн</i>
13. МТЗ, ТНБХК, МБТНЗХНН, Звбсгит хүчний 339-р ангийн 3 талнаасаа барилга хүрээл- сэн акт, МТЗ ТНБХК-ийн 2023.04.05-ны өдрийн 01/516 тосот албан ёсны үүрэг архивын материалд хавсаргах.	<i>Биелсэн</i>
14. Звбсгийн давхраас хатуу түлээгдэхүүн зүүрсэн гарил ахрын асуудлыг МТЗ ТНБХК нийгдэвэрт, эдийн хүрээлэн хүчинтэй.	<i>Биелсэн</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Мурд даалгаврын биелэлтээр байнгын амжилтад хүлээн авахад таатайлах зүйлсийг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М.Оюунсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.04.07

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

М.Оюунсайхан Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.04.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАГН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗЭРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛ АВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Монголч төмөр зам" ТӨХК
Комиссын гишүүн: Барилга ашиглалтын инженер А.Батмөнх
Холбогдох утас: 98109999; 99811661.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгачдын орон сууцныг барилгын 2 дөвсөр шилэн пакет бүхий PVC ралбай цонхнуудад бүхэлтэ үйлчилгээ, ман хотгор сан цонхнуудыг шиллэх зөвлөр лог.	Биелсэн
2. Галын шугам хоолойн насалалтгүй шугам урсгал агна биеийг барилгын гортон шалган хүнлэн өгөх	Биелсэн
3. Орон сууцны цохилгоон үе халалтгүй зөвлөр үйлчилгээ хийх (бөмөр) зориулалтаар угсарт өгөх.	Биелсэн
4. Барилгын өнгө зөвлөр хийх (урсгал зөвлөр)	Биелсэн
5. Төрийн дэлгэц хийх	
6. Агаар нүүлгэлт хоолойн зүүдэд охь бүрт нь мангальг хийх үүдэр үүдэр өнгөрч үүдэр мангальг хийх	Шилдэг төлөвлөгөөгөөр амьсгал, мангальг

7. Бүрэлд байх үеэс нь
гозор дууныг дохио хийх
(сэлхүүг гозор дууныг)
голор сэлхүү

Бүрэлд.

8. Хатаагчийн арга

Бүрэл

Гууриг даалсан байрны эгдэн
өндөрлөх; оргоор бэхлэх

Төлөвлөгөөгөөр
засварлан ашиглана.

9. Гадна зам салбарт үнэсөн
Бүрэлд зөвсөрлөх.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар биелэлтийг дорно
хэсэгт хамтаар оруулах сонголт байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

А. Бабичев

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.04.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

А. Бабичев

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.04.27

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН “ЗӨРЛӨГ-5” БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Аймгаар оролцож байгаа комиссын
дүгнэлтийн амт хүчинтэй)

Байгууллага: *МЭГ*

Комиссын гишүүн: *А. Кенбаев*

Холбогдох утас: 9011 7456

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үе ачигдсан үүрэг Мөн хамтаа бодогдсон хөгжилтэй газар. (хөгжилтэй, дундаартай газар)	Биелэлт.
2. Үе ачигдсан үүрэг, дундаартай үүрэг бодогдсон газар	Биелэлт.
3. Үе ачигдсан үүрэг, дундаартай үүрэг, хөгжилтэй газар. дундаартай үүрэг, хөгжилтэй газар	Биелэлт.
4. Үе ачигдсан үүрэг, хөгжилтэй газар, хөгжилтэй газар	Биелэлт.
5. Үе ачигдсан үүрэг, хөгжилтэй газар, хөгжилтэй газар	Биелэлт.
6. Үе ачигдсан үүрэг, хөгжилтэй газар, хөгжилтэй газар	Биелэлт.

7. Хэвцэ түүнийг үүсгэ
барилсан гэрлэл олох
гэсэн эрхүү өөрийн
мөрдлөг хамгаал.

8. 4 барилга 2020.12.12-д

саяа 22-н оу барилга
амьдралд ава, хамга
амьдралд биеэ олон
үүрэг дотроосон биеэ
ирүүлэхийн тус
амьдралд авах.

Амьдралд авахуу барилга
амьдралд биеэ, бие
амьдралд хамгауу үүс
дотроосон хуучин
биеүүр түүн мөрдлөг
гэсэн тус тус гэрлэл
ирүүл.

эрхлэл ххч
2025.01.10-н барилга
N: 35/25. (хочон дот).

84/44-н 2021.01.14-

84/44-н гэрлэлд саяа ам.

Монгол ТБ-н гэрлэлд бие
2021.01.14-н гэрлэлд саяа
гэрлэлд.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг дотроосон биеүүр
түүн амьдралд гэрлэл

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо: 2023.04.07-

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗӨРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *БЗТТ*
Комиссын гишүүн: *Н. Гарагчаа*
Холбогдох утас: *99774181*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Орон сууцны барилгын зориулалтын дахварын хандуу тусгаар тавидаг зүүх хурууны хандуу Зураг төслийн байгууламжийн зүүх тавидаг авах. Угсдсан болон, Орон сууцны барилгын хандууны хандууны хандуу авах. Анхны хандууны хандууны хандуу хандуу. Барилгын хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны	Зураг төслийн байгууламжийн хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны хандууны <i>Хандуу</i> <i>Хандуу</i>

Үүсгэгчдийн байрны
 байрны системд $V=131$,
 $P=15$ гаралтай тээврийн
 сав оруулсан байна.

Бүтээгч

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрт даалгаварын
 биед нь ашигтай оруулсан байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

1. Н. Гарагчин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.04.22.



Үүрэг даалгаврын биед нь шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

1. Н. Гарагчин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2022.04.28.



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗӨРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Дорноговь аймагын ОБГазар**
 Комиссын гишүүн: **ГТХХБайцаага х/а Г.Ганбаяр**
 Холбогдох утас: **92088585**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
~ Галын дохиоллын системтэй зурган дагуу гүйцэтгэн найдвартай амжлалтаар хангах	Биелсэн
~ Галын дотуур усан хангамжтай холбоотой хийн найдвартай амжиллагаар хангах	Биелсэн
~ Гал унтраах анхан шатны баганыг хэрэгсэл, гал унтраагчур байрлуулах.	Биелсэн
~ Зоогийн дэвхэрт хатуу түлшний зуухыг зохлогсгой зовшилцоо гаргах асуудлыг шийдэх	Орчим төсөл ХХК-н 2023 оны 35/23 тоот албан ёсны хуралд гэр хатуу түлшний зуухыг барилгаас гаргах боломжгүйг тахилбартай.
~ Орон сууцны 1,2 дэвхэрт галын дотуур усан хангамж төлөвлөх. хийх.	Биелээгүй норм дүрэмд зээл дагуу төлөвлөх шаардлагагүй гэх тахилбартай.




Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаварын биелэлтээр
байнгын ашиглалтад хүлээн авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Г.Ганбаяр

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Г.Ганбаяр

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.04.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Г.Ганбаяр

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.04.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЛАН ЧИГЛЭЛИЙН 416.1км ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН
ХҮРЭЭНД БАРИГДСАН "ЗӨРЛӨГ-5" БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Эрдэнэ Төсөл ХХК.*

Комиссын гишүүн: *А. Баянзүмбэр.*

Холбогдох утас: *88034700*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- цонхны салхи агсныг агаартай анхордох. - эвдэрсэн цонхыг залуу, сайнх. - барилгын агаарын системийг агаартай анхордох. - цонхны засвар хийх. - агаарыг хөдөлгөөн хэрэгсэлтэй тохируулах хөдөлгөөн. - зурхайн хэрэгсэлтэй хөдөлгөөн, хөдөлгөөн хөдөлгөөн.	<i>5.2 км</i> <i>1/10</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *үүрэг даалгаврын бичиглэлээр
ашигчланг авах боломжтой.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *А.Баасантүвшин*

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:



Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.04.07*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:



Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.04.27*