

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 02 сарын 02

Дугаар 964-31/2024

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Замын-Үүд суманд байршилтай Хилийн Замын-Үүд боомт, ачаа тээврийн цогцолборын шатамхай бодисын агуулах (ET№50), анхны тусламжийн байр (ET№53)-ын зориулалттай барилга байгууламжид Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/650 дугаартай захирамж, шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо: дугаар:

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЭТ-25/18

2.3. Захиалагч: Хуулийн этгээдийн хувьд: Монгол улсын Сангийн яам оноосон нэр, 9070005013 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Чингэлтэй дүүрэг, С.Данзангийн 5/1 гудамж, Засгийн газрын 2 дугаар байр, Д корпус /хашаа, хаалга/-ны дугаар, (976-51) 267468 холбоо барих, утас info@mof.gov.mn цахим хаяг,

2.4.Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж: "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл оноосон нэр, 9916679 регистрийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, М-Плаза 1401 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70002555 холбоо барих утас, info@diip.mn цахим хаяг,

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч: "Дөл бадам консалтинг" ХХК, оноосон нэр, 9011820204 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2-004/2021 зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийн дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо гудамж, Ралид харш 23-69 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99243242, 89243242 холбоо барих утас, цахим хаяг,

2.5. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Цац Орхон” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011060101 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5361796 регистрийн дугаар, БУ11-1999/17 Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7-р хороо, 4 дүгээр хороолол 29-71 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, Утас:99107637, 99094669 Цахим хаяг

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Эрчим Төсөл” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011423096 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ19-117/21 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо, Барилгын дэвшилтэт технологийн төв гудамж /хороолол/ байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70135003 холбоо барих утас, цахим хаяг,

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх Гаалийн газар оноосон нэр, 670001150 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1 дүгээр баг /хороо/, Вокзал гудамж /хороолол/ өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99118439, 91914277 холбоо барих утас, info.zamilnuud@customs.gov.mn цахим хаяг,

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Ашиглалтын шаардлага хангасан

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү Онцгой төвөгшилтэй ангиллын Хилийн Замын-Үүд боомт, ачаа тээврийн цогцолборын шатамхай бодисын агуулах (ЕТ№50), анхны тусламжийн байр (ЕТ№53)-ын зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн их бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Онцгой төвөгшилтэй ангиллын шатамхай бодисын агуулах (ЕТ№50), анхны тусламжийн байр (ЕТ№53)-ын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга:



Ц.БАЯРМАА

(Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга

Ц.БАТХҮҮ

("Дөл бадам консалтинг" ХХК-ийн ерөнхий менежер)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүний үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсын хамт хүчинтэй.

—ооо—

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 7ХӨХӨТ
 Аабан тушаал: 7ХӨХ-ийн хэд
 Комиссын гишүүн: 4 гишүүн
 Холбогдох утас: 99653551

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Давхардугаар тоо шалгах амжиллаар оруулах дүрмийг тохиргоо хийж, хэргийг авчирч амжиллаар оруулах	хийгдсэн
2. Тэгш хамраагч зурвалс нэрлэн оруулах дүрмийг тохиргоо хийж, хэргийг авчирч амжиллаар оруулах	хийгдсэн
3. Тухайн тоо шалгах дүрмийг 7ХӨХӨТ-ийн ХӨХ-ийн хэд оруулах	хийгдсэн
4. Барилгын дүрмийг оруулах дүрмийг хамгах	Барилгын дүрмийг оруулах дүрмийг хамгах

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Урьд зээл үнэрийн мөнгөтэй байсан
мөнгөтэй бүртгэл агаар мөнгөтэй байсан.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *О.О.О.О.*

/Тамга, тэмдэг/

Н. БАЯНУУ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *Ардн 10.13*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *О.О.О.О.*

/Тамга, тэмдэг/

Н. БАЯНУУ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *Ардн 10.13*

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Дорнод газрын тээврийн хэрэгсэл" ХХК
Албан тушаал: Ерөнхий менежер
Комиссын гишүүн: Нарангуйн Батбаяр
Холбогдох утас: 99070669

Гүйцүүнэх өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Комиссын өмнөх үеийн хурал зохиогоогчийн зарим мийд хангагдах. ② Зөвхөн барилгын барилгын хангах. З	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Комиссийн гишүүдийн 1997
расс Карюм, Хасинтүү Сайн агаар
амжилттай болж авал.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

[Signature]

(Тамга, тэмдэг)

[Signature]

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2014-10-18

Үүрэг даалгаврын биегэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

[Signature]

(Тамга, тэмдэг)

[Signature]

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2014-11-12

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн даамт хүчинтэй)


Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Дон Эванди Калсантан - ХХК
Бүтцийн менежер
Ангийн Бүтээг
75025669

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын дүгнэлтийг хангас. ② Дон Эванди Калсантан бүтцийн менежер рогч.	
	

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын санхүүгийн үүрэг
доголсворын бүтэцтэй байдал
амжилттай гүйцэтгэсэн болох

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

1.  /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

1.  /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2019-11-12

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зориоговь аймгийн ЗДТХ*
Албан тушаал: *Архитект төсвийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Н.Орхонсүрэн*
Холбогдох утас: *96016309*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үш дүг ашигын хэсэг бүрт биеийн баталгаажуулах	Биеийн
2. Төсвийн үш дүг ашигын хэсэг зургийг бүрчлээ цаас бүрт бүрдүүлж, роо хэсэгээр бүрчлээ, хэсэг тавилуур бичлээ.	роо хэсэгээр бүрчлээ
3. Төсвийн ашиг зургийн хэсэг Төсвийн баталгаажуулах бүр бүрт биеийн баталгаажуулах төсвийн архивыг өгөх	Зургийг баталгаажуулах төсвийн архивыг өгөх
4. Ашигын зургийг өх үрэг бүрт өгөх.	
5. Үрэгээр зургийг бүрдүүлж Р/Х баталгаажуулах багцаа. Төсвийн баталгаажуулах зургийг бүрдүүлж. Үрэгээр баталгаажуулах "Үрэгээр үш" зургийг бүрдүүлж.	Биеийн (хууль)
6. Ашиг зургийн хэсэг зургийн үрэгээр зургийн баталгаажуулах өгөх.	Биеийн

3. Гаримын зурга бичигт
 гаримыг бичигт дх
 арван бүрдүүлж, тэрх
 архавийг бүртгэж өгөх.

8. Комиссын гишүүдийн
 зурга даалгаврын бичигт
 зурга, зурга зургаар
 гомсгосонд

Гарим

Гарим.
 (Гарга зургаар
 гомсгосонд)

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн зурга
 даалгаврын бичигт гомсгосон

Үүрэг даалгавар өссөн:

Гарим үсэг: 

(Тамга, тэмдэг)


 Гарим үсгийн тайлал

Огноо: 2014.11.18

Үүрэг даалгаврын бичигт шалгасан:

Гарим үсэг: 

(Тамга, тэмдэг)

 Гарим үсгийн тайлал

Огноо: 2014.11.18

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн ажил хүчинтэй)

1 дүгээр тусламж-4
Байр 1

Байгууллага: *Хувийн хэргийн гэрээ*
Албан тушаал: *Хувийн хэргийн гэрээ*
Комиссын гишүүн: *Хувийн хэргийн гэрээ*
Холбогдох утас: *96012109*

Гишүүнээс өссөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 1-ий дүнд өмчийн актот бүрэн бичиг баримтлах.	Бичиг
2. 1-ий дүнд өмчийн зорил зорилго нь өөр бүрэн бүрдүүлж, фоточалсан гэр бүрэн	Бичигт орсон гэр бүрэн
3. Баримт өмчийн судалгааг өмчийн Төлөөлөгчт баримтлах.	Бичиг
4. 2-ий дүнд баримт бичигт 2х хувьцаа өмчийн архивт хураагдсан байх.	Бичиг

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Комиссиа шүүхрийн үүрэг даалгаварыг
Төвдөөрх бэлтгэн ажиллуулах эрхээр*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *МНБ*
 /Тамга, тэмдэг:
Урьдчилсан Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2024.10.19*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *МНБ*
 /Тамга, тэмдэг:
Урьдчилсан Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2024.11.11*

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЭМТ*
 Албан тушаал: *ЭХТХСН*
 Комиссын гишүүн: *Л.Б.Б.Б.Б.*
 Холбогдох утас: *9010 3482*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Комиссын үүрэг зорилгоор ангуур төлөв, нийцүүлж, сууришгавч төлөв. 2. Зөвлөх зөвхөн нэгж (хөдөө ажлаар)	хүчин
3. Төлөвлөгөөний нийцүүлж зорилгоор зорилгоор зорилго.	хүчин
4. Төлөвлөгөөний зорилгоор зорилгоор зорилго.	хүчин
5. Төлөвлөгөөний зорилгоор зорилгоор зорилго.	хүчин

--	--

Шийдвэртэйг нь: <i>Урьд захирагчид хяналт тавихгүй</i> <i>олгох, хяналт - 6х</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:
Гарын үсэг: <i>[Signature]</i>	Гарын үсэг: <i>[Signature]</i>
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
	
/Гарын үсгийн тайлал	/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: <i>2024 10 - 18.</i>	Огноо: <i>2024 10 - 18.</i>

Байгууллагыг: ЭМГ
Албан тушаал: ЗАХХАГ
Комиссын гишүүн: М.М.М.М.
Холбогдох утас: 9000 3488

Гийшүүнтээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биедэлт
1) суурийг суурь өмнөтэй талар.	хүчинтэй.
2) хаамгаар биед хиймэл бичгийн өмнөтэй.	хиймэл
3) хаамгийн хөдөлсөнтэй талар.	хиймэл.
4) хаамгаар хиймэл хөдөлсөнтэй талар хөдөлсөнтэй талар	хиймэл

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Урьд хариуцаарч аргаар шийдвэрлэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024. 10. 18

[Signature]

 /Гарын үсгийн тайлал/

Үүрэг даалгаврын биехэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

[Signature]

[Signature]

 /Гарын үсгийн тайлал/

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгээлтийн хамт хүчинтэй)

Байгуулагч: АЗТТГазар
Албан тушаал: Д.Х.Ч.Байрагч
Комиссын гишүүн: Н.Борбоо м-н
Холбогдох утас: 8117708

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ашиг зорио хамт байр орлон барилдсан тул үрэг хамт бүр бүр барилдсан	Ашиг зорио АЗТ. үрэг хамт орлон барилдсан + АЗТ
2. ЦС-ийн нэг мөх, мөхөд бид сая, АЗТ-ийн саяа мөхөд мөх, мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд	Ашиг зорио АЗТ
3. АЗТ-ийн саяа мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд	Ашиг зорио АЗТ
4. Барилга мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд мөхөд	Ашиг зорио АЗТ мөхөд мөхөд мөхөд

Энгийн үнэмлэх
 Энгийн үнэмлэх

Шийдвэртэйг нь: *Урт зааварын багцныг анхны*

Үүрэг даалгаврыг үндснээр

Гарын үсэг:

Тэмгэ, тэмдэг

В.Браун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.12.

Үүрэг даалгаврыг бичлэгт мэдэгдсэн:

Гарын үсэг:

Тэмгэ, тэмдэг

В.Браун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.12.

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХҮУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АБТТГазар
Албан тушаал: ДХХТбайрмач
Комиссын гишүүн: Н.Боринич
Холбогдох утас: 9744471

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газар байрны урлагт илбарын хамттай байрныг хайгуулах	Газарын хайгуулагч байр
2. Өмч барилга илбаруудын урлагт илбарын, илбарын урлаг, бүтэц, барилга, орон, ААН-ын хамттай байрны хайгуулах	Хайгуулагч
3. Өмч барилга илбарын, байрны хайгуулах, байрны хайгуулах, байрны хайгуулах	Хайгуулагч
4. Газар барилга илбарын, байрны хайгуулах, байрны хайгуулах, байрны хайгуулах	Хайгуулагч

М. галуу аялалт ахь
 ай байхгүй байх
 эрхтэй байх

Баруун аялалт гайхуулах,
 ӨАК-ын үзэсгэлэнт салбаруудыг
 нэрлүүлэхтэй гүйцэтгэхийн
 байгууллагаар хамтран
 байгаа байгууллага.

Лигет

ӨАК БХК
 ЗОБ байгууллага
 сэтгэвчээр

Шийдвэрлэх нь: Чирэг дээдсээр байх
 аялалт эрхтэй байх

Үүрэг даалгавар: ӨАК-ын
 Гарын үсэг: 
 Тамга, тэмдэг: 

М.Борин амьт / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2024.10.18.

Үүрэг даалгавар: ӨАК-ын
 Гарын үсэг: 
 Тамга, тэмдэг: 

М.Борин амьт / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2024.11.12.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгэмлэлийн хамт хүчинтэй)

*1 дүгээр үйлдвэрийн
байр /*

Байгууллага: **ОБТ**
Албан тушаал: **ГТХҮБ**
Комиссын гишүүн: **НЭМЦЭГЭН**
Холбогдох утас: **99 52 9 0 0 0**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Бие үйлдвэрлэл шилжүүлэн өгсөн албан тушаалын нөхцөлнөөс таловлах.</i>	<i>Биелэлт шилжүүлэн өгсөн</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/ Д.Налиурон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/ Д.Налиурон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: МАС ХХК-ийн Зорлоготой адилхийн газар
Албан тушаал: Тариан дэргэ
Комиссын гишүүн: М. Нарангов
Холбогдох утас: 9904 36 26

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Харанг суурингуудад рак-ийн тавиур болон тохос тохосын хурдныг цацуулах	Харангтай хийн тохос тохосын хурдныг тавиурт байрлуулах.

Yupun duduqun orqon:

Гарын үсгиде тайлан

Үүрэг дэмжигчийн Өнөцөлт шалтгаан:

2. Гарын үсгийн тайлан

11-11-2019

2019. 11. 11

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн амт хүчинтэй)

Байгууллага: *МАС ХХК-ийн дорноговь аймгийн гзр*
Албан тушаал: *Талын дарга*
Комиссын гишүүн: *М. Нарангов*
Халбогдох утас: *9994 3626*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Рак анд суурилуулгасан Тохооролтнууд дийг халгаулах</i>	<i>Халгаулах Шийдсэн</i>

Шийдвэртэйсэн нь: *Үүрэг даалгаварын бичлэгээр байнгын ашиглагданаг үүрэгт авахад тагнаах зүйлс*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

[Signature]

Гарын үсэг:

[Signature]

Тамга, тэмдэг:



[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.10.18

Тамга, тэмдэг:



[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.11.11

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгэмтийн хамт хүчирхэг)

Байгууллага: "Замын-Чулуун ДЛ" ТӨМТ.
Албан тушаал: Франццук Ивандар.
Комиссын гишүүн: Р. Дам-Зулу.
Холбогдох утас: 9920687.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ажлын үр дүнг өгөх акт бүрт хийгдүүлэх. (Зураг, үгэр, бохир) 2. Халаалтын шугамын юуны үеийн фото акт хийсэн саргаж олох.	

Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрт даалгавар бүсэлтээр бүтээгдсэн
дасгалуудыг хурт дотроо хийх*

Үүрт даалгавар өгсөн: *Замын Чувал 31 дүгээр* Үүрт даалгаврын бүсэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

[Signature]

(Тамга, тэмдэг)

Д.Мун-Дорно / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 10. 18*

Гарын үсэг:

[Signature]

(Тамга, тэмдэг)

Д.Мун-Дорно / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 10. 18*

Бүрэлт

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Замнал нүүс талын газар
Албан тушаал: Талын газрын албан дарга
Комиссын гишүүн: Г. Чувсгалдэл
Холбогдох утас: 91914271

Гишүүнээс өрсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Талын ажлын дийлдэл хавсгал - Холбоо - Мэргэжлийн газрын шарьдлага, 2. Талын ажлын дийлдэл хавсгал 3.	Барилгын зураг шарьдлага, ажлын хавсгал ба талын зурагт хавсгалд дүгнэлт.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Хамраагүй* /*Амгүтэний* үүрэг *Засаг дарга*
Дамсүрэй /*Байдал*, *Амгүтэний* *Овоо*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Г. Цэвэрлэг

Г. Цэвэрлэг

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.10.15

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

Г. Цэвэрлэг

/Тамга, тэмдэг/

2022.10.25

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүтгэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Замны тээвэр, тээвэр*
Албан тушаал: *Замны тээвэр тээвэрчид дэргэ*
Комиссын гишүүн: *С. Могойдов*
Холбогдох утас: *6914277*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн зурж дэсгэвэртэй Регистрийн газрын амжилтаар авах байдлыг	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Г. Чувалов	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал	/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2024.10.18	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүтгэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Хотын газар 217 5мз 718*
Албан тушаал: *Төсвийн газар*
Комиссын гишүүн: *Г.Батзор*
Холбогдох утас: *94700305*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Сансарт Г.Батзор үүрэг даалгавар Батзор</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:	Бүтээн ажлын төлөгчийн
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг: / Г. Дембер / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.10.18	Үүрэг даалгаврын биелэлт шийтгэсэн: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг: / Г. Дембер / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгисэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ХТБ ТӨСӨ*
Албан тушаал: *Мөхөмөд*
Комиссын гишүүн: *Г.Дамт*
Холбогдох утас: *2426713*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Салсуг Гишүүн үүрэг даалгавар Биелэлт</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:	Байнгын амьжиргаа олох
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  (Тамга, тэмдэг) / Г. Дамр / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2014.10.18	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  (Тамга, тэмдэг) / Г. Дамр / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгээлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Улаанбаатар хот-ийн хөгжлийн газар*
Албан тушаал: *Бүтээгч захирал*
Комиссын гишүүн: *О.Номгор*
Холбогдох утас: *7511665*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Үүрэг даалгавар Хангалуу</i>	

Шийдвэрлэсэн нь: Үүсгэн байгуулсан үүрэг даалгаврыг Асчтөр байгуулсан байгуулалт болон бусад байгуулалт Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /О.Чинзориг/ /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.10.17	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан: Гарын үсэг: /О.Чинзориг/ /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.10.25

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Анхны нэг үг" ХХК
Албан тушаал: Гүйцэтгэл
Комиссын гишүүн: Д.Чинзориг
Холбогдох утас: 798865

Гишүүнээс өссөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Ч.Дорноо Г.Сэлэнгэ	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Тангын нэгдүгээр үүрэг дэвсгэрэн байсан</i> <i>Тангын нэгдүгээр нэг амьтат байсан</i>			
Үүрэг даалгавар өгсөн:		Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:	
Гарын үсэг: <i>О.Чинзориг</i>		Гарын үсэг: <i>О.Чинзориг</i>	
/Тамга, тэмдэг/		/Тамга, тэмдэг/	
/		/	
/Гарын үсгийн тайлал		/Гарын үсгийн тайлал	
Огноо: <i>2010.10.17</i>		Огноо: <i>2010.10.23</i>	

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН
БАЙРНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Эрчим тусгай үйлд
Албан тушаал: Засаг
Комиссын гишүүн: Р.Мунушаев
Холбогдох утас: 7909656

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын тусламжийн өсөн үрэг даалгаврын биелэлт. 2. Өдү тэврийн дүрэм даалгаврын үйлд 3. Барилга ашиглалтад оруулах 	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Бүтэн гүйцэтгэсэн байна*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *А.Цогтсүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ *А.Цогтсүх* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.25.

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН
АГУУЛАХЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Эрчим тасан хяа
Албан тушаал: Засварч
Комиссын гишүүн: А.Цэцэгчид
Холбогдох утас: 9949660

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Баримт баримт хэргийг үргэлжлүүлж эрчим тасан хяагийнхон дэвшилгүйг 2. Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг дэвшилгүйг тасан дээд тасанхон ашиглалтад оруулах ажлыг. 3. Баримт баримт хэргийг өгсөн Гишүүн дэвшилгүйг үргэлжлүүлж.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Бодлогын ажлын үр дүнд хяналт авсан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биеэлэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 24.10.23

**АЧАА ТЭЭВРИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ШАТАМХАЙ БОДИСЫН АГУУЛАХ,
АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН БАЙРНЫ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Цон-оран" ХХК
Албан тушаал: Менежер /Туслах з-дурин)
Комиссын гишүүн: Ф. Бадрах
Холбогдох утас:

Гишүүнээ өссөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Санагч	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Бүтэцтэй мөрдөгчид үргэлж

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *О. Ринзуу / Ф. Бадрах*

(Тамга, тэмдэг)

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг: *О. Ринзуу*

(Тамга, тэмдэг) */ Ф. Бадрах*

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.18

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ

ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 11 дугаар сарын 21 өдөр

№ 59

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтөлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2024 оны а/б50 дугаар захирамжийг үндэслэн "Цац орхон" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтасг хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.11.21	Ачаа тээврийн цогцолборын Шатамхай бодисын агуулах, анхан тусламжийн байрны барилга угсралтын ажил	"Эрчим төсөл" ХХК	2022-2024	Бүрэн	9				

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН
"ЦАЦ ОРХОН" ХХК-ИЙН МЕНЕЖЕР Ө БАЯРХҮҮ

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ № 59**

2024 оны 11 дүгээр сарын 21

- 1.Захиалагчийн нэр: "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Эрчим төсөл" ХХК
- 3.Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Цац орхон" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Ачаа тээврийн цогцолборын Шатамхай бодисын агуулах, анхан тусламжийн байрны барилга угсралтын ажил
- 6.Барилгын байршил, утасны №: Замын-Үүд боомт: Утас:99107637

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо		Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг			
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	23		
3	Ажлын төсөв	88		
4	Ил, далд ажлын акт	25 43		
5	Гэрэл зураг	-		
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр/24 хуудас		Дутуу бөглөсөн
7	Ажлын зураг	ШБА	АТБ	
8	Өөрчлөлтийн зураг	-	-	
9	Зөвшөөр зураг	-	-	
10	ЕТ			
11	Гадна цахилгаан			
12	УХАТ			
13	БА /Барилга/	15	7	
14	ББ /Барилга бүтэц/		6	
15	ЦУБ		4	
16	ХАС	14	7	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	1		
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	3	3	Илүү хувьтай
19	Холбоо дохиолол			
20	Гадна дулаан, ДМ	2	-	
21	Автомат удирдлага			
22	Гадна холбоо дохиолол		-	
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	29		Орчуулга хийгдээгүй

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЦАЦ ОРХОН" ХХК-ИЙН МЕНЕЖЕР



Ө.БАЯРХҮҮ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№

Замын-Үүд сум

Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн хэсгийн 5 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Замын-Үүд дэх Гаалийн газрын оффисын барилгын хурлын танхимд болов.

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/650 дугаар захирамжаар томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүн Замын-Үүд боомтын Ачаа тээврийн цогцолборт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Ариутгал халдваргүйтэлийн барилга, Шатамхай бодисын агуулах, Анхны тусламжийн байр, Боомтын хяналтын бүсийн хашаа болон хаалга, Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байрны барилга байгууламжуудын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хуралд оролцсон нь:

Комиссын дарга:

Ц.Баярмаа (Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын Барилга, хот
байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга: Ц.Батхүү (Дэл бадам консалтинг ХХК-
ийн Ерөнхий менежер бөгөөд Зөвлөх
инженер)

Гишүүд:

Ч.Чулуунцэцэг (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын
төслийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн
хяналтын улсын байцаагч)

Н.Гарамжав (Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим
хүчний хяналтын улсын байцаагч)

Л.Бямбатуяа (Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй,
хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

Б.Нямсүрэн (Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал
түймрийн улсын хяналтын байцаагч)

П.Ням-Эрдэнэ ("Замын үүдийн дулааны станц"
ТӨҮГ-н ерөнхий инженер)

М.Нарангэрэл ("Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-н
Дорноговь аймаг дахь салбарын дарга)

Захиалагч
байгууллага:

Г.Дэлгэр ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийн хэрэгжүүлэх
Нэгжийн менежер)

Г.Амарболд ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл төслийн
хэрэгжүүлэх барилгын инженер)
Г.Чинзориг ("Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжийн холбооны инженер)

Ашиглагч байгууллага:

Г.Удвалмядаг (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх
Гаалийн газрын Санхүү, аж ахуйн албаны дарга бөгөөд
ерөнхий нягтлан)
Г.Чинболд (Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Замын-Үүд дэх
Гаалийн газрын аж ахуй хариуцсан зохион байгуулагч)

Зураг төсөл зохиогч:

Ц.Цогтжав ("Эрчим төсөл" ХХК-ийн захирал)

Гүйцэтгэгч:

Э.Басхүү ("Түнчимэгтэй" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал)
Г.Батзориг ("Гегатера" ХХК-ийн захирал)
Ө.Баярхүү ("Цац-Орхон" ХХК-ийн захирал)
Ц.Ганзориг ("Милдорф" ХХК-ийн захирал)

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Замын-Үүд боомтын Ачаа тээвэр цогцолборын дараах 5 барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийг хэлэлцэх:

- Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга
- Шатамхай бодисын агуулах, Анхны тусламжийн байр
- Боомтын хяналтын бүсийн хашаа болон хаалга
- Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байр

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Л.Бямбатуяа: /Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч/

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний байр

- Оффисын зориулалттай ерөөний цонх хөлөрөөн байна. Шалтгааныг олж, засах
- Ариун цэврийн ерөөний алшин зуурын халаагчийн шугам хоолойг сайн бэхлэх ордаа зай ихтэй байна.

- Гадна хөрс доошоо суусан байна. Тэр хэсгийн суусан хөрсийг дүүргэн сайн нягтруулж өгөх.

Ариун цэврийн өрөөнд суултуурын почкийн ус их бага гарч буй учрыг олох

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Хаалганы гажааг засварлах
- Гадна үзлэгийн худгыг машин дайрсныг засварлах

3. Анхны тусламжийн байр

- Суурь нь суулт өгөөд, пандус хаяачны плита нь хуурч унасан унасныг засах.
- Хаалга ордог хэсгийн босго нь доошоо суугаад зай завсар гарсан байна. Энэ хэсгийг битүүлж янзлах
- Хаяачны хагарсныг засах
- Халаах хэрэгслийн «ронштейн» доош сууж засвартай болсныг засах

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Хашааг зурагт зааснаар бетон суурьтай болгох, хашаа хоорондын завсар зайг битүүлэх
- Халаалтын системийн шугам хоолойноос ус гоожилтыг засах
- Агаар салгах төхөөрөмжийг бүрэн ажиллагаагаар хангах
- Агаар халаахад өгч байгаа дулаан шугамын зөвтэй хэсгийг будах

5. Хашаа

- Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага үзэж шалгаад хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

М. Нарангэрэл: /"Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК-н Дорноговь аймаг дахь газрын дарга/

Комисс ажиллаж байгаа байгаа барилга байгууламжаар орж үзлээ. Урьд нь комиссоор барилга байгууламжуудын гадна шилэн кабелийн оруулгыг үзэж шалгаад хүлээж авсан. Дотор суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн хувьд

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний байр

- Тоног төхөөрөмжүүдийг нь раханд сул орхисон байна. Энийг холболтын гүйцээж цэгцэлж, хаягжуулах хэрэгтэй байна.

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Шинээр 65 м сувагчлал хийсэн байна. Далд ажлын актын зураг нь байхгүй байна. Зураг нэмж оруулах.
- Худаг сувагчлалаар кабель татсан актыг хавсаргах
- Сүлжээний тоног төхөөрөмжийг тавиур дээр сул орхисон холболтыг гүйцээж цэгцэлж хаягжуулах.

3. Анхны тусламжийн байр

- Раханд суурилуулагдсан төхөөрөмжүүдийг хаяглах

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Хананд суурилагдсан рахны тавиурыг бэхлэж тоног төхөөрөмжүүдийг цэгцлэх

5. Хашаа

Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага үзэж шалгаад хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

П.Ням-Эрдэнэ: /Замын-Үүд дулааны станц" ТӨҮГ-н ерөнхий инженер/

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний байр

- Дулаан, цэвэр, бохирын усны угсралтын ажлын акт бүрдүүлэх
- Даралт болон температур хэмжүүрийн баталгаажуулалтын ажил хийж гарчилгааг нь хавсаргах
- Дулааны болон цэвэр усны оруулгын шугам лацдаж тайлан гаргах
- Дулааны үзэл хаягжуулж, урсгалын чиг тавих

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Гадна бохирын худагт цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж талыг хүчитгэж солих
- Даралт болон температур хэмжүүрийн баталгаажуулалтын ажлыг хийж, гэрчилгээг нь хавсаргах
- Манай байгууллагаас нэгдсэн дулаанаа аваад жил гаран болж байгаа тул тооцро нийлж төлбөрийг асуудлаа бүрэн шийдвэрлэх шаардлагатай.

3. Шатамхай бодисын агуулах, Анхны тусламжийн байр

- Угсралтын ажил гүйцэтгэлийн акт нэг ч байхгүй байна. Акт үйлдсэний дараа дахин үзэх шаардлагатай.
- Ямартай ч туршилтын журмаар халаалтаа түр авсан юм байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой төлбөр тооцооны асуудлаа манай байгууллагатай хийж дуусгах.
- Халаалт авахгүй гэж байгаа тул шугамаа юулж байх үнийг фото зургаар баталгаажуулж лавдаж тайлан ирүүлэх.

4. Хашаа

Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага үзэж шалгаад хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

Н.Гарамжав: /Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч/

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байр

- Зургийн дагуу ГС-г угсрах
- Цахилгааны самбаруудад нэр хаяг, кабелийн вирх бичих, АА-ны санамж, плакат хийх
- ХС-1, ХС-2 суурьгүй юм байна тэгэхээр доогуур нь ил харагдаж байгаа кабелийг эмх цэцгэтэй болгож хаалт хамгаалалт хийж өгөх.
- Дотор цахилгааны актанд ф2.5 хөндлөн огтлолттой гэж бичигдсэн байна. Хүчит төхөөрөмжийн хэсэгт ф4 хөндлөн огтлолттой утас татсан гэсэн тул актыг үнэн зөв гүйцэд бичиж фото зураг хавсаргаж үзүүлэх.
- Таталтын хайрцаг гэж төсөвт байна. Яагаад хийгээгүй талаар тайлбар ирүүлэх шаардлагатай.

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Ил далд ажлын акт байхгүй тул фото зургаар баталгаажуулж бичих
- ХС-ийн нэр хаяг, кабелийн вирх схем, АА-ны санамж, плакат хийх.

3. Анхны тусламжийн байр

- Дотор цахилгааны самбар зургаас өөрчлөгдсөн тул гүйцэтгэлийн зургаар баталгаажуулах
- ХС-ийн нэр хаяг, кабелийн вирх схем, АА-ны санамж, плакат хийх, хаалга хаагдахгүй байгааг засварлах
- Ил далд ажлын акт байхгүй фото зургаар баталгаажуулах
- Барилгын аянга зайлуулагч 0.4хөт цахилгаан самбарын газардуулгын акт мэргэжлийн байгууллагаар хянуулж баталгаажуулах

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Гадна байрлах оролтын самбарын хаалганы битүүмжлэл сайжруулах
- Цахилгааны самбаруудын цэнэг шавхагч, холболтыг гүйцэх, нэр хаяг, вирх, схем, АА-ны санамж плакат хийх, ашиглалтын заавар бичиж ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх
- Удирдлагын самбарын залгах, салгах гэх мэт хаягжуулалт хийх
- Зургаас өөрчлөгдсөн самбаруудыг гүйцэтгэлийн зураг гаргаж баталгаажуулах

- Ил далд ажлын акт байхгүй байгаа тул гүйцээж бичих
- Барилгын аянга зайлуулагч 0.4хэт цахилгааны самбаруудын газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулж акттай хавсаргах.

5. Хашаа

Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага үзэж шалгаад хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

Ч.Чулуунцэцэг: /Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын төсгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч/

1.Түргэн шуудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байр

- Ил далд ажлын актын бүрдэл хангах оноо, дугаарыг гүйцээж бичих
- Ил далд ажлын актын гэрэл зургуудыг фото цаасан дээр буулгаж, хаяг тайлбар бичих
- Захиалагчаас холбогдох баримт бичгийн эх хувийг авах, эх хувиар аваагүй тохиолдолд хуулбар үнэн тамга даруулах
- Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн ажлын тэмдэглэл байхгүй байна. Бүрэн бичиж, баталгаажуулсан тэмдэглэлийг төрийн архивт өгөх
- Ашигласан материалын гэрэл үүслийн гэрчилгээ бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтыг баталгаат орчуулгын газраар орчуулж хавсаргах.

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Ил далд ажлын актанд /Цогт, Жаргалсайхан/ гарын үсэг зурж баталгаажуулах
- Ажлын зураг эх хувь захиалагчаас авах
- Хувийн хэрэгт байгаа ИТА дипломыг дахин тодоор сканердаж хийх
- Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэсэн ажлын тэмдэгдэглэл бүрэн бичиж ирэх баталгаажуулах
- Барилгын ил далд ажлын гэрэл зургууд бүрдүүлж фото цаасан дээр буулгаж хаяг тайлбар бичих
- Барилга угсралтын зураг төслийн баримт бичиг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.

3. Анхны тусламжийн байр.

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бичиж баталгаажуулах
- Ил далд ажлын гэрэл зургийг үе шат бүрээр бүрэн бүрдүүлж, фото цаасан дээр буулгах
- Барилгын ажил гүйцэтгэсэн ажлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах
- Дээрх баримт бичгийг эх хувиар төрийн архивт хүлээлгэн өгөх

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Ил далд ажлын актыг бүрэн бичиж баталгаажуулах
- Барилгын ил далд ажлын гэрэл зургийг үе шат бүрээр бүрдүүлж, фото цаасан дээр буулгаж, хаяг тайлбар бичих
- Барилгын ажил гүйцэтгэсэн тэмдэглэл байхгүй байгаа тул бүрэн бичиж баталгаажуулж төрийн архивт өгөх
- Ажлын зургийг эх хувиар хүлээн авна.
- Хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн бүх баримт хуулбар байна. Баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлнэ. Хуулбар баримтанд "хуулбар үнэн" тэмдэг даруулах
- Ажил гүйцэтгэх гэрээний үнийн дүнтэй улаан тамгатай тендерт оролцоход санал болгосон гэрээний үнийн дүнтэй ажлын төсвийг авна. Энд бол магадлал хийлгэсэн төсөв харагдаж байсан. Тэр төсөв бол биш шүү.
- Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж, төрийн архивт хүлээлгэн өгөх

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.

Архивт нэгж олгох асуудал нь архивын ерөнхий газрын даргын баталсан зураг төсөл техникийн бичиг баримттай ажиллах ажлын заавар байгаа тэр зааврын дагуу хадгаламж нээж архивт хүлээлгэн өгнө.

Г.Удвалмадаг:

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байрны талаар эхлээд зургийн автороос хэдэн зүйл тодруулж асууя.

Тусгай зориулалтын түргэн муудах бүтээгдэхүүний агуулах, тэсэрч дэлбэрэх бодисын агуулах, халуун хүйтэн агуулах гээд баахан агуулахууд байдаг энэ нь бусад барилга байгууламжуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ? Комисс ажиллах үед ирээд үүрэг даалгавар өгөөд, хүлээгээд авдаг. Тэр нь яг ашиглаад ирэнгүүт сараачин доогуур нь ачаатай машин багтдаггүй, түү нь дээр нь урт машин гарахаар тэгнэдэг тэрийг нь Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц төсөл манай 2 хүн гуйж засварлах янзалдаг. Тэгээд улсын комисс гэж нэг бөөн бөөнөөрөө цуглаад баахан үүрэг даалгавар өгөөд тараад яадаг ард нь ашиглагч гээд бид нар үлддэг. Тэр үед нь гүйцэтгэгч нарт хэлэхэд батлагдаад ирсэн зураг нь ийм л байсан бид батлагдсан зураг төсвийн дагуу л гүйцэтгэж байгаа гэдэг хариулт өгдөг. Тэгээд зураг төслийн харахаар үнэхээр л ийм байдалтай зурагдаад ирсэн байдаг. Жишээ нь:

Түргэн муудах бүтээгдэхүүний агуулах гэхэд л хүнсний бүтээгдэхүүн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл гэх мэтчлэн дандаа хүний эрүүл мэндтэй холбоотой бараа бүтээгдэхүүн л шалгана. Гэтэл энэ дотор нэг ч хөргөх төхөөрөмж байхгүй ялангуяа зуны 37-38 хэмийн халуунд нэг өдрийн дотор шалгаад дуусахгүй бол энэ бүтээгдэхүүнийг хөргүүрт хийж байж маргааш нь үргэлжлүүлээд шалгах хэрэгтэй болно. Гэтэл энд нь хөргүүр байна уу байхгүй. 2023 онд авсан зорчигч тээврийн цолцолборт баригдсан баруун зүүн 2 агуулах нэг нь шинээр ашиглалтанд орсон. Нөгөөх нь засвар хийгдсэн хүйтэн агуулах гэж байгаа гэтэл тэр дотор хөргөх нэг ширхэг ч төхөөрөмж байхгүй. За тэгээд хурааж авсан мах гэдэс, өлөн гэдэс бүгд муудаад тэрүүгээр нэг өмхий самхай болж бид өөрсдөө цэвэрлэж авсан. Үүний дараагаар гааль өөрөө тэндэр зарлаж нэг юм хөргүүр тавиулсан. Ийм ийм хүндрэл байна гээд зургийн байгууллагад хэлэхээр Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн ерөнхий газраас боловсруулж өгсөн зургийн даалгаврын дагуу бид зураг төслөө боловсруулсан гэдэг хариултыг өгдөг. Миний хувьд зураг төслийн байгууллагад Түргэн муудах бүтээгдэхүүний агуулах гээд захиалахаар түүнд шаардлагатай бүх зүйлийг л тусгаж өгөх болов уу гэж бодож байна. Миний хувьд бол би барилгын мэргэжлийн хүн бол биш гэхдээ Түргэн муудах бүтээгдэхүүний агуулах гэж байгаа юм чинь нэгдүгээрт хөргүүр баймаар цаашлаад эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүнсний бүтээгдэхүүн шалгах юм чинь тоос шороо босдоггүй будаг шунх сонгомоор санагдах юм. Энэ дээр одоо манай улсын комиссоос шалгах юм байна уу. Тоос шороо нь хэр байна гэх мэтчлэн стандарт тохирсон байна уу үгүй юу. Багаж хэрэгсэл байна уу гэх мэтчлэн ярьвал их юм байна. Мөн түргэн муудах бүтээгдэхүүний агуулах гэхэд галын гидрант ус шүрших нэг ч зүйл алга. Одоо бүх зүйл смарт болсон крант онгойлгохоос өмнө утаагаа мэдрээд шууд шүршдэг болсон уг нь бол ийм зүйл тавьж өгөх ёстой байтал энэ битгий хэл ус шүрших шланг ч байхгүй байна. Энэний хариуцлагыг хэн хүлээх бэ.

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Гадна зам талбай энэ тэр нь засварлахгүй бол ачаатай машин тэрэг унаж байна.
- Тэр 2 хаалга нь ямар ч гэсэн ачаатай машин орж л байгаа боловч том оврын ачаатай машин орж ирэхэд багтах ямарч боломжгүй байна. Жишээ нь: Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, барилгын тайрч тасалж болдоггүй овор ихтэй ачаа бараа гэх мэтчлэн. Энэ талыг захиалагч байгууллага өөрсдөө сайн анхаарч үзээрэй.

- Гүйцэтгэгч байгууллагын хувьд ч яахав зураг төслийн дагуу хийчихсэн болохоор ийм тийм гэж болохгүй юм. Нөгөө зураг төсөл дээр нь ариутгалтай холбоотой нэг ч тоног төхөөрөмж байхгүй байна.

3. Анхны тусламжийн байр.

- Энэ дээр тухайлсан санал байхгүй.

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Сая мэргэжлийн хүн нь хашааны талаар хэлчихлээ. Засварлаж өгөх хэрэгтэй.
- Галын аюултай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж л өгөх хэрэгтэй байна.

5. Хашаа

Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

Г.Дэлгэр:

Гүйцэтгэгч 4 байгууллагад тухайлсан саналгүй байна. Улсын комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг маш сайн чанартай биелүүлэх хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь богино хугацаанд хийх хэрэгтэй байна. Учир нь: Заслын газрын тогтоол гарчихсан 10 сарын 31 гэхэд он дамнасан ажлуудыг шахаж яаралтай дуусгахгүй бол төсөө татагдаж гүйцэтгэгч байгууллагуудад хариуцлага тооцно гэсэн. Тийм учраас маш хариуцлагатайгаар комисс дээр онцгой анхааруулж хэлж байна. Тийм учраас энэ хугацаандаа амжихгүй бол гүйцэтгэгч байгууллагууд өөрсдөдөө гомдоорой.

Гаалийн сөнхүү хэлтсийн даргын хэлж байгаа асуудал бол гарцаагүй үнэн асуудал. Миний хувьд суулийн 10 гаруй жил барилга байгууламжтай холбоотой ажил хийж байна. Төсөл бүр дээр барилга байгууламжийн зураг төсөлтэй холбоотой асуудал асар их гарч байна. Хэрэндээ боломжоороо төсөвтэй уялдуулаад гүйцэтгүүлж ирсэн.

Ямартай ч энэ том төслийн ард зураг төслийн "Очиртаав" ХХК, "Эрчим төсөл" ХХК-тай хамтраад ард нь гарлаа. Энэхүү хугацаанд ашиглагч гүйцэтгэгч хяналтын байгууллагууд нь сэтгэлтэй тулдаа боломжийн хэрээр гүйцэтгээд өнөөдрийн хэмжээнд хүрч байна. Энэ төсөл дээр хамтран ажилласан бүх албан байгууллагадаа ажилнидаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.

Ц.Цогтжав:

Бүгдэд нь энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Миний хувьд бол саналууд өрөнхийдөө давхцаж байна. Хамгийн гол нь гүйцэтгэгч байгууллагууд бичиг баримтаа сайн цэгцлээрэй.

1.Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байр

- Цахилгаан холболтын вирк, хаягжилтыг гүйцээх
- Холигч, уэль, усны хэрэглээний тэжээлийг холбож өгөх
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийн дагуу байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

2. Ариутгал халдваргүйтгэлийн барилга

- Ил далд ажлын акт байхгүй фото зургаар баталгаажуулах
- ХС-ийн нэр халг, кабелийн вирк схем, АА-ны санамж, плакат хийх.

3. Анхны тусламжийн байр.

- Дутуу хийсэн ажлуудаа гүйцээгээд богино хугацаанд дуусгах хэрэгтэй байна.
- Хамгийн чухал зүйл чинь гүйцэтгэлийн бичиг баримтын бүрдүүлэх

4. Шатамхай бодисын агуулах

- Өөрчлөлт гарсан хэсэгт гүйцэтгэлийн зураг гаргаж зохиогчтой зөвшилцөх
- Архивт хүлээлгэж өгөх бичиг баримтыг бүрдүүлэх.

5. Хашаа

Хашааны хувьд ашиглагч байгууллага хүлээгээд авсан гэж ойлгож байгаа тул саналгүй байна.

Эцэст нь Гаалийн газрын Удаалмждаг даргын асуултанд боломжоороо хариулт өгөхийг хичээв.

2018 онд Энэхүү бүтээн байгуулалтын сонгон шалгаруулалтын ажил зарлагдаж зохион байгуулагдсан. Энэ сонгон шалгаруулалтын тендэрт "Очиртааб", "Эрчим төсөл" гэдэг 2 байгууллага нэг нь зорчигч тээвэр, нөгөөх нь ачаа тээврийн цогцолбор байгууламжууд дээр зураг төсөл боловсруулахаар сонгогдсон. Энэний дагуу манай байгууллага Гаалийн ерөнхий газраас Болд-Эрдэнэ гэж газрын дарга байсан, Мэргэжлийн хяналтын газар, Сангийн яам, Хил хамгаалах ерөнхий газар захиалагч зэргээс бүрдсэн ажлын хэсэгт манай байгууллагын зүгээс эскиз зураг төслийг боловсруулж танилцуулсан. Үүний дагуу холбогдох байгууллагууд саналаа хэлж олон шат дамжлагаар энэ зураг төсөл гэдэг зүйл зохиогддог. Тэрнээс биш миний санал хүсэлтээр хийгдчихдэгч ажил биш. Анхны хил орчмын бүсийн том төсөл аль аль талдаа алдаа дутагдал ихтэй байсан байх. Манай зүгээс зураг төслийн даалгавар өгөхдөө галын улаан шугаман дээр ажиллаж байгаа ашиглагч байгууллагуудаасаа саналын сайн аваарай урьд гарсан алдаа дутагдлаа дагмааргүй байна гэж хэлээд л байсан. Тэгэхгүй бол тэр дээр сууж байгаа дарга цэрэг нар газар дээрх асуудлаа сайн мэдэхгүй гоё ганган талын юм л тусгаад зургийн даалгаварыг өгдөг юм шиг байна. Миний хувьд ч гэсэн би зургийн даалгавар, зааврын дагуу л зураг төслөө боловсруулж холбогдох хүмүүсээр нь батлуулаад л гүйцэтгэсэн тэрнээс биш хүн болгонд чичлүүлэхээр зүйл бол хийгээгүй гэж бодож байна.

Шатамхай бодисын агуулахад яагаад галын гидрант тавьсангүй вэ гэж байна. Энэ ч бас мөн адил БНБД улаан хавтастай ном байгаа. Энэ нь манай байгууллагын зүгээс баримтлах ямарч өөрчлөлт орохгүй баримт бичиг байдаг. Энэ дээр 5000 м3 эзэлхүүнтэй барилга байгууламж дээр захиалагч тусгайлан шаардлага тавихгүй бол тавих шаардлагагүй гэсэн заалт байдаг. Бидний зүгээс тухайн үед нь асуугаагүй биш асуусан. Тэгэхэд норм чинь юу байгаа юм гэдэг тэрний дагуу нормоо хэлсэн. Тийм учраас та бүгд бид нар луу ярих биш удирдлагууддаа энэ асуултууддаа тавих шаардлагатай болов уу гэж бодож байна.

Ц.Батхүү: "Дөл бадам консалтинг" ХХК-н Ерөнхий менежер

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелэлтийг хангуулах тал дээр анхаарч ажиллах болно. Бичиг баримтын бүрдлийн хувьд бол бүх гүйцэтгэгч байгууллагуудад маш олон удаа анхааруулж шаардаж ирсэн. Яг үнэнийг хэлэхэд сүүлдээ гүйцэтгэгч байгууллагуудтай холбоо барих гээд утас шөрмөсөө ч авахаа байсан. Осолгүй комисс ажиллаж байна гэхэд л нэг юм цугларч байна. Удахгүй улсын комисс ажиллах гэж байна бүрдүүлсэн материалаа шалгуулаад ойлгомжгүй зүйл дээрээ заавар зөвлөгөө ав гээд байхад нэг ч хүн ирэлгүй өнөөдрийн байдалд ирсэн үнэхээр харамсалтай байна. Манай байгууллагын хувьд ч хүний өмнөөс ингэж сууж байгаа нь зөгүй л байна. Бидний зүгээс гэрээгээр хүлээсэн Үүргээ ухамсарлаад хийх ажлаа цаг хугацаанд нь хийж бүрдүүлэх бичиг баримтаа бүрдүүлсэн гээд байхад нэмэргүй өнөөдрийг хүрлээ. Манай байгууллагын зүгээс бол үе шатны санхүүжилтэн дээр шахаж шаардаж байгаад бичиг баримтын бүрдлийн хангуулаад явуулдаг. Энд үе шатны ажилбар дууссан бол актаар баталгаажуулаад дуусаагүй ажилбаруудын фото зургаар баталгаажуулж хавсаргаж ирсэн. Гэдэл өнөөдрийн хувьд бол гүйцэтгэгч байгууллагуудын хувийн хэрэг болон гүйцэтгэлийн бичиг баримтууд бол үнэхээр шаардлага хангахгүй байна. Тийм учраас комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж бичиг баримтаа иж бүрэн бүрдүүлж ирж шалгуулах хэрэгтэй.

Удаалмждаг даргын хэлсэнтэй холбоотой барилгын зураг бол үндсэн барилгын хийцлэлтэй холбоотой холбоотой зураг л зурагдаж байна. Зураг төслийн байгууллагууд нь тусгай зориулалтын барилга байгууламжууд дээр тоног төхөөрөмж хэрэгслийн судалгаа хийж тоног төхөөрөмж дээр нь төсөв зурагт оруулж өгөх байсан жишээ нь Ариутгал халдваргүйтгэлийн

барилга гэсэн байхад үүнд ямар ямар тоног төхөөрөмж шаардлагатай хэрхэн суурилуулах, мөн халуун хүйтэн агуулах гэхэд хөргөлтийн төхөөрөмж хэдэн градус байх гэх мэтчлэн нэг бүрчлэн зураг төсөвт тусгаж өгөх байтал зургийн байгууллага нь зөвхөн суурь, барилга бүтээцийн зураг төсөл боловсруулж экспертээр батлуулсан. Манай зүгээс бол экспертээр ороод батлагдсан зураг, төсвийн дагуу захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэр:Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц нэгжийн төслийн менежер

Энэ дээр бие нэг тайлбар хэлье. 2018 онд зураг төсөл хийгдэнэ байхад мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тоног төхөөрөмжүүдийг манай байгууллага өөрсдөө сонгон шалгаруулалтыг хийнэ гэж хэлсэн.

Гүйцэтгэгч байгууллагууд дээр тухайлсан санал бол байхгүй.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг хангуулж байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Ц.Баярмаа:

1. Шатамхай бодисын агуулах

- Колірфелийн систем, агааржуулалтын системийг бүрэн ажиллагаанд оруулж туршилт тохируулгын хийгээд ашиглалтын завсар бэлдэж өгөх.
- Хашааны хувьд зураг дээр зурагдсан боловч төсөв нь ажлын хөлс тооцогдсон байна. Энэ яагаад төсөв дээрээ хуучин хашаа хийнэ гэж оруулсан энэ тал дээр тайлбар албан ёсоор өгөөрэй.
- Төсөв дээр хашаа хэдий байхгүй байсан ч гүйцэтгэгч байгууллага нь ямартай ч хашаатай байх ёстой гээд хашаа хийж өгсөн нь талархууштай хэдий ч өнгө үзэмжийн сайруулаад цэгцлэх юм бас байна эдгээрийгээ засаж цэгцлээд шалгуулах.

2. Анхны тусламжийн байр

- Тухайн барилгын хувьд яг л зураг төслийн дагуу хийгдсэн байна. Мөн л зураг төслийн дагуу учир дотор тоног төхөөрөмж нь туслагдаагүй байна.

3. Түргэн муудах бүтээгдэхүүний үзлэгийн байр.

- Ил, далд ажлын актын бүрдэл хангах
- Барилгын материалын үлдэгдэлийг бүрэн зөөвөрлөж, барилгын гадна болон дотор цэвэрлэгээ хийх
- Барилгын гадна шугамын гүйцэтгэлийн зураг гаргаж ГХБХБ-ын ХБХМС-д бүртгүүлэх
- Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-н дансанд төлөх
- Дотор халаалтын системийн туршилт, тохируулга хийсэн акт үйлдэх

4. Архивт халдваргүйтгэлийн барилга

- Ил далд ажлын акт бүрдлийг хангах /гарын үсэг огноо бүрэн зөв байх/
- Гүйцэтгэлийн зураг гаргаж ГХБХБГ-ийн ХБХМС-нд бүртгүүлэх

Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд: Замын-Үүдийн Гаалийн цогцолборт баригдсан барилга байгууламжуудыг ашиглалтад хүлээн авах комиссыг сүүлийн 2 жил ахалж ажиллах явцад зураг төслийг дутуу боловсруулснаас шалтгаалж, ашиглалтын явцад үүсэх хүндрэлтэй асуудал их байна. Энэ дагуу тодруулахад захиалагч тал болох "Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц" төсөл, захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч "Дөл бадам консалтинг" ХХК-ны зүгээс экспертээр ороод батлагдсан зургийн дагуу гүйцэтгүүлж байна гэдэг. Тэгээд зураг төслийн харахад яг зургийн дагуу л байдаг. Уг нь бол зургийн даалгаврыг хичнээн тэгж өгч байгаа ч гэсэн зураг төслийн байгууллага нь өөрсдөө судалгаа хийгээд, ийм байдаг юм байна гэж яагаад саналаа хэлдэггүй юм бэ. Тэр дарга нараас санал авч болно, тэр дарга л тэгсэн гэсний дагуу зураг зурна гэдэг нь өөрөө учир дутагдалтай байна гэж миний хувьд бодож байна. Миний хувьд нэг шүүмжлэлтэй байгаа асуудал нь энд баригдсан барилга байгууламжууд бүгд магадлалаар хянагдсан зураг төсөлтэй, манай улсын хувьд Барилга хөгжлийн төв гэж

байгууллага улсын хэмжээнд ганцхан магадлал хийх эрх бүхий байгууллага байдаг. Энд дандаа Монгол улсын эксперт зөвлөх хүмүүс магадлал хийдэг. Энэ хүмүүс яагаад мэргэжлийн бус хүмүүсийн саналын дагуу зурчихаад тэрийг нь магадлаад байгаа нь бас хачирхалтай. Манайх өөрөө захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлдэг байгууллага. Хүндрэлтэй асуудлууд маш их гарч ирдэг эрх сүүлд нь хяналт тавьсан байгууллага буруутан болдог. Аймгийн хэмжээнд болохоор Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолын дагуу Газрын харилцаа, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд баригдсан бүх барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах комиссыг ахалж байгаа. Миний хувьд болохоор эдгээр барилга байгууламжийн барилгын зураг төслийг хянах болон гүйцэтгэхэд оролцоогүй. Хяналтыг нь ч хэрэгжүүлж байгаагүй комисс ажиллах болохоор нэг өдөр өдрийн хагаст л ажиллаад энэ олон барилгыг хүлээж авч байна. Тал талын мэргэжлийн байцаагч нарыг албан тушаалаар нь засгийн газрын тогтоолоор томилчихсоны дагуу аймгийн Засаг даргын захирамж гараад ирж байгаа юм. Үнэхээр учир дутагдалтай юм их байгаа тэгээд хэлэхээр зургийн дагуу ингэж хийсэн гэдэг тайлбартай. Тэгээд л нүдэнд харагдсан учир дутагдалтай зүйлсийг засуулах бичиг баримтын бүрдлийг хангуулах үүрэг даалгавар өгөөд л комиссын актэн дээр гарын үсэг зуруулаад би комиссыг ахлаад л явж байна. Дараа нь нэг асуудал гараад жишээ нь тал түймэр гардаг ч юмуу газар хөдөлдөг ч юмуу асуудал гарлаа гэхэд комиссыг ахалсанаараа хамгийн түрүүнд дуудагдах гээд байдаг. Энэ бол маш эрсдэлтэй ажил миний хувьд над дээр ийм хариуцлага байгаа гээд олон удаа буцаагаад няцаагаад байгаа боловч зураг төсөл нь ийм гүйцэтгэгч байгууллага нь бид зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Гэсэн нэг ийм байдалтай байдаг энэ нь Монгол улсад жишиг боллоо. Надтай ижил ийм албан тушаалыг хашиж байгаа 21 аймгийн барилга хэлтсийн дарга нар хоорондоо энэ асуудлаар байнга ярилцдаг боловч шийдэл байдаггүй. Мэргэжлийн хяналт гэдэг газар нь татан буугдсан. Байхдаа бол уул нь мэргэжлийн олон асуудлыг хариуцсан тал бүрийн мэргэжлийн байцаагч нараас бүрдсэн нэгдсэн удирдлагатай байсан болохоор маш их нэмэр дүс дэмтэй байсан. Одоо тараагаад бутраачихсан жил ирэх тусам л барилгын чанар муудаж байна гэж хувь хүнийхээ үүднээс дүгнэдэг. Энэ том төслийг хэрэгжүүлж байгаа /энэ бол хувийн хөрөнгөөр баригдсан хувийн өмч биш/ улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа хил гаалийн том цогцолбор болон өргөжин баригдаж байгаа барилга байгууламж. Энэ том объект 2018 оноос хойш барилгын зураг төсөл нь хийгдээд яаж байгаа өнөөдөр 2024 он бүхэл бүтэн 6 жил хэрэгжээд ирсэн өнөөдөр ингээд ашиглалтанд хүлээж авах гээд улсын комисс ажиллаж байна. Гаалийн Удвалмядаг даргын хэлээд байгаатай бол санал нийлж байна үнэхээр ашиглая гэхээр ашиглах боломжгүй дахиад нэмэлт хөрөнгө дандаа шаардана. Жишээ нь сараач өндөрлөх ч юмуу олон асуудлууд гарч ирээд байгааг хүлээн зөвшөөрч байна. Энийг анхнаасаа тэр зураг төсөл боловсруулахдаа зургийн даалгавар боловсруулахдаа захиалагч байгууллага болох Сангийн яамны дэргэд "Хөгжлийн хөтөч дэд бүтэц" төсөл гэж төслийн нэгж үүсгээд зорчигч тээвэр дээр Барилга хөгжлийн төв гээд Монгол улсын хэмжээнд захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлж байгаа ганц төсвийн газар энд хяналт тавиад хэрэгжүүлж байгаа. Сүүлдээ тэрнээсээ болиод "Дөл бадам консалтинг" ХХК гээд барилгын яамнаас тусгай зөвшөөрөл авчихсан зөвлөх үйлчилгээний ийм байгууллага байгаа. Одоо эцсийн бүлэгтээ ашиглагч байгууллагад л хүндрэл учирлаа гүйцэтгэгч байгууллага болохоор нэмэлтээр хийх ажил нь зураг төсөөт байхгүй та бараг шантаачиллаа АТГ өгнө энэ тэр гээд асуудал бол дуусахгүй. Үнэхээр л зураг төсөөт байхгүй зүйлийг яах ч билээ энэ асуудал бол шийдэгдэхгүй л үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ чанаргүй зураг төсөл, гүйцэтгэлийн асуудлыг Барилга хот байгуулалтын яамны хэмжээнд ярихгүй бол өнөөдөр бид нар энд мянга хэлэлцээд ч шийдэгдэхгүй. Эцсийн бүлэгт улсын комисс гээд ажиллаж байгаа бид нар дээр л хариуцлагын асуудал яригдаж байна. Комиссын гишүүд гээд хэдэн хүмүүс цуглардаг тэгээд улсын комиссын акт дүгнэлт гээд гарын үсэг зурж баталгаажуулаад гардаг тэрийн үндэслээд цааш нь ашиглаад явдаг. Дараа нь ашиглалтын явцад олон хүндрэлтэй асуудлууд гардаг мөн аваар ооол гараад хүний эрүүл мэндээр хохирвол яах билээ гээд ярьвал их зүйл байна. Цаашид ялангуяа зураг төсөл зохиогч байгууллага энэ тал дээр маш сайн анхаарч ажиллах л хэрэгтэй байна.

Гүйцэтгэгч байгууллагуудаас саналаа хэлээрэй.

"Цац орхон" ХХК-н захирал Ө.Баярхүү:

Бидны хувьд 2018 оны төсвөөр хийгдсэн ажил. Энэ төсөв нь 2021 онд батлагдаад тэр төсвөөр хийгдсэн. Угсралтын ажил нь ковид дөнгөж өнгөрөөд хил нээгдэхэд эхэлсэн тухайн үед бараа материал тээврийн үнэ огцом өссөн байсан үе. Үндсэн материал болох бетон зуурмагыг орон нутгийн ганц үйлдвэрээс л авдаг байсан. Тухайн байгууллага нь "Борхойн өргөө" ХХК гэдэг байгууллага байсан тэдний хэлсэн үнээр нь авахгүй бол бетон нийлүүлэх боломжгүй гэдэг манай байгууллагын хувьд хамгийн өндөр чанрын бетон хэрэглэдэг байсан. Мөн арматур гэхэд тухайн үед 3,2 сая орчим гэх мэтчлэн байдгаа шавхаад л өнөөдрийн хэмжээнд дуусгаж одоо комисс ажиллаж байна. Төсвөө өсгүүлье гэдэг хүсэлтийг захиалагч байгууллагад гаргахад заслын газрын 88-р тогтоол гарснаас 2 хоногийн дараа батлагдсан төсөв учир үнийн дүнгийн өсөлтөнд орох боломжгүй гэсэн. Цаг үеийн тун хүнд үед нэгэнтээ чадна гээд гарээ хийгээд өссөн ажил гээд чадлынхаа хэмжээнд л гүйцэтгэж дуусгалаа.

Удаалмадаг даргын хэлээд байгаа галын шланг гэдэг нь манай барилгад анхнаасаа цэвэр усны шугам орж ирээгүй шланг тавих боломжгүй хэрвэ анхнаасаа цэвэр усны шугам сүлжээ ороод ирчихсэн байсан бол тэрийг тавихад асуудалгүй байсан. Мөн зохиогчийн дүгнэлт үүнтэй холбоотой гарсан байдаг.

Г.Батзориг: "Гегатера тех" ХХК-н захирал

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын богино хугацаанд хийж гүйцэтгэж комисст хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Ц.Баярмаа: Нийт гишүүд үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтээ хэлж дууссан тул комиссын хурлаа өндөрлөө.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлт гарсны дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН
КОМИССЫН ДАРГА:

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

Ц.БАТХҮҮ