

Монгол улсын төсөв, орон нутаг, гадаадын хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн мэдээ /12 дугаар сарын байдлаар/

[illegible]

14	Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/	2012	2018	1,099.5	799.5	899.40	гүйцэтгэгч "ОГОСЦ" ХХК, 2018.12.06-ны өдөр техникийн комисс ажиллаж үүрэг даалгавар өгсөн	95
15	Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2018	2019	1,500.0	750.0	1,255.60	гүйцэтгэгч "Төсөв төсөл" ХХК, 2018 онд 722.0 сая төгрөг. 2-р давхрын цутгалт хийхэд бэлэн болсон. Гарааш болон мооргийн барилгын өрлөгийн ажил 50%-тай үргэлжилж байна.	45
16	Нэгдсэн эмнэлгийн мооргын барилгын засвар /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018	2018	100.0	100.0	92.67	гүйцэтгэгч "Хайятек" ХХКгүйцэтгэж 2018.11.16-ны 19/2018 актаар ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД								
17	Үерийн хамгаалалтын далан /Дундговь, Мандалговь хот/	2018	2019	1,424.0	250.0		гүйцэтгэгчээр "Химон констракшн" ХХК гэрээ байгуулсан, зураг төсөл боловсруулсан.	5
18	Залуус хорооллын гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, холбоо, цахилгааны шугам сүлжээ /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2018	2019	4,900.0	500.0	2,919.20	гүйцэтгэгч "Б-Софт" ХХК, гадна дулааны шугамын угсралт, туршилтын ажил хийгдэж байна. Бохир усны шугамын ажил хийгдсэн. Гадна гэрэлтүүлэг хийгдэж байна.	95%
19	Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөлийн эхний ээлж /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2018	2019	1,190.0	320.0	1,026.60	гүйцэтгэгч "Цагаан зуун" ХХК, техникийн комисс ажиллаж үүрэг даалгавар өгсөн.	95%

Дундговь аймгийн ОНХС, ОНХөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн мэдээ /12 дугаар сарын байдлаар/

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 онд	Гэрээ дүн	Тайлбар	Ажлын явц
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ								
1	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын гадна цахилгаан /Сайнцагаан сум/	2017	2018	50.0	50.0	43.56	"АБОО" ХХК гүйцэтгэж 2018.07.23 07/2018 дугаартай актаар ашиглалтад оруулсан.	100%
2	Зүүн бүсийн сум дундын Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын орон сууц /Говь-Угтаал сум/	2017	2018	55.5	55.5		"Шувуутай хийморь" ХХК 12 айлын орон сууцны барилга барьж ашиглалтад оруулсан	100%
3	Буянт гүүрнээс МТ шатахуун түгээх станц хүртэлх гадна гэрэлтүүлэг /Сайнцагаан сум/	2018	2018	60.7	60.7	53.96	"Анар зоне" ХХК гүйцэтгэж 2018.05.04 03/2018 дугаартай актаар ашиглалтад оруулсан	100%
4	Өвлийн нарлаг хүлэмжийн цахилгаан хангамж, гадна цэвэр ус /Сайнцагаан сум/	2018	2018	50.0	50.0		Гэрээ байгуулах шатандаа	0
5	Орон сууцны гадна фасадны засвар /Сайнцагаан сум 10.11-р байр/	2018	2018	100.0	100.0	99.08	"Зуут констракшн" ХХК гүйцэтгэж 2018.10.19-ны 17/2018 актаар ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн	100%
6	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж /Сайнцагаан сум/	2018	2018	140.0	140.0	122.23	"Эрчим өгий" ХХК гүйцэтгэж 2018.10.18-ны 16/2018 актаар ашиглалтад оруулсан.	100%
7	Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх	2018	2018	150.0	150.0	150.00	"Виктор мэл" ХХК-тай гэрээ байгуулсан ажил үргэлжилж байна.	50%
8	Аймгийн төвийн ногоон байгууламжийн хайс хашаа /Сайнцагаан сум/	2018	2018	48.5	48.5	43.66	"Дөл БГМ" ХХК гүйцэтгэж 2018.09.21-ний 11/2018 актаар ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100%
9	Барилгын материалын чанарт хяналт тавих лабораторийн тоног төхөөрөмж	2018	2018	54.6	54.6	54.00	"Монобилка" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Гэрээний хугацаа 2018.07.09-нд дууссан.	50%
10	Мандалговь хотын аюулгүйн тойргийн гэрлэн дохионы угсралт	2018	2018			62.08	"Оптик энерги" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулах комисс ажилласан	95%

ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ								
11	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын үргэлжлэл /Сайнцагаан сум/	2018	2018	500.0	500.0		Зураг төсөл магадлалаар баталгаажсан.	0
12	Дашгэмпэллин хийдийн гадна дулааны шугамын ажил	2018	2018	18.3	18.3	15.68	"Өгөөмөр бурхант" ХХК гүйцэтгэж 2018.07.03-ны 06/2018 дугаартай актаар ашиглалтад оруулсан.	100%
13	Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын заалнуудын их засвар	2018	2018	155.7	155.7		"Хайятек" ХХК гүйцэтгэж байна. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.	95%
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС САНХҮҮЖСЭН /Өвсний үндэс хөтөлбөр/								
1	Сургуулийн гадна нэгдсэн дулааны шугам сүлжээний ажил	2018	2018			128.20	"Алтанбат өрлөг" ХХК гүйцэтгэж 2018.12.10-ны өдрийн 23/2018 дугаартай актаар хүлээлгэн өгсөн.	100%

