

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

№	Зорилт, /бодлогын үндэслэл/	Төсөл, арга хэмжээ	Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт		Хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/	Төсвийн гүйцэтгэл	Хэрэгжүүлэх байгууллага	Хэрэгжилтийн хувь
			Суурь түвшин /2022 он/	Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт			Үндсэн	
Боловсрол								
2.3. Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна.								
12	АЗДҮАХ-2.3.2.	Цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барина.	Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга гүйцэтгэл хувь- 25	Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга гүйцэтгэл 50 хувь Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2 өргөтгөл барилгын ажлын гүйцэтгэл-100%	635.0	УТХО	Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничи Кон Трейд”ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. 2023 онд 600,0 сая төгрөг батлагдсан. Жилийн эцсийн байдлаар 1,2 дугаар давхарын өрлөг, дээвэр, гадна цахилгаан, фасадны ажил хийгдээд байна. Ажлын гүйцэтгэл 60%-тай. 2.Сүмбэр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төслийг 35,0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр “Цээнтэй ателиер” ХХК шалгарч зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэсэн. 3.Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн тус бүр 150 хүүхдийн 2 цэцэрлэгийн барилгын 1 барилга ашиглалтад орж, 1 барилгын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна. Байгууллагын зүгээс дээрх ажлуудад 100% захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж банйа. Хүрсэн түвшин: Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилгын гүйцэтгэл -60 хувь Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэл – 80 хувь	100
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал								
2.5. Хүн амын хөгжлийг хангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулна.								
22	АЗДҮАХ-2.5.3.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээний иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг сайжруулж, шинээр баригдаж байгаа зам, талбай, барилга, байгууламжид саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-3 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-1	Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-2 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-2 Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд	-	УТХО, ОНХС	1.2023 онд барилга угсралтын 5 зураг төслийг хянаж ХБИ-нд үйлчлэх нөхцөл шаардлага хангах талаар зурагт тусгасан эсэхийг хянаж хамтран ажилласан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг стандартад нийцүүлэх ажлын хүрээнд Сүмбэр суманд Боржигон чуулгын барилга, Халуун усны барилга, 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга, Шивээговь суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 320 хүүхдийн сургуулийн барилга зэрэг барилгуудын зураг төсөл, тоо хэмжээнд тусгагдсаны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц дэд бүтцийн асуудлыг холбогдох норм дүрэм, стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгүүлэхээр шаардлага тавин ажиллаж байна. 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөл шаардлагыг хангах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, чадавхижуулах ажлын хүрээнд “Өөдрөг зөвлөл” ТББ-ын төлөөллийг	100

				бүтцийг бүрэн тусгана. Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлнэ.			барилга угсралт, тохижилтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд тогтмол оролцуулан ажиллаж байна. 2023 онд 3 барилга угсралтын ажилд хамтран улсын комисст ажилласан байна. Мөн улсын комиссын бүрэлдэхүүнд оролцдог Өөдрөг зөвлөл ТББ-ын төлөөллүүдэд 2023.11.07-ны өдөр “Барилга байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүртээмжийг төлөвлөх” барилгын норм дүрэм БНБД35-01-22-н танилцуулгыг хийж, гарын авлага материалыг өгч хамтран ажилласан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нөхцөл шаардлагыг хангаж ажиллах талаар холбогдох норм дүрмийг сурталчилах, зөвлөгөө зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах зорилгоор байгууллагын даргын 2023.05.15-ны өдрийн удирдамжийн дагуу төр, хувийн хэвшлийн 8 байгууллагад мэдээлэл танилцуулга хийх ажлыг зохион байгуулж нийт 55 хүн хамрагдсан.	
30	АЗДҮАХ-2.6.2.	Дуу бүжгийн Боржигин чуулгийн барилгын ажлын үргэлжлүүлнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь	3,483.5	УТХО	Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын барилгын ажлыг “Хөшиг уул” ХХК гүйцэтгэж байна. Нийт 9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртгөөр хийгдэх бөгөөд 2022-2023 онд 6,8 тэрбум, 2024 онд 2,2 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан байна. Барилгын ажлын явцад зураг төсөлд өөрчлөлт орж, магадлал хийх ажилд хугацаа шаардсан. Барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 46 хувьтай байна. Байгууллагын зүгээс захиалагчийн хяналтыг хийгдсэн ажлуудад 100% хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100
35	АЗДҮАХ-2.6.6.	Монгол бичгийг иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хуучин Монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулах сургалт, арга хэмжээг зохион байгууна.	Зохион байгуулсан сургалтын тоо-7 Хамрагдсан албан хаагчдын тоо-615, хамрагдалтын хувь-49.8 хувь Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2627	Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо-10 Нийт төрийн албан хаагчдын 80 хувийг сургалтад хамруулна. Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2650	5.4	1.4	Монгол бичгийг хэрэглээндээ нэвтрүүлж дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажиллаж байна. ❖ Албан хаагчид угийн бичгийн шаштираа монгол бичгээр гарган ажиллаж байна. ❖ Байгууллагын цахим сайтны монгол бичиг цэсэнд 7 мэдээлэл, 3 төрлийн гарын авлагыг байршуулсан. ❖ Байгууллагаас илгээж буй албан бичгүүдийг монгол бичгээр гарган ажиллаж байна. 2023 онд 24 бичгийг илгээсэн байна. ❖ Нийт 600 ширхэг албан бланкийг 90,000 төгрөгөөр захиалсан. Үүнд: 200 ширхэг тушаалын бланк, 400 албан бичгийн А4,А5 хэмжээтэй бланк захиалсан. ❖ Байгууллагын хаяг, мэдээллийн самбар, байгууллагын туг, танараг, эрхэмлэх 9 зүйл, монгол бичгийн самбар, албан хаагчдын мэдээллийг монгол бичгээр гаргасан, олимпиадад 4 албан хаагч оролцсон, хүмүүн бичиг бүтэн жилээр захиалсан зэргээр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100

36	АЗДҮАХ-2.6.7.	Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллана.	Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо -3 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ - 10.0 сая төгрөг	Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо - 5-аас доошгүй	-	ОНТ	Нээлттэй Говьсүмбэр аймаг хөтөлбөрийн хүрээнд аймгаас бэлтгэсэн ТВ нэвтрүүлэгт байгууллагын дарга, хэлтсийн дарга оролцож мэдээлэл бэлтгэсэн. Мөн гарын авлага бэлтгэж аймгийн телевиз болон байгууллагын пэйж хуудсаар мэдээлэл хүргэж сурталчилсан. Үүнээс гадна өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинтой хамтран ажиллаж мэдээ мэдээллийг иргэд олон нийтэд ил тод түргэн шуурхай мэдээлж ажилладаг.	100
ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО								
Санхүү, төсвийн зохицуулалт								
3.1. Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ.								
43	АЗДҮАХ-3.1.3.6	Орон нутагт эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг газар, дэд бүтэц, зээлийн бодлогоор дэмжинэ		Дэмжлэг үзүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоо - 20			Орон нутагт эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг газрын бодлогоор дараах байдлаар дэмжин ажиллаж байна. Үүнд: - Газар тариалангийн зориулалтаар 69,99 га газрыг тус тус олгосон - ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор /мал нядалгаа/ 2га газрыг -5 байршилд 9 нэгж талбарт орон сууц амины орон сууц, таун хаусын зориулалтаар газрыг бодлогоор дэмжиж олгосон.	70
Уул уурхай, хүнд үйлдвэр								
3.2. Ил тод хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх								
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр								
3.3. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос хангах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.								
59	АЗДҮАХ-3.3.5.12	Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгыг ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	258.1	УТХО	-Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын ажил 2,1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртгөөр хийгдэж байгаа бөгөөд ажлын нийт гүйцэтгэл 70%-тай. Барилга угсралтын ажил барилгын материал, цалин хөлсний үнийн өсөлт, санхүүжилттэй холбоотой удаашралтай байна. Барилгын ажлыг эримжүүлэн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлагыг гүйцэтгэгч компани болох “Хан атрибут”ХХК- д 2023.04.07-ний өдрийн 01/109 албан бичгийг хүргүүсэн. -Мөн Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ний өдрийн А/262 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг удаашралтай байгаа болон ашиглалт хэвийн бус байгаа ажлуудад үзлэг шалгалт хийж, гүйцэтгэгч байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж, ажлуудыг эрчимжүүлэх, байнгын ашиглалтад ороход хүндрэлтэй байгаа асуудал, шалтгааныг тодорхойлох, шаардлагатай арга хэмжээг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Байгууллагын зүгээс хийгдсэн ажлуудад захиалагчийн техник хяналтыг 100% хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100

							Хүрсэн түвшин: Барилгын ажлыг эрчимжүүлэх талаар арга хэмжээ авч ажилласан зохион байгуулалтын ажлын тоо -2	
Эрчим хүч								
3.5. Эрчим хүчний найдвартай байдлыг хангана.								
67	АЗДҮАХ-3.5.1.	Шинээр өмчлөлд олгосон газруудад цахилгаан татна.	Тэрэгтийн гэр хороололд 200 өрхийг цахилгаанд холбоно. Бурхантын гэр хорооллыг цахилгаанд холбох ажлыг эхлүүлнэ.	Сүмбэр сумын Бурхант гэр хорооллыг цахилгаанд холбох ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	120.0	СОНХС	-Сүмбэр сумын ОНХС-н хөрөнгө оруулалтаар Бурхантын гудамжинд бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлыг 141,4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Нуклон”ХХК гүйцэтгэж, 2023.04.26–ны өдөр улсын комисс ажилласан. Ажлын хүрээнд 60 айл өрх цахилгаанаар хангагдах боломжтой болсон. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдсэн. -Баянтал сумын Лүн гэр хорооллын ЦДАШ КТПН-н ажлыг 111,9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр 2022-2023 онд “Жи пауэр”ХХК гүйцэтгэж, 2023.03.02-ны өдөр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдсэн. -Сүмбэр сумын 4 баг, Тэрэгтийн 6кВт-н ЦДАШ-н ажлыг 73.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Мэнхэн тахилга”ХХК гүйцэтгэж, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Дээрхи ажлуудад захиалагчийн хяналтыг 100% хэрэгжүүлэн ажилласан. Хүрсэн түвшин: Цахилгаанаар хангагдсан шинээр өмчлөлд олгосон газрын тоо - 3	100
68	АЗДҮАХ-3.5.2.2	Аймгийн төвд дулааны станц барина.	Дулааны станцын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ	Дулааны станцын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	Гадаадын зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/		Эрчим хүчний яам “10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл”-ийн хүрээнд манай аймагт хэрэгжиж байгаа дулааны станцын ажил 2023 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр эхлэж одоогийн байдлаар үндсэн барилгын суурийн ажил, зуухны каркас угсралт дуусч, зуухны халах гадаргуун угсралтын ажил хийгдэж байна. Байгууллагын зүгээс ажлын явцтай танилцаж, шаардлагатай мэдээллийг өгч хамтран ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Станцын барилга байгууламжийн ажлын явц – 27%	100
69	АЗДҮАХ-3.5.2	Дулааны станц болон Дулаан дамжуулах төвүүдийг гадна инженерийн шугам сүлжээнд холбож, 2-р хэлхээний шугам сүлжээг шинэчлэх ажлыг хийнэ.	Дулааны станцын цэвэр усны шугамын ажлын гүйцэтгэл – 100 хувь 2-р хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын зураг, төсвийн гүйцэтгэл – 20 хувь	2-р хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын зураг, төсвийн гүйцэтгэл –100 хувь Хөрөнгө шийдвэрлүүлнэ.	-	УТХО	Дулааны станцын бохир усны шугам татах ажлын зураг төсвийг “Баярмега сервис” ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Байгууллагын зүгээс зураг төслийн шугам сүлжээний трассын зургийг хянаж хамтран ажилласан. Хүрсэн түвшин: Зураг төслийн ажил боловсруулсан.	100
					6200.0	УТХО		
3.6. Аймаг, сумдын төвийн авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж, тээвэр, логиستيкийн төв байгуулна.								

71	АЗДҮАХ-3.6.1.1	Аймгийн төвд авто үйлчилгээний төв байгуулна.	Авто үйлчилгээний төв байгуулах газрын хэмжээ-2 га	Авто үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.	-	ХХО	Говьсүмбэр аймгийн Авто тээврийн төвийн эзэмшилд 2 га газрыг эзэмшүүлсэн. Мөн леаф центр ХХК-ийн санаачилгаар Цахилгаан машиныг хурдан цэнэглэх эко төв байгуулах 0,3 га газрыг 2024 онд Сүмбэр сумын Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгахаар санал ирүүлснийг төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан.	70
72	АЗДҮАХ-3.6.2.	Аймаг, сумдын төвд шинээр авто зам барьж, улсын чанартай авто замтай холбоно.	Баянтал, Шивээговь сумдыг Улсын чанартай авто замтай холбох 10 км авто замын ажлыг хийнэ.	Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс -2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх Шивээговь сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох 6.9 км авто замын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь Сүмбэр сум аймгийн төвийн авто замын ажил гүйцэтгэл 100 хувь	440,616.0 2.283.6 2.051.2 40,000,00	АЗС УТХО ОНХС	1.Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс -2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх 0,36км автозамын ажлыг “Алтайн рөүд” ХХК гүйцэтгэж, ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай улсын комисст хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2.Шивээговь сумын 6,9км автозамын ажлыг “WXP”ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 25 хувьтай 3. Аймгийн төвийн 2,8км автозамын ажлыг “Алтайн рөүд” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай улсын комисст хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. 4.Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажлыг “Алтайн рөүд”ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай байна. 5. Сүмбэр сумын 0,36км авто замын ажлын “Алтай рөүд”ХХК гүйцэтгэсэн.Ажлын явц 100% хийгдсэн. Дээрх ажлуудад байгууллагаас захиалагчийн хяналтыг 100% хэрэгжүүлэн ажилласан. Хүрсэн түвшин: Авто зам-3,1км	100
76	АЗДҮАХ-3.6.6.8	Тусгай зориулалтын онгоц хөөрч буух газрын асуудлыг шийдвэрлэж, арчлалт хамгаалалтыг хийнэ.	.	Тусгай зориулалтын онгоц хөөрч буух талбайн арчлалт хамгаалалтыг хийнэ.		СОНХС	Сүмбэр сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд аймгийн Онцгой байдлын газарт 2500 м2 газрыг “Тусгай зориулалтын онгоц хөөрч буух” зориулалтаар олгохоор батлагдсан боловч тус байршилд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨХК-ийн дэмжлэгээр ногоон байгууламж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн тул газрын байршлыг өөрчлөхөөр шийдвэрлэсэн. Уг газрын асуудлыг 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгах зөвлөмжийг ОБГ-т мэдэгдсэн.	100
77	АЗДҮАХ-3.6.7.9	Аймаг, сумдын төвд явган хүний зам барина.	Аймаг, сумдын явган хүний замын урт, км - 19.6	Шинээр тавих явган замын урт, км-0.8	70.0	ОНХС	2022-2023 онд аймгийн төвийн авто зам, Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажил, 0,36 км авто замын ажлыг “Алтай рөүд” ХХК гүйцэтгэсэн. Аймгийн төвийн авто замын дагуух явган зам 5150 м, дугуйн зам 6050м, Худалдаачны гудамжны зам дагуух дугуйн зам 700м, 0,36км авто замын дагуух явган зам 360м, дугуйн зам 360м тус тус хийгдсэн. Хүрсэн түвшин: Явган зам-5510м, дугуйн зам 7110м ажил	100
Барилга, хот байгуулалт								
3.7. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын салбарыг орон нутагт хөгжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.								

78	АЗДҮАХ-3.7.2.2	Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем бий болгоно.	Захиалгат газрын төлөв байдлын чанарын улсын хянан баталгаа. Бэлчээрийн фотомониторинг Гүйцэтгэл 100 хувь	Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем хэрэглээнд нэвтэрсэн байна.	-	БТ	Газрын мониторингийн цахим системээр дамжуулан газрын захиалгат хянан баталгааны мэдэгдэх хуудсыг иргэн, аж ахуйн нэгжид өгөх болон баталгаажсан тайлан дүгнэлтээ цахимаар авах боломжийг бүрдүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд захиалгат хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай 1294 нэгж талбарт захиалгат хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай байгаагаас 903 нэгж талбарт захиалгат хянан баталгааг хийлгэх мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд өссөн дүнгээр 11 сарын байдлаар 300 нэгж талбарын газрын захиалгат хянан баталгааг цахимаар ирүүлснийг хянаж баталгаажуулаад байна. -Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд бэлчээр ашиглалтын 21 хэсгийн 48 мониторингийн цэгт хээрийн судалгааны ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд буюу 2023 оны 8 сарын эхний 10 хоногт багтаан зохион байгуулан ажилласан. Судалгааны үр дүнгээр: - Сүмбэр суманд бэлчээрийн даац 307%-иар буюу 3 дахин их хэтэрсэн байна. - Баянтал суманд бэлчээрийн даац 79.2%-иар хэтрээгүй буюу бэлчээрийн даац сайн байна. - Шивээговь суманд бэлчээрийн даац 126% буюу 2 дахин их хэтрэлттэй байгаа үзүүлэлт гарсныг сумдад тайлангийн үр дүнг тус бүр хүргүүлж цаашид газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийхдээ анхаарахыг чиглэл зөвлөмж өгч ажилласан.	100
89	АЗДҮАХ-3.7.4.4	Газрын биржийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулна.	Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан, Геопортал цахим системд нэвтрэх, засварлах эрхийг үүсгэн. Гүйцэтгэл 91 хувь	Газрын биржийн үйл ажиллагааг өдөр тутамдаа хэвшиж, Газрын дуудлага худалдааг 100 хувь цахимаар зохион байгуулах.	-	УТХО	Газрын биржийн үйл ажиллагаа 2015 оноос эхлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж ашиглаж хэвшсэн бөгөөд дуудлага худалдааг 100% цахимаар зохион байгуулан ажиллаж байна. 2023 оны “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 12 байршлын 55,65 га талбайн дуудлага худалдааг зохион байгуулж ажилласан байна. Үүнд: - Сүмбэр суманд 11 байршил -/170.249.000 төгрөг/ - Шивээговь суманд 1 байршил-/164.000.000 төгрөг/ газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг зохион байгуулан холбогдох зар мэдээг “Зууны мэдээ” сонин болон www.mle.mn цахим сайт, байгууллагын пэйж хуудсаар мэдээ мэдээллийг тогтмол ил тод байршуулан ажилласан. Үүний үр дүнд газрын дуудлага худалдаа цахимаар ил тод зохион байгуулагдаж хэвшсэн тул маргаан үүсээгүй, орон нутгийн орлогод 334,3 сая төгрөг төвлөрүүлсэн.	100

80	АЗДҮАХ-3.7.4.5	Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг орон нутагт явуулна.	Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн систем, газрын үнэлгээ, төлбөр, татварын системийг хөгжүүлж үйл ажиллагаанд тогтмол ашиглаж байна.	Гурав болон дөрвөн хэмжээст газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн нэгдсэн системийг хөгжүүлнэ. Эзэмшилт, ашиглалтад олгосон газрын хэмжээ, 153га	-	БТ	Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл, үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийг 2020 оноос нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. 2023 онд газрын төлбөрийн системээр дамжуулан Газрын кадастрын цахим системд бүртгэлтэй хүчинтэй гэрээг үндэслэн нийт 11293 нэгж талбарт татвар, төлбөрийн ногдуулалтыг үүсгэж татварын системд илгээж ажилласан. Үүнд: - 2163 нэгж талбарт газрын төлбөрийн ногдуулалт Үр дүн: Татварын хэлтэс газрын татвар, төлбөрийг үүсгэсэн нэхэмжлэхийн дагуу хураах ажлыг хэрэгжүүлж байна. 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар 298,716 сая төгрөгийн төлбөрийг төвлөрүүлсэн байна.	100
81	АЗДҮАХ-3.7.4.6	Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол оруулж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийнэ.	3 хэсэгт судалгаа хийж, 5 байршилд ерөнхий төлөвлөгөө зөрчигдсөн. Ажлын гүйцэтгэл-50 хувь	Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгож, шинэчлэл хийх ажил ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлана.	200.0	АОНХС	Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хийхээр 200 сая төгрөгийг аймгийн ОНХС-ийн 2023 оны төсөвт тусгасны дагуу ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/26 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд ажлын хэсэг судалгаа шинжилгээ хийж, төлөвлөгөөний төслийн саналыг боловсруулан, тэг гортигийг тэлэхээр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлаар хэлэлцүүлэн 2023.06.07-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор бүслэлийг батлуулсан. Үүний хүрээнд Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Сонголт дизайн” ХХК шалгарч, мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авах, санал солилцох, ажлын явцын танилцуулга хийх, иргэдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдсэн.	100
82	АЗДҮАХ-3.7.5.6.	Сүмбэр сумын төвд дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ.	1 байршилд зураг төсөв хийлгэсэн.	Сүмбэр сумын 1-р багт дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулна.	-	ХХО	Дахин төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг “Жаргалант хийц” ХХК-тай гэрээ байгуулан 18,0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр зураг төслийг гүйцэтгүүлж, хүлээлгэн өгөх шатандаа байна. -Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллаж байгаа Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн үнэлгээг хэрэгжүүлж буй зөвлөх баг 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Говьсүмбэр аймагт ажилласан. Уулзалтын санал дүгнэлтээр дахин төлөвлөлт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн гадна инженерийн шугам сүлжээний бэлтгэл ажил, инженерийн дэд бүтэцийн асуудлыг эхний ээлжинд шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг нарийвчлан гаргах, дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг асуудлыг тодотгосон. 2023 онд дахин төлөвлөлтийн ажлын төлөвлөлтийн зураг төслийг боловсруулахад цахилгааны техникийн нөхцөл	70

							олгох асуудал шийдвэрлэгдэхгүй хугацаа алдсан боловч БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Чойр салбараас техникийн нөхцлийг олгохоор зөвшилцөлд хүрч, техникийн нөхцөл авах шатандаа байна.Байгууллагын зүгээс төслийн судалгаа хийх, ерөнхий төлөвлөөний зураг хянах ажилд хамтран ажилласан. Хүрсэн түвшин: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн явц -90% хувьтай.	
ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО								
"Цахим Монгол"-төрийн шуурхай үйлчилгээ								
4.1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.								
83	АЗДҮАХ-4.1.1.1	Төрийн байгууллагуудад дотоод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлж, мэдээллийн ил тод аюулгүй байдлыг хангана.	ERP систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо – 38 Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт -70 хувь	ERP систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо – 50 Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100	-	БТ	ERP mongolia цахим системийг 2022 оноос үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. 2023 оны байдлаар 135 бичиг хүлээн авч, 111 бичгийг илгээж ажилласан байна. Мөн манай байгууллага нь БХБЯ, ГЗБГЗЗГ-ын гэрээгээр 2017 оноос өнөөдрийг хүртэл ABLE программыг системийн хэмжээнд ашигладаг бөгөөд байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт 2017 оноос хойш цахимжиж он тус бүрээр архив үүссэн байдаг.	100
84	АЗДҮАХ-4.1.1.2	“Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах” арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.	Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт -90 хувь	Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100	30.0	БТ	Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд: -Газрын удирдлагын цахим системүүд /8 төрлийн/ -egazar.gov.mn -geoportal.gov.mn -MLE.mn -urban.gov.mn веб системүүдээс гадна киоск машинаар дамжуулан төрийн үйлчилгээг цахимжуулан ажиллаж байна. 2023 оны байдлаар 57 төрлийн үйлчилгээг цахим системүүдээрээ үзүүлж байна. Үүнээс гадна e-mongolia төрийн нэгдсэн цахим системээр дамжуулан газартай холбоотой 17 төрлийн лавлагааг олгон ажиллаж байна. Мөн байгууллагын цахим хуудас болон өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонингоор дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээ мэдээллийг ил тод нээлттэй хүргэн ажиллаж байна.	100
85	ГАХТЖҮЧ-, АЗДҮАХ-4.1.1.3	Тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.	Цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэж байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоо - 12	Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь – 100 Хугацаа - 15 хоног	-	БТ	2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн улсын хэмжээнд газартай холбоотой өргөдлийг газрын цахим сайт болох www.egazar.gov.mn сайтны тусламжтайгаар цахимаар авч эхэлсэн бөгөөд аймгийн хэмжээнд 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар жилийн эцсийн байдлаар 367 цахим хүсэлт ирснээс шаардлага хангаагүй 66 өргөдлийг цуцалж, 292 өргөдлийг тухай бүр	100

			Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа байгууллагын тоо – 24 Цахим болон нийт өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь -100			холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэн ажилласан бөгөөд 9 өргөдлийг шийдвэрлэх шатандаа байна. Цахим өргөдлийн шийдвэрлэлт 97 хувьтай байна. Үүнд: • Сүмбэр суманд-234 • Баянтал суманд-19 • Шивээговь суманд-48 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг улирал бүр өссөн дүнгээр гаргаж аймгийн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. Үүнд: 1. 2023.03.22-ны 01/90 албан бичгээр 2. 2023.06.19-ны 01/203 албан бичгээр 3. 2023.09.18-ны 01/297 албан бичгээр тус тус хүргүүлээд байна. Мөн байгууллагын сайт, мэдээллийн самбарт 1, 2, 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээг тухай бүр байршуулж ажилласан. Үүний үр дүнд: Иргэд олон нийт байгууллагад ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг харах, танилцахаас гадна байгууллагад ч өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн хяналт сайжрах эерэг үр сайн байна.		
4.2. Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.								
89	АЗДҮАХ-4.2.3.4	Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, Төрийн албаны хуулийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулна.	Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн – 24 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо – 894 Хэрэгжилт - 90 хувь	Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн - 25-аас доошгүй Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо - 900-аас доошгүй Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь -100	30.0	ОНТ БТ	-Манай байгууллагын албан хаагчид тогтвортой, мэргэшиж ажиллаж байгаа бөгөөд нийт албан хаагчдын 11 албан хаагч нь 5 буюу түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа, 6 албан хаагч 5-аас доош жил ажиллаж байна. Мөн 7 ажилтан мэргэшсэн зэрэгтэй инженер, ажилтан байна. -Албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх зорилгоор байгууллага дотооддоо төлөвлөгөө гарган сургалтыг зохион байгуулж хэвшсэн. ➢ Байгууллагын дотоод сургалтыг 1,2,3,4 дүгээр улиралд нийт 40 сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан. ➢ Ажил мэргэжлийн чиглэлээр чадавхижуулах зорилгоор болон бусад чиглэлүүдээр дараах сургалтуудад хамрагдсан байна. Үүнд: 1. ГЗБГЗЗГ аас зохион байгуулсан сургалтанд давхардсан тоогоор 38 албан хаагч 2. Төрийн албаны зөвлөлөөс 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр зохион байгуулсан 20 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор нийт 145 албан хаагч; 3. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын “Алсын хараа-2050” сэдэвт богино хугацааны цахим, танхим хосолсон сургалтад 13 албан хаагч хамрагдаж, сертификат авсан. 4. Бусад холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалтуудад албан хаагчид тухай	100

							бүр хамрагдаж мэдлэг чадвараа ахиулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд албан хаагчдын мэдлэг чадвар сайжирч, иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээ мэдээлэлийг үнэн зөв бодитой түргэн шуурхай хүргэх, багаар ажиллах чадвар сайжрах зэрэг олон давуу талууд бий болсон байна.	
90	АЗДҮАХ-4.2.3.5	Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, хуулийн хүрээнд сул орон тоог нөхнө.	Зохион байгуулсан шалгалтын тоо-2	Зохион байгуулсан шалгалтын тоо-2-оос доошгүй	-	БТ	- Сул орон тооны захиалгыг Газрын даргын 2023 оны 01/14 дугаар албан бичгээр аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт 1 удаа өгсөн. - Төрийн албаны салбар зөвлөлд 2023 онд Газрын даргын 2023 оны 01/37, 01/189, 02/230, 01/259, 01/326 дугаар албан бичгүүдээр нийт 5 удаа захиалга өгч зарлуулсан байна. Үүний үр дүнд 2 албан хаагч ерөнхий болон тусгай шалгалтанд тэнцэж сул орон тоог нөхөн ажиллаж байна.	100
91	АЗДҮАХ-4.2.4.8	Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-10 Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-177 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-5 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 225	Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-10 Хамрагдсан иргэдийн тоо-200 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-5 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-250	-	БТ	-2023 оны Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж байгаа аян болон видео бичлэг зэрэг 7 мэдээ мэдээллийг өөрийн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан. 2023 оны 06 дугаар сарын 09 өдөр Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ сурталчилгааны материалыг хуваарилсан гадна мэдээллийн самбарт байршуулсан. -2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Авлигын эсрэг хуулийг сурталчлан таниулах, авлигын эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан сургалтанд Газрын дарга, нэгжийн дарга нар болон улсын байцаагчид хамрагдсан. -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүд зохион байгуулсан Карл Попперын мэтгэлцээнд 1 албан хаагч оролцсон. Үүний үр дүнд албан хаагчид авлигаас ангид байж, ямар нэгэн зөрчил бүртгэгдээгүй..	100
ЗУРГАА. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО								
Орон нутаг, хөдөөгийн хөгжил								
6.1. Аймаг, сумдын төвийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн, орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.								
127	АЗДҮАХ-6.1.1.1	Аймаг сумдын төвийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчилнэ.	- Шивээговь сумын гадна инженерийн шугамын ажлын гүйцэтгэл-50 хувь Сүмбэр сумын 1-р багийн гадна инженерийн шугамын ажлын гэрээ байгуулах шатанд	Хорихын 75 айлын орон сууцны гадна дулааны шугам сүлжээний зураг төсөв хийлгэнэ. Баянтал сумын 154-р байрны подвальный төв инженерийн шугам сүлжээг	15.0 95.0	АОНХС АОНХС	Аймгийн ОНХС-ийн 15 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хорихын 75 айлын орон сууцны гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын зургийг “Ар төгөл” ХХК боловсруулан хүлээлгэн өгсөн. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 95.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баянтал сумын 154 дүгээр байрны техникийн давхарын шугам сүлжээг засварлах шинэчлэх ажлыг “Такамаса” ХХК гүйцэтгэж, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100

				засварлах, шинэчлэх				
128	ГАХТЖҮЧ-, АЗДҮАХ- 6.1.2.	Айл өрхийг цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугамд үе шаттайгаар холбоно.	Цэвэр усны шугамд холбогдох жишиг зургийн ажлын гүйцэтгэл, хувь -50 Шинээр цэвэр усны шугамд холбогдсон гэр хорооллын айл өрхийн тоо -5	Шинээр цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугамд холбогдсон өрхийн тоо - 10 Шинээр цэвэр усны шугамд холбогдсон гэр хорооллын айл өрхийн тоо -10	-	СОНХС	-Сүмбэр сумын ОНХС-ийн 139.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сүмбэр 3 дугаар багийн Тагтын эгнээд 580м шугам, ухаалаг худаг 1ш гаргах ажлыг “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Тус цэвэр усны шугамын ажил хийгдснээр 438 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдсэн. -Шивээговь сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 87.1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 300м цэвэр усны шугамын ажлыг “Такамаса” ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Цэвэр усны шугамын ажил хийгдснээр 800 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдсэн. - БХБЯ-ны захиалгаар Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн айл өрхийн бохир усыг төлөвлөрсөн бохир усны шугамд холбох ажлыг “Мөнхзүмбэр” ХХК 700,0 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэж байна. 2022 оны ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдсэн. 2023 онд нийт 1200м бохирын шугамын ажил, өргөх станцын ажлууд хийгдсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна. Дээрх инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдснээр 70 ААН, 408 айл өрхийн бохир усыг татан зайлуулах боломж бүрдсэн. Хүрсэн түвшин: 518 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдсэн. -70 ААН, 408 айл өрхийн бохир усыг татан зайлуулах боломж бүрдсэн.	100
129	АЗДҮАХ- 6.1.2.	Аймаг, сумдын төвд цэвэрлэх байгууламж барина.	Цэвэрлэх байгууламж барих ажлын гүйцэтгэл-20 хувь	Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ	2,000.0	Гадаадын зээл тусламж	-Шивээговь суманд ариутгах татуургын гадна шугам, 2х200м3/хон иж бүрэн биологийн цэвэрлэгээний байгууламжийн ажлын зураг төсөв хийгдсэн. -Аймгийн төвийн 2000м3 хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг БХБЯ-ны захиалгаар “Грэвинг валу” ХХК 2023 оноос эхлэн гүйцэтгэж байна. Дээрх ажилд БХБЯ-ны гэрээгээр Барилгын хөгжлийн төв, орон нутгийн Ус-Ду ОНӨААТҮГ, ГХБХБГ хамтран захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 52%-тай байна.	100
131	АЗДҮАХ- 6.1.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтыг сайжруулж, гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлнэ.	Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлгийн тоо- 198 ширхэг	Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг тээвэрчдийн өргөн чөлөөний гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэлийн хувь-100	126.140 150.0 40.0 232.3 217.9	АОНХС АОНХС АОНХС АОНХС	1.Сүмбэр сумын ОНХС-н 79,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гудамж талбайн гэрэлтүүлэгийн ажлыг Оджи-Од ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн./Сүмбэр сумын Гашуун, Тагт, Баянбулаг, Шивээ эгнээнд/ Гэрэлтүүлгийн тоо 130ш хийгдсэн. 2. Сүмбэр сумын 1-р багт “Тээвэрчдийн өргөн чөлөөний гудамж талбайн гэрэлтүүлэг” хийх ажлыг “Осо констракшн” ХХК 118,6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 100% гүйцэтгэсэн. Гэрэлтүүлгийн тоо 38 ширхэг хийгдсэн.	100

				Гэрэлтүүлэг, засварлах шинэчлэх ажлын гүйцэтгэлийн хувь-100 Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлгийн тоо-75 Чойр хотын нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтийн зураг төсвийн гүйцэтгэлийн хувь-100 Сүмбэр суманд нийтийн эзэмшлийн талбай тохижилтын ажил гүйцэтгэл 100 хувь Сүмбэр сумын 1-р баг Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажил гүйцэтгэл 100 хувь		ОНТ	3.Сүмбэр сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг Сүмбэр старлет"ХХК 139,8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80%-тай. Гэрэлтүүлгийн тоо – 44ш, засварласан 16ш 4. Сүмбэр сумын Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажлыг “Алтайн рөүд”ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай байна. Гэрэлтүүлгийн тоо – 19ш Хүрсэн түвшин: Шинээр нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн тоо - 231ш Засварласан гэрэлтүүлгийн тоо – 16ш	
134	АЗДҮАХ-6.1.8.9	Орон нутгийн бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, аж ахуй эрхлэгчдийн худалдаа, борлуулалтыг дэмжих, дэд бүтцийг бий болгохыг дэмжинэ.-	-	Зээлийн болон газрын бодлогоор дэмжсэн аж ахуйн нэгжийн тоо – 3 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, 500.0сая. Төг -	500.0	ЖДҮДС	- Газар тариалангийн зориулалтаар 69,66га газрыг Сүмбэр айраг хоршоонд - Оорцог элгэн хоршоо 2га - ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор /мал нядалгаа/ 2га газрыг Боржигон төв импекс хоршоо эзэмшин ашиглаж байна. Мөн “Өрнөх чойр” хоршоо үхрийн эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр 1га газрыг 2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар санал өгөөд байна.	100
ДОЛОО. ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО								
Хөдөөгийн сэргэлт								
7.1. Амьдралын ая тухтай орчин нөхцөл бүрдсэн, цэвэр цэмцгэр, төрийн үйлчилгээ авахад хүндрэлгүй хотын хөгжлийг дэмжинэ								
138	АЗДҮАХ 7.1.2.4	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар	Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар	450.0	Гадаад, зээлийн тусламж	-БНСУ-ын Эксим банкны хөрөнгө оруулалтаар “Дулааны цахилгаан станц”-ын ажлыг “Мон Энержи” ХХК гүйцэтгэж байна.	100

		хэмжээг зохион байгуулна.	хэрэгжүүлэх төслийн тоо-2 Өвсний үндэс буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрт хүргүүлэх төслийн тоо-1	хэрэгжүүлэх төслийн тоо-1 Өвсний үндэс буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрт хүргүүлэх төслийн тоо-1			-Польш улсын Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар аймгийн төвийн 2000м3 хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Грөвинг валю” ХХК гүйцэтгэж байна. Хүрсэн түвшин: Цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл 52%-тай, Дулааны станцын ажлын гүйцэтгэл -27%-тай.	
139	АЗДҮАХ 7.1.2.5	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийхийг бодлогоор дэмжинэ.	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийхийг бодлогоор дэмжинэ.	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийхийг бодлогоор дэмжинэ.	500.0	ХХО	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийтийн орон сууц, таун хаус, амины орон сууц барих зориулалтаар газрыг бодлогоор дэмжин хамтран ажиллаж байна. Үүнд: - 315 айлын орон сууцны 1,8 га газар - 39 айлын нийтийн орон сууцны газар - 4 төрийн байгууллагын ажилчдын орон сууц барих 0,6 га газар - 49 айлын таун хаус барих 3,5 га газар Сүмбэр суманд таун хаусын 0,66 га газрыг тус тус бодлогоор дэмжин олгож ажилласан.	100
145	АЗДҮАХ- 7.1.5.11	Жуулчны отог бааз, амралтын газар шинээр байгуулах санал санаачилгыг дэмжиж, жуулчны баазын чанар стандартыг хангуулах, дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.	Үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны бааз, амралтын газрын тоо-1 Дэмжлэг үзүүлсэн жуулчны бааз, амралтын газрын тоо Жуулчны бааз, амралтын газрын дэд бүтцийн чиглэлээр олгосон зээлийн дэмжлэгийн тоо Жуулчны баазын чанар стандартыг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.	Жуулчны бааз байгуулах саналыг бодлогоор дэмжиж ажилласан байна. Үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны бааз амралтын газрын газрын тоо-1 Жуулчны баазын дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. 2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй аялал жуулчлалын зориулалттай газрыг хүчингүй болгоно	-	СХС, ЖДҮДС, ХХО	2 жил дараалан үйл ажиллагаа явуулаагүй аялал жуулчлалын зориулалттай газрыг хүчингүй болгох тухай байгууллагын 2023 оны 01/104 тоот албан бичгээр сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлсэн боловч тухайн шатны Засаг дарга нар одоог хүртэл ямар нэгэн арга хэмжээ авч хүчингүй болгоогүй байна. Үүнд: ❖ Шивээговь суманд-6 ❖ Сүмбэр суманд-1 байна.	100

148	АЗДҮАХ-7.1.7	Сүмбэр сумын төвд дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ.	Дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх байршилд гадна шугам сүлжээний ажил хийнэ.	Сүмбэр сумын 1-р багт дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх зураг төсвийн гүйцэтгэл 100 хувь	-	УТХО	-Дахин төлөвлөлтийн ажлын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг “Жаргалант хийц” ХХК-тай 18,0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр гүйцэтгэж, хүлээлгэн өгөх шатандаа байна. -Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллаж байгаа Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн үнэлгээг хэрэгжүүлж буй зөвлөх баг 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Говьсүмбэр аймагт ажилласан. Уулзалтын санал дүгнэлтээр дахин төлөвлөлт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн гадна инженерийн шугам сүлжээний бэлтгэл ажил, инженерийн дэд бүтэцийн асуудлыг эхний ээлжинд шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг нарийвчлан гаргах, дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг асуудлыг тодотгосон. 2023 онд дахин төлөвлөлтийн ажлын төлөвлөлтийн зураг төслийг боловсруулж дуусахад цахилгааны техникийн нөхцөл олгох асуудал шийдвэрлэгдэхгүй хугацаа алдсан боловч БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Чойр салбараас техникийн нөхцлийг олгохоор зөвшилцөлд хүрч, техникийн нөхцөл авах шатандаа байна. Байгууллагын зүгээс төслийн судалгааны ажил, зураг төслийн төлөвлөлтийн зургийг хянах ажилд хамтран ажилласан. Хүрсэн түвшин: Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн явц 90 хувьтай.	100
149	АЗДҮАХ-7.1.8.15	Орон сууц, хаус хороолол барих санал санаачилгыг дэд бүтэц болон газрын бодлогоор дэмжинэ.	-	Орон сууц, хаус хороолол барих санал санаачилгыг бодлогоор дэмжинэ.	-	ХХО	Аймаг, орон нутагт орон сууц хаус хороолол барих санал санаачлагыг газрын бодлогоор дэмжин 7 төрийн байгууллагад 65672м2 газрыг орон сууц, хаусын зориулалтаар аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар олголт хийн ажилласан байна. Үүнд: ❖ Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/126 тоот захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Сүмбэр сумын Найрамдал багийн Хөжил хотхонд 49 айлын хаусын зориулалтаар 35000м2 газар; ❖ Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/257 тоот захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Сүмбэр сумын Найрамдал багийн Найрамдал хотхоны 33 тоотод 315 айлын орон сууцны зориулалтаар 18000м2 газар; ❖ Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/420 тоот захирамжаар Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарт Сүмбэр сумын Найрамдал багийн Гомбосүрэн ноёны өргөн чөлөө 2-216 таун хаусын зориулалтаар 6672м2 газар;	100

							❖ Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/146 тоот захирамжаар аймгийн Онцгой байдлын газарт Сүмбэр сумын Ган зам багийн Баянхайрхан 3-326 тоотод 5-8 давхар нийтийн орон сууцны зориулалтаар 1500м2 газар; ❖ Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/61 тоот захирамжаар аймгийн БЗӨБЦТС ТӨХК-д Сүмбэр сумын Ган зам багийн Баянхайрхан 3-328 тоотод 5-8 давхар нийтийн орон сууцны зориулалтаар 1500м2 газар; ❖ Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/319 тоот захирамжаар аймгийн ШШГА-ны хорих 425 дугаар нээлттэй хорих ангид Сүмбэр сумын Ган зам багийн Баянхайрхан 3-330 тоотод 5-8 давхар нийтийн орон сууцны зориулалтаар 1500м2 газар; ❖ Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/163 тоот захирамжаар аймгийн Шүүхийн Тамгын газарт Сүмбэр сумын Ган зам багийн Баянхайрхан 3-334 тоотод 5-8 давхар нийтийн орон сууцны зориулалтаар 1500м2 газар;	
150	АЗДҮАХ-7.1.8.16	Айл өрхийг цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугамд үе шаттайгаар холбож, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.	Сүмбэр сумын 3-р багт гэр хороололд татсан шугамын урт 400м Шинээр сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болсон өрхийн тоо - 20	Сүмбэр сумын 3-р багт гэр хороололд цэвэр усны шугам татна. Шинээр сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болсон өрхийн тоо - 20	-	СОНХС	2021-2022 онуудад: -Сүмбэр сумын хэмжээнд • Цэвэр усны шугам 1 байршилд 400м • Бохир усны шугам 700 сая төгрөгөөр 1 байршилд 1200м шугам - Шивээговь суманд: • 2 байршилд 338,8 сая төгрөгөөр цэвэр усны төв магистрал шугамын өргөтгөл, дулаан бохирын шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил тус тус хийгдсэн. - 2023 онд: -Сүмбэр сумын ОНХС-ийн 139.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Тагтын эгнээд ф150мм-н цэвэр усны хуванцар хоолой 580м, ухаалаг худаг 1ш гаргах ажлыг “Ус-Ду”ОНӨААТҮГ гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Цэвэр усны шугамын ажил хийгдсэнээр 438 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдсэн. -Шивээговь сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 87.1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 300м цэвэр усны шугамын ажлыг “Такамаса” ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. Цэвэр усны шугамын ажил хийгдсэнээр 80 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломж бүрдсэн.	100

							- БХБЯ-ны захиалгатай Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн айл өрхийн бохир усыг төлөвлөрсөн бохир усны шугамд холбох ажлыг “Мөнхзүмбэр” ХХК 700,0 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэж байна. 2022 оны ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдсэн. 2023 онд нийт 1200м бохирын шугамын ажил, өргөх станцын ажлууд хийгдсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай. Дээрх инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдсэнээр Хүрсэн түвшин: 518 айл өрх цэвэр усаар хангагдах боломжтой юм. -70 ААН, 408 айл өрхийн бохир усыг татан зайлуулах боломжж бүрдсэн.	
151	АЗДҮАХ-7.1.8.17	540 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.	-	120 айлын орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлнэ	-	ХХО	Сүмбэр сум 3 дугаар багт 315 айлын орон сууц бариулахаар орон нутгаас газрын асуудлыг бодлогоор дэмжиж 1,8 га газрыг шийдвэрлэсэн. Мөн орон сууцны гадна цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд “Шинээр баригдах хотхоны гадна цахилгаан хангамж 6кВ ЦДАШ, 2Х630 кВа хаалттай дэд өртөө”-ний ажлыг орон нутгийн төсвийн 240,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Осо-констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дэд өртөөний засал, тоноглолын ажлыг хийх материал татан авалтын ажил хийгдэж байна. Цахилгаан хангамжийн ажилд 100% захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Цахилгаан хангамжийн ажил 90%	100
152	АЗДҮАХ-7.1.9.18	Нар болон салхины сэргээгдэх эрчим хүч бий болгоход бодлогоор дэмжинэ	-	Дэмжлэг авсан аж ахуйн нэгжийн тоо-1	-	ХХО	Аймаг, орон нутагт нар болон салхины сэргээгдэх эрчим хүч бий болгох санал санаачлагыг газрын бодлогоор дэмжин 5 хуулийн этгээдэд 286,6 га газрыг нарны цахилгаан станцын зориулалтаар сумын Засаг даргын захирамжаар олголт хийн ажилласан байна. Үүнд: • Сүмбэр сумын Засаг даргын 2018 оны А/242 тоот захирамжаар “Том нар энерги” ХХК-д нарны цахилгаан станцын зориулалтаар 50га газрыг; • Сүмбэр сумын Засаг даргын 2020 оны А/12 тоот захирамжаар “Элгэн монгол мед” ХХК-д нарны цахилгаан станцын зориулалтаар 50га газрыг; • Сүмбэр сумын Засаг даргын 2016 оны А/61 тоот захирамжаар “Сан степпе” ХХК-д эрчим хүчний станцын зориулалтаар 100га газрыг; • Сүмбэр сумын Засаг даргын 2019 оны А/247 тоот захирамжаар “И Эс Би Солар Энержи” ХХК-д эрчим хүчний станцын зориулалтаар 29,6га газрыг; • Сүмбэр сумын Засаг даргын 2021 оны А/239 тоот захирамжаар “Ю Пи Си Чойр лэнд холдингс”	100

							ХХК-д эрчим хүчний станцын зориулалтаар 1га газрыг; Сүмбэр сумын Засаг даргын 2023 оны А/276 тоот захирамжаар “Ю Пи Си Чойр лэнд холдингс” ХХК-д эрчим хүчний станцын зориулалтаар 56га газрыг Дээрх аж ахуйн нэгжээс одоогийн байдлаар И Эс Би Солар энерги ХХК нь сэргээгдэх эрчим хүчний зориулалтаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд нарнаас авсан эрчим хүчийг Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-д нийлүүлэн ажиллаж байна. Ю Пи Си Чойр лэнд холдингс ХХК нь туршилтын станцыг бий болгон салхины хурдыг тогтмол хэмжин ажиллаж байна.	
153	АЗДҮАХ 7.1.10.19	Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу Монгол Улсын газар нутгаар дамжин өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолойг барих бүтээн байгуулалтад мэдээ мэдээллээр хангаж дэмжлэг үзүүлэх	--	Мэдээллээр хангасан тоо-5	-	-	2022 онд Орос, Хятад, Монгол улсын хэлэлцээрийн хүрээнд «Союз восток» хий дамжуулах хоолойн ажилд орон нутгаас хамтран ажиллах ажлын хэсгийг байгуулан мэдээлэл солилцон ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 онд аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/244 захирамжаар ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. “Газ пром” НХН-д Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх хэсэгт барилгын төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай инженерийн иж бүрэн судалгаа хийх зөвшөөрлийг аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/117 тоот захирамжаар олгосон. Мөн аймгийн Засаг дарга “Газпром” НХН-тай нууцлалын гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажлын хэсгийн нарийн бичиг “Газпром” НХН-ээс хийн хоолойн трассын файлыг хүлээн авсан. Хийн хоолойн трассын дагуух “Инженер экологи”-н судалгааны ажлыг гүйцэтгэгч Жэмп ХХК-ний 2022 оны 66 дугаар тоот албан бичгийн дагуу хий дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуу 2км радиуст хамрагдаж буй иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшил газар болон худгийн мэдээллийг байгууллагын 2022 оны 01/263 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан. “Газопровод союз восток” ХХК-иас ирүүлсэн хий дамжуулах хоолойн тэнхлэгээс нь 2 тийш 500 м өргөнтэй зурвас хэсэгт олгогдсон газруудын судалгааг мөн гарган тус тус хүргүүлж хамтран ажиллаж байна.	100
173	АЗДҮАХ 7.1.17.43	Төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлж, иргэдэд сурталчилна.	Цахимжуулсан төрийн үйлчилгээний тоо - 9	Цахимжуулсан төрийн үйлчилгээний тоо -10	-	БТ	-Газартай холбоотой цахимжуулсан төрийн үйлчилгээний тоо-57 -Барилгын салбарын 5 төрлийн үйлчилгээ -И-Монголиагаар 17 төрлийн лавлагаа	100

			И-Монголиа системд холбосон төрийн үйлчилгээний тоо - 61 Тоон гарын үсгийг нэвтрүүлсэн төрийн үйлчилгээний тоо – 41 Тоон гарын үсгийг ашиглаж байгаа төрийн албан хаагчийн тоо – 41 Тоон гарын үсэгтэй болгосон иргэний тоо – 4405 Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгаа, хамрагдсан иргэний тоо -70	И-Монголиа системд холбосон төрийн үйлчилгээний тоо -70 Тоон гарын үсгийг нэвтрүүлсэн төрийн үйлчилгээний тоо –38 Тоон гарын үсгийг ашиглаж байгаа төрийн албан хаагчийн тоо – 100 Тоон гарын үсэгтэй болгосон иргэний тоо – 5000 Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгаа, хамрагдсан иргэний тоо -90			-Тоон гарын үсгээр үйлчилдэг төрийн үйлчилгээний цахим систем-2 -Албаны тоон гарын үсэг ашиглаж буй төрийн албан хаагч-12 -Иргэний тоон гарын үсэг авсан албан хаагч-13	
175	АЗДҮАХ 7.1.17.45	Цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барина. (3 болон 5 дугаар цэцэрлэг)	Шинээр барьсан өргөтгөлийн барилгын тоо - 1 Хүчин чадал - 150	Шинээр барьсан өргөтгөлийн барилгын тоо - 1 Хүчин чадал - 150	2000.0 -	УТХО АОНХС	Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничи Кон Трейд”ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. 2023 онд 600,0 сая төгрөг батлагдсан. Жилийн эцсийн байдлаар 1,2 дугаар давхарын өрлөг, дээвэр, гадна цахилгаан, фасадны ажил хийгдээд байна. Ажлын гүйцэтгэл 60%-тай. 2.Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн тус бүр 150 хүүхдийн 2 цэцэрлэгийн барилгын 1 барилга ашиглалтад орж, 1 барилгын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна. Байгууллагын зүгээс дээрх ажлуудад 100% захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж баяа. Хүрсэн түвшин: Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилгын гүйцэтгэл -60 хувь Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэл – 80 хувь	100

176	АЗДҮАХ 7.1.18.46	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны их засварын ажлыг үе шаттайгаар хийнэ.	Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн дотуур байрны засварын зураг төсөв хийлгэнэ. Сүмбэр сумын 1-р сургуулийн гадна фасад, спорт заалны их засварын зураг төсөв хийлгэнэ. Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгын засварын ажлын зураг төсөв хийлгэнэ.	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны их засварын ажлыг үе шаттайгаар хийнэ	-	-	2022 онд Шивээговь сумын 3 дүгээр цэцэрлэг болон 5 дугаар цэцэрлэг, 5 дугаар сургуулийн биеийн тамирын талбайн засварын ажлыг хийх ажлын тоо хэмжээг гаргахад байгууллагын БХБХ-ийн дарга болон ахлах мэргэжилтэн нар хамтран ажиллаж, зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан. 2023 онд: - Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэгийн гадна хашааны ажлын төсөвт өртөг тооцох -Сүмбэр сумын 5-р сургуулийн спорт залны дулаалгын ажил зэрэгт мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, хамтран ажилласан. -Баянтал сумын 4 дүгээр сургуулийн спорт залны 600м2 дээвэр засварын ажлыг “Цагаан толгойн нуур” ХХК 100% гүйцэтгэсэн. Хүрсэн түвшин: -Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэгийн хашааны ажлын төсөвт өртөг: 159,9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй тооцогдсон. -5-р сургуулийн спорт залны дулаагын ажил 59,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр тус тус тооцогдсон.	100
-----	---------------------	--	---	---	---	---	--	-----

БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

№	Арга хэмжээний тоо	Үүнээс:					Биелэлтийн хувь
		Хэрэгжих шатандаа					
		100	70	50	30	ҮБ	
1	42	39	3	-	-	-	97,8%

ХЯНАСАН: ГАЗРЫН ДАРГА

Б.ОТГОНЧИМЭГ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН

Т.УРАНТОГОС