

ГЭРЭЭНИЙ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ 2024 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НИЙТ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөв өртөг	Санхүүжих дүн	Явц	Хэрэгжилтийн хувь
			Эхлэх	Дуусах				
1	XII.1.14	Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2025	23,896.7	4,557.1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 оноос хойш “Нью Констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. Үерийн далангийн ажлын Бөхөн 1-т 822 м-т хавтан тавигдаж, хавтангийн задасны гагнуур хийгдсэн, Бөхөн 2-т 1830м хавтан тавигдсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Бөхөн 3-т айл өрхүүдийн гудамжны дунд үер усны сувгийн цутгалт 178м хийгдсэн, Бөхөн 4-т газар шорооны ажил хийгдэж дууссан. Далд хоолойн цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Үйлдвэрийн бүс эхлэх хэсэгт малгай цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Бөхөн-Уул 3 болон Бөхөн уул 4-ийн барилга угсралтын ажил нь Баян-Өлгий аймгийн Радио, телевизийн станцын хашаан доторх цамхаг антены газардуулгатай давхацсаны улмаас зураг төсөвт өөрчлөлт орсон. 2024 онд зураг төслийн өөрчлөлтийн санхүүжилт болох 4.321.924.918 төгрөгийг аймгийн засаг даргаар дамжуулж 2024 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр №1-01/311 дугаартай албан бичгээр Барилга, хот байгуулалтын яаманд шийдвэрлүүлж өгөх талаар хүсэлт тавьсан. 2024 онд нийт 320м далд хоолойн цутгалтын ажил хийгдсэн. 48м газар шорооны ажил хийгдсэн. Ажлын явц: 82%-тай.	82
2	XII.1.82	Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 8 дугаар баг/	2024	2024	265.0	265.0	2024 онд “Иел” ХХК тендерээр шалгарч Өлгий сумын 8-р багт 1365м цэвэр усны хангамжийн шугам сүлжээг гүйцэтгэж, 2024 оны 10-р сарын 03-ний өдөр ББКД :83-05/24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр байнгын ашиглалтад орсон.	100
ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ								
3	-	Баян-Өлгий аймгийн бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл /БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/	2021	2024	11,633.5	2,000.0	БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 2022 оноос хойш “Байгууламж” ХХК гүйцэтгэж байна. Захиргаа ба үйлдвэрийн барилгын 1,2-р давхрын хучилтын ажил, цутгалт болон өрлөгийн ажлууд бүрэн дуусаж дотор заслын ажлаа гүйцэтгэж байна. Биологи реакторын барилга, дотоод насос станцын барилга,	45

							илүүдэл лаг хадгалах камерын барилгын цутгалт авагдаж бетоны ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Уг барилгын барилга угсралтын ажил батлагдсан графикийн дагуу хугацаанд хийгдэж байна. Гэрээний дуусах хугацаа: 2025 он. Ажлын явц: 45%-тай	
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ								

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД БОЛОН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ГЭРЭЭНИЙ ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРГИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ

№	Гэрээний хүлээх эрх, үүрэг	Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр /сая, төгрөг/	Хүрсэн түвшин, үр дүн	Хэрэгжилтийн хувь
1	3.1. Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор арга зүй, зохион байгуулалтын шуурхай удирдлагаар хангах, зохицуулах үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд эрхлэн гүйцэтгэж, уг гэрээнд тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн түүний үр дүнг холбогдох Засгийн газрын гишүүний өмнө хариуцна.			
2	3.2. Засгийн газрын зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч орон нутгийн байгууллагуудын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтныг томилж, чөлөөлөхдөө Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг мөрдөнө.			
3	3.3. Энэхүү гэрээний 3.2-т заасан байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, бодлогын асуудлаар шийдвэр гаргахдаа холбогдох Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөнө.			
4	3.4. Засгийн газрын зарим үүргийг өөрийн нутаг дэвсгэрт төлөөлөн хэрэгжүүлэхдээ Төсвийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.4-т заасан шаардлагыг хангаж ажиллана.			
5	3.5. Засгийн газрын зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн захирагч болон сумын Засаг дарга нарын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах бөгөөд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь энэхүү гэрээтэй уялдасан байна.			
6	3.6. Эрх хүлээн авагч тал нь энэ гэрээгээр шилжүүлсэн чиг үүргийн хүрээнд бий болсон хөрөнгийн өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар эрх шилжүүлэгч талтай зөвшилцөн шийдвэрлэнэ.			
7	3.7. Эрх хүлээн авагч нь энэхүү гэрээний 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан тайлант хугацаанд багтаан хэрэгжилтийн тайланг эрх шилжүүлэгч талд ирүүлнэ.			
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ				

**БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД БОЛОН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР
БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ**

2024.12.10

Өлгий сум

№	Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг	Санхүүжилт ийн эх үүсвэр	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээ
1	Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулах, хуулийг дагалдан норм стандарт, дүрэм, журмыг боловсруулахад хамтран ажиллах	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсруулагдсан байх		Хуулийн төслийг УИХ-аар батлуулсан байна. Холбогдох норм стандарт, дүрэм, журмын төслийг боловсруулж батлуулсан байна Хугацаа: IV улиралд	2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд Аймгийн ерөнхий архитектурын хамт санал боловсруулан /bunyamnyamaa@gmail.com/ цахим хаягаар хүргүүлсэн.	
2	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх, Хот байгуулалтын цахим системийг бүрэн ашиглалтад оруулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан байна		Аймгийн төв хотуудын барилга байгууламж, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц, тохижилт, ногоон байгууламж, зам, тээврийн өгөгдлийн санг үе шаттайгаар бүрдүүлж, Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийгдэн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна Хугацаа: IV улиралд	Улаанбаатар хотод 2024 оны 02 дугаар сарын 19-23 өдрүүдэд ГЗБГЗЗЕГ-аас зохион байгуулсан Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлт сургалтад хамаарагдсан. Хот байгуулалтын кадастрын цахим системээр дамжуулан 26 архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 6 зураг төсөл боловсруулах даалгавар, 15 барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, 14 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комиссын дүгнэлт гаргаж Иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчлэн үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлэн ажиллаж байна.	100
3	Аймгийн ерөнхий архитекторын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр үнэлэн тус яаманд хүргүүлэх	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу, Ерөнхий архитекторын үйл ажиллагааны үр дүн		Үйл ажиллагааг үнэлж ирүүлсэн байна Хугацаа: I- IV улиралд	Ерөнхий архитектор	
4	Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу “Хот суурин газрыг	Үйл ажиллагаа	Санал, зөвлөмжийн тоо		Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх	Баян-Өлгий аймаг 13 сумтай ба үүнээс Өлгий, Цэнгэл, Улаанхус, Дэлүүн, Алтай, Толбо сумдад хот, суурин	

	дахин хөгжүүлэх төсөл”, арга хэмжээг санаачлах, хэрэгжүүлэхэд санал зөвлөмж авах				Хугацаа: I- IV улиралд	газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийгдэж, аймгийн ИТХ-аар батлагдсан. Дээрх сумдын төлөвлөгөөний мэдээлэл “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем”-д орсон. 2024 онд Буянт сумын хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийх, Цэнгэл, Улаанхус сумдын хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх мэргэжлийн байгууллагууд шалгарч судалгааны ажил нь хийгдэж байна. Азийн хөгжлийн банк Өлгий сумын 13 ба 5 дугаар багт, Дэлүүн сумын 9-р багт “Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр судалгааны ажил хийгдэж байгаа.	
5	Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нийцүүлэн хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох судалгаа, тооцоог боловсруулах ажлын хүрээнд холбогдох мэдээлэл, судалгаагаар хангах, БХБЯ-тай хамтран ажиллах	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан байна		Холбогдох мэдээлэл, судалгаагаар хангаж, хамтран ажилласан байдал Хугацаа: IV улиралд	Хүн амын нутагшил суурьшлын ерөнхий төслийн төлөвлөлтийн шийдэлд 2023 оны 12-р сарын 12-ны өдөр БХТ-д саналыг нэгтгэн хүргүүлсэн. Дэд ажлын хэсгүүдийг мэдээлэл хангах зорилгоор Инженерийн дэд бүтцийн судалгааг 2024 оны 03-р сарын 18-ний өдөр 113 тоотор БХТ-ийн мэргэжилтэн /С.Анхтуяа/-д хүргүүлсэн.	100
6	Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн дэд бүтцийн ажил хийгдсэн, ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний хүрээнд орон сууцны хороолол барих боломжтой газруудыг орон нутгийн хэрэгцээнд авч, орон сууцны хороолол барих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-тай хамтран ажиллах, санал боловсруулах, холбогдох тооцоо, судалгааг боловсруулах, урьдчилсан ТЭЗҮ-г боловсруулах	Үйл ажиллагаа	Боловсруулсан болон хэрэгжүүлж буй төсөл, ТЭЗҮ, түрээсийн орон сууц барих зорилгоор орон нутгийн хэрэгцээнд авсан газрын тоо		Зорилтод бүлгийн иргэдэд чиглэсэн орон сууцны хороолол барих боломж бүхий газрыг өмчлөлд авч, холбогдох тооцоо, судалгаа, ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан байна. Хугацаа: IV улиралд	Өлгий сумын 8-р багт 900 айлын орон сууцны хороолол барих хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд уялдуулан Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл хийгдэж эхний ээлжинд хороолол доторх шугам сүлжээ болон барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг “Агайын” ХХК хийсэн бөгөөд цаашид үлдсэн ажлуудыг бүрэн хийж дуусгахад шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэхээр БХБЯ-д аймгийн Засаг даргын албан тоотор санал хүргүүлсэн.	100

7	Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууц санг бүрдүүлэх, түрээсийн орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх захиалагчид газар, дэд бүтцийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох. Улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээлэл ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Түрээсийн орон сууц барих зориулалтаар олгосон газар, дэд бүтцийн тоо		Орон нутгийн хэмжээнд улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан нэмэгдэж, зорилтот бүлгийн иргэд орон сууцаар хангагдах боломж хангагдсан байна. Газар, дэд бүтцийг олгосон байна Хугацаа: IV улиралд	Өлгий сумын 8-р багт Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн дэд бүтцийн ажил хийгдсэн, ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний хүрээнд 900 айлын орон сууцны хороолол барих боломжтой газарт хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууц санг бүрдүүлэх, түрээсийн орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэхээр судалгааны ажлуудыг зохион байгуулсан.	100
8	Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах бүтцийн нэгжийг байгуулж, орон нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан амины орон сууц барих бүсүүдийг тодорхойлж, эхний ээлжийн байршлыг нарийвчлан тогтоож, ИТХ-аар батлуулах.	Үйл ажиллагаа	Батлуулсан байршлын болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Амины орон сууц барих бүсүүдийг нарийвчлан тогтоож, ИТХ-аар батлуулсан байна Хугацаа: IV улиралд	Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах бүтцийн нэгж аймагт байгуулагдаагүй. Өлгий хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, шинэ Өлгий хороолол суурьшлын бүст хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийх санхүүжилтийг 2025 оны төсөвт тусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.	
9	Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6877:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, ажиллах.	Үйл ажиллагаа	MNS 6877:2020 стандартаар тавигдах шалгуур үзүүлэлтийг хангах		Амины орон сууцны зориулалттай газрын ашиглалт, нөхцөл сайжирсан байна Хугацаа: IV улиралд	Ерөнхий архитектор	
10	Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж бүрэн нэг маягийн загвар зургийг "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-тай хамтран боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах	Үйл ажиллагаа	Нэг маягийн загвар зургийн дагуу баригдсан орон сууцны тоо		Нэг маягийн загвар зураг боловсруулагдаж, иргэдэд хүрсэн байна Хугацаа: IV улиралд	Эхний ээлжид Өлгий сумын 12-р багт хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 4 айлын амины орон сууцны барилгыг газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон эрчим хүчний хэмнэлттэй нэг маягийн зургаар туршилтын журмаар барьж ашиглалтад оруулахаар бэлэн болсон. Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж бүрэн нэг маягийн загвар зургийг "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-тай хамтран	100

						боловсруулах ажил хийгдэж дуусаагүй байна. ХББОСЯ-наас боловсруулагдаж байгаа талаар мэдээлэл ирсэн.	
11	Монгол Улсын хэмжээнд 2024 оныг бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан болон хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд шилжин суурьших хүсэлтэй иргэн, өрхөд шаардлагатай амьдрах, оршин суух газрыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу саадгүй олгож ажиллах	Үйл ажиллагаа	Шилжин суурьшиж байгаа иргэдэд олгосон газрын тоо		Шилжин суурьших хүсэлтэй иргэн, өрхөд амьдрах, оршин суух зориулалттай газрыг саадгүй олгосон байна. Хугацаа: II- IV улиралд	Өлгий хотод хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хийгдсэн суурьшлын газар байхгүй учраас 2024 оны Газар зохион төлөвлөгөөнд иргэдэд шинээр өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх газар тусгагдаагүй болно.	
12	Нийтийн эдэлбэр газрыг бүртгэлд авах, зориулалтын дагуу ашиглах, хамгаалах, хяналт тавих чиглэлээр хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээг авч ажиллах	Үйл ажиллагаа	Нийтийн эдэлбэр газрыг бүртгэл, хил зааг солбицлын баталсан тоо		Нийтийн эдэлбэр газрыг бүртгэлд оруулж, хил зааг солбилцлыг баталсан байна. Хугацаа: IV улиралд	Нийтийн эдэлбэр газрыг бүртгэлд авах, зориулалтын дагуу ашиглах, хамгаалах, хяналт тавих чиглэлээр хууль тогтоомжид заасны дагуу 2014 онд аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор батлуулсан.	80
13	Ундны усны эх үүсвэр түүний тэжээгдлийн муж, усны сан бүхий газрын хориглолт, хамгаалалтын бүсийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоон баталгаажуулах, Газрын удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх	Үйл ажиллагаа	Мэдээллийн санд бүртгэгдсэн ундны усны эрх үүсвэр, түүний тэжээгдлийн муж, усан сан		Хориглолт, хамгаалалтын бүсийг тогтоон баталгаажуулж, мэдээллийн санд бүртгэсэн байна Хугацаа: IV улиралд	2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ний өдөр Аймгийн ИТХ-ын 118 дугаар тогтоолоор ундны усны эх үүсвэр түүний тэжээгдлийн муж, усны сан бүхий газрын хориглолт, хамгаалалтын бүсийг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоон мэдээллийн санд оруулсан.	100
14	Төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас, авто зам, төмөр замын хяналтын зурвас газрыг хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоон баталгаажуулах, Газрын удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх	Үйл ажиллагаа	Газрын удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн зурвас газрын тоо		Хамгаалалт, хяналтын зурвас газрыг тогтоон баталгаажуулж, мэдээллийн санд бүртгэсэн байна Хугацаа: IV улиралд	Бохир ус дамжуулах хоолойн хамгаалалтын бүс 80 , Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс 28, Усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүс 6189, Усан сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүс 2, Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын зурвас 5, Агаарын баганат шугам 38, 400мм хүртэл голчтой газар дээр нь ил байрласан дулааны шугамын хамгаалалтын бүс 56, 400мм хүртэл голчтой газар доорх байрласан дулааны шугамын хамгаалалтын бүс 1654, Цэвэр ус дамжуулах хоолой хамгаалалтын бүс 3436, холбооны	

						шугамын хамгаалалтын бүс 1211 нийт 11488 хамгаалалтын бүс, зурвас газрыг 2021-16-083-4388 дугаартай төсөл үүсгэж газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд бүрэн оруулсан.	
15	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж байгаа сумдад өндөржилт төлөвлөлтийн ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, сумын хөгжлийн сан болон бусад техник туслалцаа, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичигт нийцсэн байна		Өндөржилт төлөвлөлтийн ажил зохион байгуулагдсан байна Хугацаа: IV улиралд	2024 онд Буянт сумын хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийх төсөвийг орон нутаг хөгжүүлэх сангаас 100 сая төгрөг шийдэвэрлүүлж тендер нь зарлагдаж мэргэжлийн байгууллагууд шалгарч судалгааны ажил нь хийгдэж дуусах шатанд явж байна.	
16	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай сум төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг БХБЯ-тай хамтран хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу батлагдсан ажлын даалгаврын хүрээнд боловсруулагдсан байх		2024 онд 1-2 сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулсан байна Хугацаа: IV улиралд	Ногооннуур сум болон Цагааннуур чөлөөт бүсийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Цэнгэл сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хийгдэж дуусах шатандаа байна. 2024 онд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Алтанцөгц, Баяннуур, Бугат, Буянт, Сагсай зэрэг 6 сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах зардлын санал оруулсан ба үүнээс Буянт сум 100 сая, Сагсай сум 80,0сая, Алтанцөгц сум 60,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийлгүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн. Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 7-р багийн нутаг дэвсгэрт 542 га талбай болон 42 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгаврыг хянуулахаар ХББОСЯ-ны мэргэжилтэн /Д.Нямдарь/-т 2024 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр viber-р хүргүүлсэн.	80
БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР							
17	Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомж, норм, нормативын		Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. Барилга байгууламжид биет үзлэг хийж,	“Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд газар хөдлөлийн гамшгийн эсрэг хийж хэрэгжүүлсэн, урьдчилан сэргийлэх	100

	эрсдэлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “Орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх ажлыг зохион байгуулах”.		баримт бичгийн дагуу паспортжуулсан болон хүчитгэсэн барилга байгууламжийн тоо		буулган шинээр барихад шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэж ажлыг эхлүүлэх мөн Газар хөдөлөлтөд тэсвэртэй хүчитгэх шаардлагатай барилга байгууламжийн судалгааг гаргаж, шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэж ажилласан байна Хугацаа: II- IV улиралд	арга хэмжээний тайланг 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ий өдөр №17 дугаартай албан бичгээр болон Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн /Н.Энхжаргал/-д n.enkhjargal@barilga.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлэв. Аймгийн хэмжээнд байгаа барилга байгууламжуудын газар хөдлөлтийн судалгааны мэдээг гаргаж 2024 оын 6-р сарын 3-ны өдрийн 215 тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.	
18	Барилгын үйл ажиллагаанд барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг мөрдүүлэх, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах. Тухайлбал; барилгуудын “Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар”-т “Барилгын дулаан хамгаалалтын норм”-ын шаардлагыг бүрэн хангасан байхаар болон “ногоон” барилгын үзэл баримтлалыг тусган хэрэгжүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан алдагдалгүй “ногоон” үзэл баримтлалыг тусгасан барилга болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, Барилгын норм ба дүрмийн дагуу зураг төсөл боловсруулж, магадлалын дүгнэлтээр баталгаажсан зураг төслийн тоо		Орон сууцны болон бусад төрлийн барилгын норм, нормативын баримт бичгийн мөрдөлт, чанар, аюулгүй байдал сайжирсан байна. Мөн Барилга, байгууламжийн зураг төсөл, ажлын даалгаварт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тусгай шаардлага, холбогдох норм ба дүрэм стандартуудыг тусгаж, хэрэгжүүлэх, хяналт тавин ажилласан байна Хугацаа: I- IV улиралд	2024 оны хагас жилийн байдлаар шинээр барилга баригдахаар төлөвлөгдсөн 26 иргэн, ААН-ийн хүсэлтийн дагуу архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт - Ногоон хөгжлийн бодлого, ногоон барилгын шаардлагыг хэрэгжүүлэх: дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх. - Барилга хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 05-р сарын 31-ны өдрийн 123 дугаар “Барилга, байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүртээмжийг төлөвлөх” /БНБД 31-23-22/ барилгын норм дүрмийг тусган өгч байна. 2024 оны 04-р сарын 18-ны өдөр БХБХ-ийн дарга Х.Асхар “Барилга байгууламжыг ашиглалтад оруулах дүрэм болон барилгын төвөгшил хүчин чадлаар нь ангилах дүрэм” сэдвийн хүрээнд Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт сургалт зохион байгуулсан. Аймгийн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2024 оны 06 сарын 04-нд зохион байгуулсан “Хүний эрхэд суурилсан хот төлөвлөлт” сургалтанд оролцож “Хүний эрх ба хот	100

						төлөвлөлт” сэдвээр шинээр батлагдсан барилгын норм, дүрмийг танилцуулсан. 2024 оны 05-р сарын 20-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын кадастрын зураглал хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий “Эл Эм ланд” болон “Өлгий Ланд” ХХК-уудтай Хот байгуулалтын цахим системийн хөгжүүлэлтийн талаар мэдээлэл өгч, шинээр батлагдсан хот байгуулалтын цахим системийн стандартыг сурталчилан танилцуулаж сургалт зохион байгуулав. 2024 оны 10-р сарын 17-ний өдөр Аймгийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Гамшгийн эрсдэл ба бэлэн байдал” сэдэвт өглөөний уулзалтад “Хот төлөвлөлт ба стандарт” сэдвээр илтгэл бэлтэж оролцон 2024 онд шинээр гарсан дагаж мөрдөн ажиллаж байгаа хууль, дүрэм журам, стандартын талаар танилцуулсан.	
19	Ашиглагдаж байгаа олон нийт, иргэний болон үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн байгууламжуудад шинэчилсэн байдлаар үзлэг, тооллого явуулах.	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Аймгийн хэмжээнд нэгдсэн тоог шинэчлэн гаргасан байна Хугацаа: II- IV улиралд	Ашиглагдаж байгаа олон нийт, иргэний болон үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн байгууламжуудад шинэчилсэн байдлаар үзлэг, тооллого явуулах ажлыг зохион байгуулж төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.	80
20	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн Хэрэгжилтийг хангуулж, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэгдсэн хүснэгтээр гаргаж ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн талаар дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлсөн байна		Зөвшөөрлийн тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, барилга байгууламжийн норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангуулж ажилласан байна. Барилгын үйл	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг Аймгийн Засаг даргын тамгын газар-т 2024 оны 12-р сарын 06-ний өдрийн 493 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2024 онд ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн мэдээллийг Аймгийн ГХБХБГ-ын shilen.gov.mn цахим хаягт	100

					ажиллагаанд норм, нормативын баримт бичгийг мөрдүүлсэн байна Хугацаа: I- IV улиралд	ил тод байршуулсан.	
21	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2021 оны 213 дугаар тогтоолоор баталсан "Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм"- ийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах, зөвшөөрөл олгосон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэгдсэн хүснэгтээр гаргаж ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд тулгуурлан барилгын зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн тоо		Зөвшөөрлийн тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль болон тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан барилга байгууламжийн норм, дүрмийн стандартын шаардлага хангуулж ажилласан байна. Уг ажлыг тоо баримттайгаар, бодитой тайлагнаж, улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй болон ашиглалтад орсон, барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаарх тайланг нэгтгэж ирүүлсэн байна Хугацаа: I- IV улиралд	Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд 2024 оны 1-р улирлын байдлаар барилгын ажил, эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга, байгууламжийн мэдээллийг Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 2-р хавсралтад заасан маягтын дагуу, ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн мэдээллийг, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 3-р хавсралтад заасан маягтаар 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдөр БХТ-ийн Норм нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /Ж.Батсайхан/- д jak.bak8899@gmail.com цахимаар хүргүүлсэн. 2-р улирлын мэдээг 2024 оны 05-р сарын 30-ний өдөр БХТ-ийн норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /О.Ундрах/-д anonym_ou@yhaoo.com хаягаар хүргүүлсэн. 3-р улирлын мэдээг 2024 оны 10-р сарын 01-ний өдөр БХТ-ийн норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /О.Ундрах/-д anonym_ou@yhaoo.com хаягаар хүргүүлсэн. 4-р улирлын мэдээг 2024 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн 495 албан бичгээр БХТ-д хүргүүлсэн. Мэдээллийг нэгдсэн хүснэгтээр гаргаж Аймгийн ГХБХБГ-ын shilen.gov.mn цахим хаягт ил тод байршуулсан.	100
22	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм"-ийн хэрэгжилтийг	Үйл ажиллагаа	Холбогдох мэдээллийн санд тулгуурласан байна. /Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн		Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан барилга байгууламжийн норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангуулж ажилласан байна. Хугацаа: I- IV улиралд	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм"-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа ба Аймгийн Засаг	100

	ханган ажиллаж, тайланг ирүүлэх.		сан/ Уг ажлыг тоо баримттай, үнэн зөв тайлагнаж, зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээллийг маягтын дагуу илүүлсэн байх. /харьяа нутаг дэвсгэр дэх барилга байгууламж/			даргын тамгын газар-т 2024 оны 12-р сарын 06-ний өдрийн 493 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	
23	Барилгын тухай хуулийн 35.1.4-т "тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах барилга байгууламжийн ашиглалтад хяналт тавьж, бүртгэх, паспортжуулах" заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. 2002 оноос өмнөх болон хойших барилга байгууламжийг ангилаж паспортжуулсан байна Хугацаа: I- IV улиралд	2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Барилга, хот байгуулалтын яамны сайдын 259 дугаар тушаалаар баталсан "Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам" шинэчлэгдсэн боловч аймгийн Засаг даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/1060 дугаар захирамжаар орон тооны бус зөвлөл байгуулсан, паспортжуулалтын хийхэд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж авах, бусад шаардлагатай хөрөнгийг одоо хүртэл шийдвэрлэж өгөөгүй тул тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллага сонгон шалгаруулах, зөвлөл байгуулах, зөвлөлийн дотоод журам боловсруулж мөрдөх, паспортжуулах ажил хийх боломж бүрдэхгүй байна.	80
24	Барилга, хот байгуулалтын сайдын "Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам батлах тухай" 2016 оны 180 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Тушаалын хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. Барилга, байгууламжийн хувийн хэргийн бүртгэл сайжирсан байна Хугацаа: IV улиралд	Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам дагуу шинээр ашиглалтад орсон 39 барилга байгууламжуудад барилгын хувийн хэрэг олгон бүртгэлийн мэдээллийн сан үүсгэсэн.	100
25	Барилга, байгууламжийн хувийн хэргийг бүрэн цахимжуулж, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх.	Үйл ажиллагаа	Цахим мэдээллийн санд оруулсан барилга байгууламжийн		Тушаалын хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. Барилга, байгууламжийн хувийн хэргийн бүртгэл бүрэн	Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг цаасан байдлаар нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэсэн. Цахимжуулахад бэлтгэл ажил	100

			хувийн хэргийн тоо		цахимжсан байна. Хугацаа: IV улиралд	хангагдсан.	
26	Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.7 дахь заалтын дагуу барилга байгууламжийн баримт бичгийн шаардлагад нийцээгүй барилга байгууламжийг албадан буулгах арга хэмжээ авч, мэдээллийг БХБЯ-нд хүргүүлж ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Буулгасан барилга байгууламжийн тоо		Хүн амын эрүүл, аюулгүй байх нөхцөл бүрдэнэ. Хугацаа: IV улиралд	Аймгийн төвд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 5 нийтийн орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөлтөд оруулахаар төлөвлөж, 12 айлын Б блокийн орон сууцны барилгыг буулгаж хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар үйлчилгээтэй 56 айлын нийтийн орон сууц шинээр барихаар ЗДТГ, гүйцэтгэгч “Цамбагарав Констракшн” ХХК, иргэдтэй хамтран 3 талт гэрээ байгуулсан ба хуучин барилгыг буулгаж, шаардлага хангасан 9 давхарт 56 айлын орон сууцны барилгын зураг төсөв хийгдэж барилга угсралтын ажил явагдаж байна. Ажлын явц:70%-тай. Баян-Өлгий аймгийн ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын мэдээ, ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай орон сууцны мэдээг маягтын дагуу гаргаж 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр d.undram@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв. Өлгий сумын ундны усны хамгаалалтын бүсэд ойжуулах зориулалт бүхий газар зуухны барилга зөвшөөрөлгүй барьсан тул хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн буулгах арга хэмжээ зохион байгуулж байна	100
27	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам"-ын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Барилгын үйл ажиллагааны осол буурсан байна Хугацаа: II- IV улиралд	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам"-ын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сарын аян-2024" нээлтийг аймгийн хэмжээнд 3 төрийн байгууллагатай хамтран Аймгийн	100

						хөгжимийн драмын театрт 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Нээлтэд 60 гаруй ААНБайгууллагаас 200 гаруй инженер техникийн ажилчид оролцлоо. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын “Барилгын угсралтын болон барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ажил гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад барилга угсралтын ажил болон түүний талбайн орчны аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдалд болзошгүй осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт хийх удирдамж”-ийн дагуу 19 барилга угсралтын ажил, 10 барилгын материалын үйлдвэрт хяналт шалгалт хийж, ХАБЭА мөрдөж ажиллах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгч ажилласан. ХАБЭАхуйн тайланг ХББОСЯ-д 2024 оны 06 сарын 14 өдрийн 250 албан бичгээр хүргүүлсэн.	
28	Барилгын материалын лабораторийн итгэмжлэл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалт, мэргэжилтэй боловсон хүчний ажилласан жил, шинжээчийн сургалтад хамрагдсан эсэх мэдээлэл, сорил шинжилгээний тоо хэмжээ, дүгнэлт бүхий тайланг ирүүлж ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Судалгаа мэдээллийн нэгдсэн бүртгэлтэй болсон байна Хугацаа: 6, 12 дугаар сарын 20-ны дотор	Барилгын материалын лабораторийн итгэмжлэл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ашиглалт, мэргэжилтэй боловсон хүчний ажилласан жил, шинжээчийн сургалтад хамрагдсан эсэх мэдээлэл, сорил шинжилгээний хагас жилийн тайланг ХББОСЯ-д 2024 оны 06 сарын 06-ны өдрийн 236 албан бичгээр, бүтэн жилийн тайланг 2024 оны 11 сарын 27-ны 454 албан бичгээр хүргүүлсэн болно.	100
29	Аймгийн барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг техник тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг зохион байгуулах.	Үйл ажиллагаа			Барилгын материалд хийх шинжилгээний нэр төрөл нэмэгдэж, барилгын материалын чанар сайжирна Хугацаа: I- IV улиралд	2023 оны 12 сард “Азийн мөнгөн булаг” ХХК-тай гэрээ хийж, 2024 оны 1 сард 19.9 сая төгрөгийн 9 төрлийн цемент, керамикийн лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэн авсан. Вакум цонхны тоног төхөөрөмж, Барилгын материалын лабораторийн өргөтгөлийн барилгыг бариулах тухай 2024 оны 11 сарын 08-нд ХББОСЯмны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга	100

						Ц.Ариунсанаа-гаар ахалсан ажлын хэсэгт лабораторийн үйл ажиллагааг танилцуулж, тулгамдаж буй асуудлын талаар саналаа 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ний өдөр aruinsanaa@mudch.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлсэн.	
30	Аймгуудын барилгын материалын лабораторийн ажилчдыг чадавхжуулах сургалтад тогтмол хамруулах	Үйл ажиллагаа	Сургалтад хамруулсан албан хаагчдын тоо		Барилгын материалд хийх шинжилгээний нэр төрөл нэмэгдэж, барилгын материалын чанар сайжирна Хугацаа: I- IV улиралд	БХБЯамны БХТ БМСШИЛабораторийн ахлах шинжээч Энхтуулаас 2024 оны 04 сарын 19-ны өдөр онлайнаар эрдэс хөвөнгийн шинжилгээ хийх аргачлал, стандартын талаар арга зүйн зөвлөлгөө авч ажиллав. Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын БМЛабораторийн шинжээч Ганчимэг 2024 оны 01 сарын 31-нд байгууллагын лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага солилцсон. Лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Гүлжемис 2024 оны 08-р сарын 15-18-ны хооронд Улаанбаатар хотод болсон “Азийн бетоны холбооны Х-хурал”-д амжилттай оролцсон. Мөн 2024 оны 08 сарын 14-нд ХББОСЯамны БХТ-ийн БМСШИЛабораторид “Вакум цонхонд шинжилгээ хийх” дадлагад хамрагдсан.	100
31	Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хүчин чадал, ажиллах хүчний мэдээлэл, үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээ, тусгай зөвшөөрөл, тохирлын гэрчилгээтэй эсэх талаар дэлгэрэнгүй судалгаа гарган хагас, бүтэн жилээр “БХТ” ТӨААТҮГ-т ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Барилгын материал үйлдвэрлэдэг хуулийн этгээдүүдийн үйлдвэрийн хүчин чадал, борлуулалтын орлого		Бодлого төлөвлөлтөд шаардагдах суурь судалгаатай болсон байна. Хугацаа: 6, 12 дугаар сарын 20-ны дотор	Барилгын материалын нийт 30 үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хүчин чадал, тусгай зөвшөөрөл, тохирлын гэрчилгээтэй эсэх талаар дэлгэрэнгүй судалгаа гарган хагас жилийн байдлаар 2024 оны 06 сарын 13-ны 246 албан бичгээр, бүтэн жилийн тайланг 2024 оны 11 сарын 18-нд 433 албан бичгээр БХТөвд хүргүүлсэн.	100
32	Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд илэрцийн судалгаа гаргах, тухайн оны эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг	Үйл ажиллагаа	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд илэрцийн тоо		Барилгын ажилд шаардагдах эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааны аргачлалд тулгуурласан байх	Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 17 орд илэрцийн судалгааг гаргаж хагас жилийн байдлаар 2024 оны 03 сарын 29ны өдөр БХТөвийн мэргэжилтэн	100

	гаргаж, хагас, бүтэн жилээр “БХТ” ТӨААТҮГ-т ирүүлэх.				/харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд/ Хугацаа: II- IV улиралд	e.Bayanmunkh@barilga.gov.mn _ цахим хаягт хүргүүлсэн, бүтэн жилийн байдлаар 2024 оны 11 сарын 18-ны 434 албан бичгээр БХТөвд хүргүүлсэн.	
33	Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын материалын үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнүүдийг Тохирлын үнэлгээнд хамруулан “Тохирлын гэрчилгээ” авах шаардлага тавьж, хээгжилтийг хангуулах	Үйл ажиллагаа	Тохирлын гэрчилгээ авсан бүтээгдэхүүний тоо		Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэх журам”-ын 3.1 заалтын хэрэгжилт хангагданж, орон нутагт бүтээгдэхүүний чанар дээшилнэ. Хугацаа: IV улиралд	2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 2 үйлдвэр “Технологийн заавар”-аа баталгаажуулан, тохирлын гэрчилгээ шинээр авсан ба нийт 6 үйлдвэр тохирлын гэрчилгээг сунгуулсан, аймгийн хэмжээнд нийт 30 үйлдвэр тохирлын гэрчилгээтэй байна	100
34	Барилгын салбарт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” сарын аяны төлөвлөх, аяныг үр дүнтэйгээр зохион байгуулах, хэрэгжилтийн тйалан хүргүүлэх	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Аймгийн хэмжээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн” аян зохион байгуулсан байна. Хугацаа: II- IV улиралд	“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 сарын аян-2024” нээлтийг аймгийн хэмжээнд хөгжимт драмын театрд 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Нээлтэд 40 гаруй ААНБайгууллагаас 200 гаруй инженер техникийн ажилчид оролцлоо. 2024 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн Газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу барилга угсралтын 19, Барилгын материалын үйлдвэрлэх 10 аж ахуйн нэгжид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, барилга угсралтын ажил болон түүний талбайн орчны аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж, хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгч, тухай бүрт нь хугацаандаа зөрчлийг арилгуулан хамтран ажиллав. Байгууллагын вэб хуудасанд “ХАБЭА 3 сарын аян”-ы талаар мэдээллийг 3 удаа байршуулсан , хэрэгжилтийн	100

						тайланг 2024 оны 06 сарын 14 өдрийн 250 албан бичгээр ХББОСЯ-д хүргүүлсэн	
35	Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах зорилгоор барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд барилга угсралтын талбайг камержуулах үүрэг чиглэлийг өгч хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Барилга угсралтын үеийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах Хугацаа: I- IV улиралд	2024 оны 03-р сарын 13-ний өдөр зохион байгуулсан барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр шинээр батлагдсан норм дүрмийн талаар болон “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт” / БНБД 31-24-22/, мөн “MNS7033:2023, Улс, орон нутгийн төсөв болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих бүтээн байгуулалтын мэдээллийн самбарт тавих шаардлага” стандартыг улсын хэмжээнд хэрэглэхээр болсонтой холбоотой сургалт зохион байгуулж барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд танилцуулж барилга угсралтын талбайг камержуулах үүрэг чиглэлийг өгч ажилласан.	100
36	Барилга угсралтын үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг “Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар” MNS:ISO 21500 стандарт, Барилгын чанарын менежментийг тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлах.	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Барилга угсралтын аж ахуйн нэгж, байгууллагууд "Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар" MNS:ISO 21500 стандарт нэвтрүүлсэн байна. Хугацаа: IV улиралд	MNS:ISO 21500 стандарт, Барилгын чанарын менежментийг тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлан, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” 1988 оны 167 дугаар конвенцыг бодлого үйл ажиллагаандаа тусгах, хэрэгжилтийг хангах ажиллаж байна. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам"-ын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сарын аян-2024” нээлтийг аймгийн хэмжээнд 3 төрийн байгууллагатай хамтран хөгжимт драмын театрт 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Нээлтэд 60 гаруй ААНБайгууллагаас 200 гаруй инженер техникийн ажилчид оролцлоо. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын “Барилгын угсралтын болон	100

						барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ажил гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад барилга угсралтын ажил болон түүний талбайн орчны аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдалд болзошгүй осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт хийх удирдамж"-ийн дагуу 19 барилга угсралтын ажил, 10 барилгын материалын үйлдвэрт хяналт шалгалт хийж, ХАБЭА мөрдөж ажиллах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгч ажилласан.	
37	Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 1988 оны 167 дугаар конвенцыг бодлого үйл ажиллагаандаа тусгах, тайланг хүргүүлэх	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		"Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 1988 оны 167 дугаар конвенцыг холбогдох зүйл заалтыг хэрэгжүүлэн ажилласан байна Хугацаа: IV улиралд	ХАБЭАхуйн тайланг ХББОСЯаманд 2024 оны 06 сарын 14 өдрийн 250 албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
38	Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахтай холбогдуулан төлөвлөж буй барилгын газрын асуудлуудыг шийдвэрлэх	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн байна		2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/" төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан шаардлагатай газрын асуудлыг батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж шийдвэрлэж, газрын гэрчилгээг гаргасан байна Хугацаа: IV улиралд	Шинээр барилга барихаар төлөвлөсөн 19 иргэн, ААН-ээс 7 иргэний газар ашиглах зориулалтыг батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө болон төлөвлөж буй барилгатай уялдуулан газрын зориулалтыг өөрчлүүлэн зураг төсөл боловсруулах даалгавар, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар олгосон.	100
39	Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахтай холбогдуулан шаардлагатай техникийн нөхцлийн судалгаа хийж олгох асуудлыг шийдвэрлэх	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн байна		2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/" төсөл арга хэмжээтэй	2024 оны Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 900 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээг эх үүсвэрт холбох ажлын хэсэг байгуулсан. 900 айлын инженерийн шугам сүлжээг /дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах	100

					уялдуулан шаардлагатай техникийн нөхцлийг олгох асуудлыг шийдвэрлэх Хугацаа: IV улиралд	татуурга, цахилгаан хангамж/ эх үүсвэрт холбох. Дулааны 2-р эх үүсвэр бий болгох судалгааны ажил хийгдэж байна.	
40	Барилга байгууламжийн зураг төслийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг холбогдох норм, дүрмийн дагуу тухайн сум, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж, батлах, тайлан мэдээг улирал тутам ирүүлэх	Үйл ажиллагаа	Батлагдсан барилга байгууламжийн зураг төслийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын тоо		2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/" төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөж буй барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангуулж баталсан байна Хугацаа: IV улиралд	2024 оны байдлаар 26 барилга байгууламжид архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 6 зураг төсөл боловсруулах даалгавар олгосон.	
41	Төлөвлөгдөж буй барилга байгууламжийн төсөл арга хэмжээний зургийн даалгаварыг холбогдох норм, дүрмийн дагуу тухайн сум, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж батлах, тайлан мэдээг улирал тутам ирүүлэх	Үйл ажиллагаа	Батлагдсан зургийн даалгавар тоо		2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/" төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөж буй барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангуулж баталсан байна Хугацаа: I улиралд	2025 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөж буй 3 барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг холбогдох норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангуулан боловсруулж олгосон.	
42	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгт сурч боловсроход шаардлагатай орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Аймгийн тусгай хэрэгцээтэй сургуулийн сурагчдын хэрэгцээнд нь тохирох ном, сурах бичиг, гарын авлага,	Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2024 оны 06 сарын 04-нд зохион байгуулсан “Хүний эрхэд суурилсан хот төлөвлөлт” сургалтанд оролцож, “Хүний эрх ба хот төлөвлөлт” сэдэвт	100

	үзүүлэх /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2/				материал, тусгай хэрэглээний сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлсэн байна Хугацаа: I улиралд	итгэлийг танилцуулсан болно.	
43	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөлийг сайжруулах, орон сууц, олон нийтийн барилга, байгууламж, дэд бүтцийн байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх, салбарт тэдний оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд холбогдох арга хэмжээг авах /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8, 9, 17 дугаар зүйл/	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2024 оны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлсэн байна. Хугацаа: I- IV улиралд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр төлөвлөгөөг 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/18 дугаар газрын даргын тушаалаар батлуулан эхний хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 208 дугаар албан тоотойр БХБЯ-д хүргүүлсэн. Бүтэн жилээр 2024 оны 11-р сарын 27-ний өдрийн 458 дугаар албан бичгээр төлөвлөгөөний биелэлтийг ХББОСЯ-д хүргүүлсэн. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2024 оны 06 сарын 04-нд зохион байгуулсан “Хүний эрхэд суурилсан хот төлөвлөлт” сургалтанд оролцож, “Хүний эрх ба хот төлөвлөлт” сэдэвт итгэлийг танилцуулсан болно.	100
44	Засгийн газрын 2019 оны 70 дугаар тогтоолоор баталсан Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын 2.2.5. “эх орны эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг үр ашигтай, зохистой ашиглах замаар импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бүсчлэн хөгжүүлэх” зорилтын хүрээнд орон нутагт шинээр байгуулах шаардлагатай барилгын материалын үйлдвэрийн төслийг дэмжих	Үйл ажиллагаа	Шинээр ашиглалтад орсон барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тоо		Аймгийн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай үндсэн нэр төрлийн барилгын материалыг орон нутгаас хангах Хугацаа: I- IV улиралд	Аймгийн хэмжээнд тусгай зөвшөөрөлтэй 12, Тохирлын гэрчилгээтэй 30 үйлдвэр ажилладаг бөгөөд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 12 чиглэлийн хүрээнд 30 үйлдвэр ажилладаг ба төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан, элс, хайрга, дайрга, сийрмэг бетон, керамик тоосго, хуванцар, цонх хаалга, полиуретан, боржин чулуу, бетон тоосго, блок зэргийг аймагтаа үйлдвэрлэж байна. 2024 онд полистрол блокны 1 үйлдвэр ашиглалтад орсон. Ховд аймгийн Жаргалант сумын тусгай зөвшөөрөлтэй бетон зуурмагийн үйлдвэр “Нью минерал” ХХК нь тус аймгийн Өлгий сумд бетон зуурмагийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж бетон зуурмагийг нийлүүлж эхэлсэн байгаа. Тус үйлдвэрүүдэд тухай бүр мэргэжил	100

						арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж байна.	
НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР							
45	Сууц өмчлөгчдийн холбоодын бүртгэл, мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, тухай бүр баяжилт, хөтлөлтийг гүйцэтгэх	Үйл ажиллагаа	Бүртгэлд шинээр болон шинэчлэн бүртгэгдсэн Сууц өмчлөгчдийн холбооны тоо		Үйл ажиллагаа явуулж буй Сууц өмчлөгчдийн холбоодын талаарх бүртгэл, мэдээллийг мэдээллийн сангийн бүртгэл хөтлөгдөж, баяжилт хийгдсэн байна Хугацаа: IV улиралд	2024 оны 03 дугаар сарын 07-ний өдөр №103 дугаартай албан бичгээр www.mcis.gov.mn цахим мэдээллийн санг хөтлөх эрхийг нээж өгөх талаар БХТ-д хүсэлт тавьсан байгаа. 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр № 126 тоот албан бичгээр “Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежмент”-ийн тухай хуулийн төслийг судлан үзэж, СӨХ-ийн талаар холбогдох саналуудаа аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлэв.	90
46	Шинээр ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны байшинд хамаарах инженерийн түгээх сүлжээг орон нутгийн өмчид бүртгэж авах, шугам сүлжээний ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулах ажлыг шуурхай, чирэгдэлгүй зохион байгуулах.	Үйл ажиллагаа	Орон нутгийн өмчид шинээр бүртгэж авсан шинээр нийтийн зориулалттай орон сууцны байшинд хамаарах инженерийн түгээх сүлжээний мэдээлэл		Түгээх сүлжээг орон нутгийн өмчид бүртгэж, ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулсан байх Хугацаа: IV улиралд	2024 онд Өлгий сумын 5-р багт шинээр ашиглалтад орсон 29 айлын “Ойтол апартментс”, 13-р багт 25 айлын “Залуус Хотхон-2”, 13- багт 8 айлын “Асу Хотхон”, 5-р багт 21 айлын “Самал Хотхон” зэрэг орон сууцны барилгад хамаарах инженерийн түгээх сүлжээг орон нутгийн өмчид бүртгэж авах, шугам сүлжээний ашиглалтыг “СУАТ” ХХК, “ЭрчимБаян-Өлгий” ХК, Цахилгаан, шугам сүлжээний газар зэрэг мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулах ажлыг тус тус зохион байгуулсан. Баян-Өлгий аймгийн ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын мэдээг маягтын дагуу гаргаж 2024 оны III улирлын байдлаар нэгтгэн 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр d.undram@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв.	100
47	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 17, 18, 19 дүгээр зүйлд заасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		1.Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт; 2. Хуулийн 17, 18 дугаар зүйлийн заалтууд; 3. Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Өлгий сумын 2, 8-р багуудад 2024 онд шинээр Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам тавигдаж, Өлгий сумын 8-р багт Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам барих ажил болох 1365м урттай цэвэр усны хангамжийн	100

				заалтыг тус тус хэрэгжүүлсэн байна. 4. Инженер, техникийн ажилтан, ажиллагсдын тогтвор суурьшилтай, хариуцлагатай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. 5.Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, ажлын байрны орчин нөхцлийг сайжруулсан байна. 6. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн байгууламжид унд ахуйн усыг халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж, ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэгдээд гарч буй усыг халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжийг орон нутгийн хөрөнгөөр суурилуулсан байна. 7. Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулсан байна 8. Монгол Улсын Их хурлын 52 дугаар тогтоолоор баталсан "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд хүн амын унд, ахуйн усны чанарын асуудлыг бодлогын түвшинд авч үзэн, хэрэгжүүлэх Хугацаа: IV улиралд	шугам сүлжээ “Иел” ХХК гүйцэтгэж, захиалагчийн техник хяналт хийж ажилласан. 2024 оны 10-р сарын 03-ний өдөр ББКД :83-05-24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан. Нийт 12 сум, 1 тоосгоноос 10 сум нийтийн халаалтад холбогдсон. Сумдын дулаан хангамжийг: Өлгий сум “ЭрчимБӨ” ХК Алтай сум – “Нур төрө” ХХК Алтанцөгц сум – “Жибек Жолы” ХХК Бугат сум - “Ахниет” ХХК Баяннуур сум - “Киели жүйрик” ХХК Буянт сум – “Ахбейл” ХХК Дэлүүн сум– “Жанат” ХХК Толбо сум - “Агайын” ХХК Улаанхус сум– “Жанат” ХХК Сагсай сум – “Каде” ХХК Цэнгэл сум– “Агайын” ХХК Цагааннуур тосгон- “Нур-Думан” ХХК үйл ажиллагаа явуулж байна. Ногооннуур сумын дулаан хангамжийг шинээр барих зураг төсөл нь хийгдэж байна. 2024 оны 09-р сарын 27-ний өдөр Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2024 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 2024/02 дугаартай албан даалгаврын биэлэлтийн тайланг гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлэв. Баян-Өлгий аймагт Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 4200 м³хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж шинээр баригдаж байгаа. Ажлын явц: 45%. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд 900,1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам, сүлжээ болон барилга байгууламж	
--	--	--	--	--	---	--

						баригдсан. Цаашид эх үүсвэрт холбох шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэхээр 2025 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах санал оруулсан. Цахилгааны эх үүсвэрт холбохоор Цахилгаан шугам, сүлжээний газартай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар хамтран зургийн даалгавар боловсруулж ажлын зураг хийлгэхээр ажиллаж байна.	
48	УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоол, "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020- 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"- ийн 6.2.7-д "Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, "Сумын хөгжил" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ	Үйл ажиллагаа	1. Шинээр иж бүрэн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай болсон сумдын тоо 2. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан сумдын тоо 3. Шинээр төвлөрсөн инженерийн хангамжид холбогдсон гэр хорооллын айл өрхийн тоо		1. Төвлөрсөн шугам сүлжээтэй сумдын гэр хорооллын айл өрхийг ус, дулаан, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбосон байна. 2. "Сумын хөгжил" төслийн хүрээнд 1-2 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулсан байна. 3. 900/1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний дутуу ажлыг дуусгах хөрөнгийг 2024 оны төсвийн тодотголоор буюу 2025 оны Улсын төсөвт бүрэн тусгагдсан байна Хугацаа: IV улиралд	1.2024 онд шинээр Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам тавигдаж, Өлгий сумын 8-р багт Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам барих ажил болох 1365м урттай цэвэр усны хангамжийн шугам сүлжээ "Иел" ХХК гүйцэтгэж, захиалагчийн техник хяналт хийж ажилласан. 2024 оны 10-р сарын 03-ний өдөр ББКД :83-05-24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан. 2.Цэнгэл сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2015 онд батлагдсан ба 2024 оны байдлаар тодотгол хийгдэж байна. Улаанхус сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд бас тодотгол хийлгэж байна. Ногооннуур, Сагсай, Буянт сумдад, Цагааннуур /тоосгон/-д хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэж байна. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан нийтийн халуун усны барилга байгууламжийн судалгааг маягтын дагуу боловсруулж 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ний өдөр №132 тоот албан бичгээр болон d.undram@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв 3.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд 900,1000 айлын орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам, сүлжээ болон барилга байгууламж баригдсан. Цаашид эх үүсвэрт холбох	100

					шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэхээр - 2025 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын бодлого, чиглэл, зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтад - Азийн хөгжлийн банкны “Аймаг, сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд тус тус санал оруулсан. Цахилгааны эх үүсвэрт холбохоор Цахилгаан шугам, сүлжээний газартай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар хамтран зургийн даалгавар боловсруулж ажлын зураг хийлгэхээр ажиллаж байна.	
49	Засгийн газрын 2019 оны 474-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, биелэлтийг гаргаж ирүүлэх	Үйл ажиллагаа	1. Сумдын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн ашиглалт үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулсан сумдын тоо 2. Шинээр бий болсон болон үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон нийтийн халуун усны төвийн тоо 3. Хөрсний бохирдолгүй нүхэн жорлонгийн тоо 4. Сумын нийтийн аж ахуйн	Иргэд мэргэжлийн байгууллагаар ус, дулаан хангамж, ариутгах татуурга, нийтийн халуун усаар үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдэж, хөрсний бохирдол буурсан байна Хугацаа: IV улиралд	1. Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажил 2023 оны 8 сараас эхэлсэн бөгөөд 2025 онд дуусгах гэрээтэй төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Ажлын явц: 45%-тай. 2. “Сумын хөгжил: Инженерийн төсөл дэд бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан нийтийн халуун усны барилга байгууламжийн судалгааг 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр n.khuslen@barilga.gov.mn цахим хаягаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 3. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-тай хамтран улсын хэмжээнд 819 ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг шинэчилж ариун цэврийн байгууламжтай болгох төсөл хэрэгжүүлж байгаа.	100

			байгууллагад ажиллах инженер техникийн ажилтан бэлтгэн сургаж дадлагажуулсан хүний тоо 5. ХСУХАТАУ33-өөр цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тарифыг батлуулсан сумдын тоо			Тус төслийн хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн Бугат, Булган, Буянт, Сагсай, Алтай, Алтанцөгц, Дэлүүн, Баяннуур, Улаанхус сумын 53 объектын ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэх юм. 1-р ээлж Алтай, Буянт, Баяннуур, Дэлүүн, Улаанхус сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийг “Мурап” ХХК гүйцэтгэж 2024 онд ашиглалтад оруулсан. 2-р ээлж “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК хийж гүйцэтгэж 2022 онд ашиглалтад өгсөн. 3-р ээлж Алтай, Булган, Толбо сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийг “Пломбинг дэволюмент” ХХК хийж гүйцэтгэж, Булган Толбо сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар сольж ашиглалтад оруулсан. Ажлын явц 90%-тай байна. 4-р ээлж Өлгий сумын 1-р сургууль, 2-р сургууль, Ногооннуур 9-р баг, Баяннуур Цагаан арал, Сагсай Даян багийн сургууль, Алтай Улаан хад багийн ариун цэврийн байгууламжийг “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК гүйцэтгэж 2024 онд ашиглалтад оруулсан. 4. “СУАТ” ХХК-ийн ус суваг, ариутгах татуургын инженер Ж.Адалбек горилох, “СУАТ” ХХК-ийн ус суваг, ариутгах татуургын инженер Ш.Кажымурат горилох, “Агайын” ХХК-ийн дулааны инженер Д.Тилеуберди горилох зэрэг орон нутгийн инженер техникийн ажилтнууд мэргэшсэн инженерийн зэрэг сунгуулах, горилох багц цаг тооцох БХТ-ийн сургалтад хамрагдсан. 5. Цэнгэл сумын цэвэр, бохир усны хангамжийг “Цэнгэл бөх” ХХК хариуцдаг ба 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ний өдөр БХТ, ГХБХБГ-ын
--	--	--	---	--	--	--

						холбогдох хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нар хуралдаж үйлчилгээний үнэ тариф батлуулж ашиглагч байгууллагад төсвийн тодотголоор ашиглалтын зардалыг бүрэн тусгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Өлгий сумын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тарифыг ХСУХАТАҮЗХ-ны 2023 оны 08 дугаар сарын 15-ний өдөр №87 дугаартай тогтоолоор шинэчлэн батлуулан 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа.	
50	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах хорооноос өгсөн зөвлөмжийн дагуу Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжилтийг хангах	Үйл ажиллагаа	1. Ундны усны судалгаанд хамрагдсан сумдын тоо 2. Ундны усны мэдээллийн санд бүртгэгдсэн усны эх үүсвэрийн тоо		Аймгийн хэмжээнд ундны усны чанарын судалгааг хийлгэж, үүнд үндэслэн ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг шинэчлэн сайжруулсан байна Хугацаа: IV улиралд	Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 07-р сарын 16-ны өдрийн А/561-тоот захирамжаар Өлгий сумын хүн амын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах ажлын хэсэг байгуулсан ба уг захирамжийн 2-р хавсралтын дагуу Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлуулан “СУАТ” ОНӨҮГ хэрэгжүүлэн ажилласан. 2020 оноос хойш уг төлөвлөгөө шинэчлэгдээгүй ба Эрүүл ахуйн байцаагч нар жил бүр өөрийнхөө ажлын хүрээнд хяналт шалгалтаа хийж ажилласан байна. Одоогоор “Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах өмнөх төлөвлөгөөгөө шинэчлэх” ажлуудыг зохион байгуулан аймгийн ГХБХБГ, “СУАТ” ХХК нар 2025 онд төлөвлөгөө боловсруулахаар болсон.	100
51	Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн хүрээнд сумдын усны үйлчилгээний үнэ тарифыг батлуулж, Хууль зүйн яамны хэм хэмжээний актын улсын бүртгэлд бүртгүүлэх.	Үйл ажиллагааны зардлаар	Усны үйлчилгээний үнэ тарифыг батлуулсан сумдын тоо		Бүх сумдын усны үйлчилгээний тарифыг ХСУХАТАҮЗХ-ны тогтоолоор батлуулах Хугацаа: IV улиралд	Цэнгэл сумын цэвэр, бохир усны хангамжийг “Цэнгэл бөх” ХХК хариуцдаг ба 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ний өдөр БХТ, ГХБХБГ-ын холбогдох хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нар хуралдаж усны үйлчилгээний үнэ тариф батлуулж ашиглагч байгууллагад төсвийн тодотголоор ашиглалтын зардалыг бүрэн тусгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Өлгий сумын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тарифыг ХСУХАТАҮЗХ-ны 2023 оны 08 дугаар	100

						сарын 15-ний өдөр №87 дугаартай тогтоолоор шинэчлэн батлуулан 2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаа.	
52	Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Хүрээлэн байгаа орчин, Усны чанар, Хаягдал ус, Ерөнхий шаардлага. "MNS4943:2015" стандартын шаардлага хангаж ажилласан байна		1.Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд шинээр баригдаж буй бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулж ажилласан байна. 2. Орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи бүхий шинэ цэвэрлэх байгууламжид ажиллах инженер. техникийн ажилтан ажиллагсдыг сургаж дадлагажуулах, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлж инженер техникийн ажилтны нөөцтэй болсон байна 3.Цэвэрлэх байгууламжинд ажиллахаар сургагдсан инженер, техникийн ажилтнуудыг тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцлөөр ханган ажиллана. 4. MNS:6561 стандартын шаардлага хангаагүй хаягдал ус нийлүүлдэг үйлдвэр аж ахуйн нэгжид урьдчилсан цэвэрлэх байгууламж суурилуулах арга хэмжээ авч ажиллах 5.Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын жилийн үйл ажиллагааны зардлын эх үүсвэрийг	Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажл 2023 оны 8 сараас эхэлсэн бөгөөд 2025 онд багтаан дуусгах гэрээтэй төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Тус ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Арманаар ахлуулсан ажлын хэсэг орон нутгийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа ба ээлжит хуралаа 2024 оны 05-р сарын 31-ний өдөр цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийн явц байдал, цаашид анхаарах асуудал болон Өлгий сумын хун амын өсөлт, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хүрээнд төлөвлөгдөж буй болон шинээр баригдаж буй үйлчилгээний болон орон сууцны барилгууд, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцэж тулгамдаж буй асуудлуудыг тавьж, хамтран холбогдох дэд байгууллагуудад уламжлахаар боллоо. Барилга угсралтын ажил дуусаж ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд зорилтот заалтуудын дагуу төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулахаар аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ болон аймгийн ГХБХБГ-ын зүгээс хяналт тавьж ажиллаж байна.	100

					шийдвэрлэсэн байна. 6.Шинээр баригдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад орсны дараа ашиглалтын явцад хог хаягдлыг хаях цэг, ландфил байгуулах, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх. 7.Шинээр баригдаж байгаа Польшийн засгийн газрын нөхцөлт зээлийн хүрээнд баригдаж байгаа Цэвэрлэх байууламж ашиглалтад орсоноор зээл төлөлтийг орон нутаг төлнө Хугацаа: IV улирал		
53	Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.11-т “Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттайгаар бууруулах арга хэмжээг авах, шаардагдах зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга шийдвэрлэх”-ээр заасан хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нүхэн жорлон угаадасны нүх. Техникийн шаардлага “MNS 5924:2015” стандартын шаардлагыг хангасан нүхэн жорлон угаадасны нүхний тоо		1.Аймгийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тооллого зохион байгуулж, мэдээллийн сан үүсгэж үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан байна. 2.Судалгаанд үндэслэн “Нүхэн жорлон угаадасны нүх. Техникийн шаардлага. MNS 5924: 2015” стандартын шаардлагад нийцсэн жорлонг суурилуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. 3.Хэрэгжилтийн мэдээ, тайланг хагас, бүтэн жилээр ирүүлсэн байна. Хугацаа: IV улиралд	Алтай, Буянт, Баяннуур, Дэлүүн, Улаанхус сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийг “Мурап” ХХК гүйцэтгэж 2024 онд ашиглалтад оруулсан. 2-р ээлж “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК хийж гүйцэтгэж 2022 онд ашиглалтад өгсөн. 3-р ээлж Алтай, Булган, Толбо сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийг “Пломбинг дэволюмент” ХХК хийж гүйцэтгэж, Булган Толбо сумуудын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар сольж ашиглалтад оруулсан. Ажлын явц 90%-тай байна. 4-р ээлж Өлгий сумын 1-р сургууль, 2-р сургууль, Ногооннуур 9-р баг , Баяннуур Цагаан арал, Сагсай Даян багийн сургууль, Алтай Улаан хад багийн ариун цэврийн байгууламжийг “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК гүйцэтгэж	100

						2024 онд ашиглалтад оруулсан.	
54	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлыг хэрэгжүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны шинээр баригдсан ариун цэврийн байгууламжийн тоо		Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солигдсон байна.	Баян-Өлгий аймгийн 12 сумд уг төсөл хэрэгжиж байгаа ба нийт 19 сургууль, 22 дотуур байр, 10 цэцэрлэгийн байрт нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийг 1,2,3-р ээлж “Мурап” ХХК, “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК, “Пломбинг дэволюмент” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. 4-р ээлж Өлгий сумын 1-р сургууль, 2-р сургууль, Ногооннуур 9-р баг , Баяннуур Цагаан арал, Сагсай Даян багийн сургууль, Алтай Улаан хад багийн ариун цэврийн байгууламжийг “Тунгалаг Буянт Дуут” ХХК гүйцэтгэж 2024 онд ашиглалтад оруулсан.	100
55	Ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг боловсруулж, эрсдлийн үнэлгээ хийх.	Үйл ажиллагааны зардлаар	Эрсдэлийн үнэлгээ -1 Ус бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн ашиглалтад оруулсан урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн тоо		ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмжийн дагуу 6 модуль бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн байна. Мөн ус бохирдуулагч үйлдвэрүүдийг урьдчилан цэвэрлэх байгууламжтай болгох. Хугацаа: IV улиралд	2023 онд “СҮАТ” ХХК нь Байгаль орчин менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж 2024 оноос эхлэн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. БЕГ-тай хамтран 2024 оны 03-р сарын 28-ны өдөр аймгийн сургууль, цэцэрлэг, дотор байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн шаардалга хангасан ариун цэврийн байгууламжаар солих төсөлд тулгамдаж байгаа асуудлуудын талаар ашиглагч, захиалагч, гүйцэтгэгч нарыг оролцуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдөр онлайнаар сургалт зохион байгуулж нүхэн жорлонг буулгаж хөрсний бохирдлын ариутгал хийх талаар ашиглагч байгууллагуудад зөвлөмж өгсөн.	100
56	Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай” Засгийн газрын 2012 оны 209 дүгээр тогтоолыг орон нутагт хэрэгжүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Төсөвт тусгагдсан хөрөнгийн хэмжээ Хугацаа: IV улиралд	Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай” Засгийн газрын 2012 оны 209 дүгээр тогтоолыг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар СҮАТ ХХК-ийн зүгээс төсөвт тусгуулахаар санал боловсруулан ажиллаж байна.	
57	Улсын төвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх инженерийн дэд бүтцийн төсөл, арга, хэмжээ, түүний санхүүжилтийн саналыг тухайн сум, суурины	Үйл ажиллагаа	Багц саналын тоо		Шаардагдах хөрөнгө, санхүүжилтийн тооцоо, судалгаа бүхий саналыг боловсруулан БХБЯ-нд ирүүлсэн байна Хугацаа: II улиралд	2024 оны 05-р сарын 28-ний өдөр Засаг даргын тамгын газарт аймгийн төвийн болон сумдын төвийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний судалгааг хийж, зураг төсөв боловсруулахад шаардагдах	100

	инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн өнөөгийн байдал, боловсруулж батлуулсан ТЭЗУС, ТЭЗҮ, зураг төсөлд үндэслэн тооцож ирүүлж байх, Ингэхдээ сум, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа хийх, зураг төслийг боловсруулах, зөвшилцөх шатанд мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг сайтар тусган аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн байх					хөрөнгө, санхүүжилтийн тооцоог хүргүүлсэн. Орон нутгийн хөгжлийн төвүүдийн болон орон нутгийн хөгжлийн төвд таталцах сум суурины инженерийн дэд бүтцийн судалгааг хавсралтын дагуу гаргаж ХББОСЯ-ны мэргэжилтэн Өлзийутас-т 2024 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр ulziutas@mudch.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлэв. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын салбарын бодлого, чиглэл, зорилтын талаар гэрээнд тусгуулах санал болон хөрөнгө оруулалтын саналаа 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлсэн.	
58	Аймаг, сум, суурины инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний /ус, дулаан, цахилгаан хангамж, ариутгах татуурга, үерийн хамгаалалтын далан, суваг г.м/ тоо хэмжээ, хүчин чадал, ашиглалт, үйлчилгээний түвшингийн өнөөгийн байдлыг /чанар, насжилтыг/ тодорхойлсон судалгаа, мэдээллийг БХБЯ-ны Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт ирүүлэх	Үйл ажиллагаа	Судалгаанд тусгагдсан инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний тоо хэмжээ, хүчин чадал, ашиглалт, үйлчилгээний хугацааны талаарх мэдээлэл		Аймаг, сум, суурины инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний /ус, дулаан, цахилгаан хангамж, ариутгах татуурга, үерийн хамгаалалтын далан, суваг, г.м/ тоо хэмжээ, хүчин чадал, ашиглалт, үйлчилгээний түвшингийн өнөөгийн байдлыг /чанар, насжилтыг/ тодорхойлсон судалгаа хийгдсэн байна Хугацаа: IV улиралд	Аймаг, сумдын инженерийн дэд бүтцийн судалгааг 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар хавсралт маягтын дагуу бөглөж 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдөр албан бичгээр болон s.ankhtuya@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв. Орон нутгийн хөгжлийн төвүүдийн болон орон нутгийн хөгжлийн төвд таталцах сум суурины инженерийн дэд бүтцийн судалгааг хавсралтын дагуу гаргаж ХББОСЯ-ны мэргэжилтэн Өлзийутас-т 2024 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр ulziutas@mudch.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлэв. Аймаг, сумдын инженерийн дэд бүтцийн судалгааг 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хавсралт маягтын дагуу бөглөж 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдөр s.ankhtuya@barilga.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлэв	100

59	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд аймаг, сумдад шинээр болон шилжиж хийгдэхээр тусгагдсан Инженерийн хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт, үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах, ажлын үр дүнг тайлагнах	Үйл ажиллагаа	Ашиглалтад өгсөн шугам, сүлжээний уртын хэмжээ.		Инженерийн хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн байна. Аймаг бүрт иргэдийг орон сууцжуулах төсөл хэрэгжих, хүн амын ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл, хот, суурин газар өргөжин тэлэх боломж бүрдсэн байна. ажлын үр дүнг тайлагнасан байна. Хугацаа: II-IV улиралд	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 8-р багт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам барих ажил” болох 1365м урттай цэвэр усны хангамжийн шугам сүлжээний ажлыг “Иел” ХХК гүйцэтгэж, захиалагчийн техник хяналт хийж ажилласан. 2024 оны 10-р сарын 03-ний өдөр ББҚД :83-05-24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан. “ЭрчимБаян-Өлгий” ХК 2023 онд аймгийн төвд компанийн хөрөнгөөр нийт 1 тербум төгрөгийн санхүүжилтээр шугамын засвар ажил, шинэчлэл хийж ажилласан. 2024 онд нийт 2000м шинээр шугам тавигдсан.	100
60	Инженерийн хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтыг сайжруулах замаар аймаг бүрд гэр хорооллын 150- аас доошгүй өрхийг инженерийн хангамжид холбож, орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Төслийн хэмжээнд ИШС-д холбогдсон айл өрхийн тоо		Аймгуудын хэмжээнд гэр хорооллын 150 өрх инженерийн сүлжээнд холбогдож, орон сууцны нөхцөл нь сайжирсан байна. Хугацаа: IV улиралд	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 8-р багт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Гэр хорооллын усан хангамжийн шугам барих ажил” болох 1365м урттай цэвэр усны хангамжийн шугам сүлжээний ажлыг “Иел” ХХК гүйцэтгэж, захиалагчийн техник хяналт хийж ажилласан. 2024 оны 10-р сарын 03-ний өдөр ББҚД :83-05-24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан. 2024 оны байдлаар гэр хорооллын 35 айл өрх ИШС-д холбогдсон.	100
61	Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21.1.15-д хаягдал ус зайлуулах байгууламж, үерийн далан, суваг тэдгээрт хамааралтай барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалт, хяналт нь аймгийн чиг үүрэгт хамаарах тул гамшгаас хамгаалах далан, сувгийг төлөвлөх, ашиглах, ашиглалтад байгаа үерийн далан суваг, борооны ус зайлуулах сувгийн засвар	Үйл ажиллагаа	Үерийн далан, суваг, уртын хэмжээ		Үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийг нэмэгдүүлэх, засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээг хийснээр иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна Хугацаа: IV улиралд	“Шар усны үер, үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах хэрэгжүүлэх тухай” албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах тайлан, хяналт шалгалтын танилцуулгыг Улсын онцгой комиссын Ажлын алба ХББОСЯ-ны мэргэжилтэн С.Болороо-д сар бүр тайлагнаж, биелэлтийг албан бичгээр болон boloroo.s@mcud.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлсэн. Уг албан даалгаврын хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2024 оны 03-р сарын 01-ний өдрийн А/155 дугаартай захирамжаар Өлгий сумын	100

	үйлчилгээ, лаг хагшаасыг тогтсон хугацаанд цэвэрлэдэг байх, цаашид ашиглалт, үйлчилгээ хариуцах байгууллагыг тодорхой болгон, үерийн эрсдэлээс сэргийлэх					хэмжээнд үерийн далан, суваг, шуудууны хэвийн ашиглалтыг хангуулах, гарсан эвдрэл гэмтлийг засварлах, Ховд голын эрэг дагуух үерийн даланд үзлэг шалгалт, шинээр далан барих, хүчитгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулсан. Уг ажлын хэсэг Өлгий сумын хэмжээнд үзлэг шалгалт хийж, тооцоо судалгааг гарган Ховд голын эрэг дагуу даланг барих ажлыг зохион байгуулж, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 155 сая төгрөг шийдвэрлэсэн. Нийт 4,4 км урттай шороон далан ба Зэвсэгт хүчний барилгын 340-р анги гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. Мөн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Өлгий сумын 9 байршилд үерээс хамгаалах далан, усан сан-15000м ² хүчин чадал бүхий үерийн уснаас хамгаалах зориулалттай байгууламжийг "Тэнэгэр Алтан Тоосго" ХХК гүйцэтгэж, 2024 оны 09 сарын 18 - ны өдөр БАД-83-01/24 дугаартай улсын комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад оруулсан.	
62	Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тогтмол шинэчлэл хийх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах,	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Аймгийн хэмжээнд "Байр зүйн дэвсгэр тоон зураг, дэд бүтцийн мэдээллийн сан" болон "Хот байгуулалтын мэдээллийн сан"-д хот суурин газруудын газар дээрх болон газар доорх инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний мэдээллээр тогтмол баяжилт хийх ажлыг зохион байгуулж, бүтэн жилээр тайлагнасан байна Хугацаа: IV улиралд	Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тогтмол шинэчлэл хийх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2024 оны бүтэн жилийн байдлаар байр зүйн дэвсгэр тоон зураг ирээгүй байна.	100
63	Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг мэдээллийн санд оруулж, мэдээллийн	Үйл ажиллагаа	Орон нутгийн өмчид шинээр бүртгэсэн барилга		Хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж	Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг мэдээллийн санд оруулан ажиллаж байна. Бугат сумын дулаан хангамжийн шугам	100

	сангуудыг нэгтгэж, хамгаалалтын зурваст газар олгогдохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, ажлыг зохион байгуулах.		байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээн, мэдээллийн санд оруулсан шугам сүлжээний урт		ажилласан байна. Хугацаа: IV улиралд	сүлжээг мэдээллийн санд оруулсан.	
64	Аймгийн хэмжээнд үерийн эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэх. Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний эрэмбийг тогтоох, барьж байгуулах шаардлагатай үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, иргэдийг үерийн эрсдэлээс хамгаалах ажлыг зохион байгуулах	Үйл ажиллагаа	Үерийн далан, суваг, уртын хэмжээ		Үерийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэж шаардлагатай үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг нэмэгдүүлж, иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна Хугацаа: IV улиралд	Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумыг үерээс хамгаалах даланг барих ажлыг үйлдвэрийн бүсийн болон Өлгий хотыг тойрон явах Олон улсын зам дагуух үерийн ил болон далд далан сувгийн ажил, мөн Өлгий сумын 13 дугаар багийн үйлдвэрийн бүсээс Өлгий сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрээр дамжин Ховд гол руу цутгах далд болон ил суваг хийх ажил хамрагдсан байна. Нийт үерийн усны хамгаалалтын ил болон далд сувгийн урт нь 15,3 км газрыг хамрагдсан ба эхний ээлжид “Агайын” ХХК 2,9 км даланг барьж 2023 оны 10-р сард ашиглалтад оруулсан. Үлдсэн 12,5 км даланг “Нью констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын явц: 82%-тай. Өлгий сумын В хэсэг буюу Ховд голын хойд хэсэгт нийт 8,2 км, мөн Г хэсэг буюу Бугат сумыг үерээс хамгаалах 4 км далан сувгийг тус тус барих шаардлагатай.	100
65	Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах	Үйл ажиллагаа	Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		1.Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан байна 2. Орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи бүхий шинэ цэвэрлэх байгууламжид ажиллах инженер, техникийн ажилтан ажиллагсдыг сургаж дадлагажуулах, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх давтан сургалтад	Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажил 2023 оны 8 сараас эхэлсэн бөгөөд 2024 оны 12 сард багтаан дуусгах гэрээтэй төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Арманаар ахлуулсан ажлын хэсэг орон нутгийн зүгээс дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа ба ээлжит хуралаа 2024 оны 05-р сарын 31-ний өдөр цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийн явц байдал, цаашид анхаарах асуудал болон Өлгий сумын хун амын өсөлт, хотын	100

					хамруулж, инженер техникийн ажилтны нөөцтэй болсон байна 3. Цэвэрлэх байгууламжид ажиллахаар сургагдсан инженер, техникийн ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлөөр ханган ажиллана 4. Цэвэрлэх байгууламжийн ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийг тогтоолгож, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны өвөл, зуны хувцас, хамгаалах хэрэгслээр ханган, цалин хөлсийг нэмэгдүүлнэ 5. MNS:6561 стандартын шаардлага хангаагүй хаягдал ус нийлүүлдэг үйлдвэр аж ахуйн нэгжид урьдчилсан цэвэрлэх байгууламж суурилуулах арга хэмжээ авч ажиллах	хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хүрээнд төлөвлөгдөж буй болон шинээр баригдаж буй үйлчилгээний болон орон сууцны барилгууд, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцэж тулгамдаж буй асуудлуудыг тавьж, хамтран холбогдох дэд байгууллагуудад уламжлахаар боллоо. Барилга угсралтын ажил дуусаж ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд зорилтот заалтуудын дагуу төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулахаар аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ болон аймгийн ГХБХБГ-ын зүгээс ажил зохион байгуулж ажиллаж байна.	
66	Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөл /инженерийн шугам сүлжээ/-ийн эд хөрөнгийн бүртгэл, судалгаа хийх, мэдээллийн сан үүсгэж тогтмол баяжилт хийж байх	Үйл ажиллагаа	Мэдээллийн санд шинээр болон шинэчлэн бүртгэгдсэн нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөл /инженерийн шугам сүлжээ/-ийн эд хөрөнгийн тоо		Хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж ажилласан байна Хугацаа: II-IV улиралд	2024 оны 03 дугаар сарын 07-ний өдөр №103 дугаартай албан бичгээр www.mcis.gov.mn цахим мэдээллийн санг хөтлөх эрхийг нээж өгөх хүсэлт тавьсан байгаа. 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр № 126 тоот албан бичгээр “Монгол Улсын хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежмент”-ийн тухай хуулийн төслийг судлан үзэж, СӨХ-ийн талаар холбогдох саналуудаа аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-т хүргүүлэв. Орон нутагт ашиглалтад орох нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын тайлан мэдээг маягтын дагуу бөглөж	100

						2024 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр n.khuslen@barilga.gov.mn цахим хаягаар, аймгийн хэмжээнд ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын мэдээ, ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай орон сууцны мэдээг маягтын дагуу гаргаж 2024 оны III улирлын байдлаар нэгтгэн 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр d.undram@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв.	
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР							
67	Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны 271 дүгээр тогтоолын хүрээнд улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр баригдаж ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн ашиглагч байгууллагыг тодорхойлон, өмчлөлд шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэн бүртгэх, мэдээ тайланг хагас, бүтэн жилээр ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль журмын хүрээнд зохион байгуулсан байх		Хөрөнгө өмчлөлд бүртгэгдэж, төрийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт сайжирсан байна. Хугацаа: II, IV улиралд	Аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа нийт 48 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаагаас 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 19 барилга байгууламж ашиглалтад орсон бөгөөд ашиглагч нь хөрөнгө өмчлөлд бүртгүүлж, төрийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт сайжирсан .	
68	Улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа барилга, байгууламжийн төсөвт өртгөөс Барилгын тухай хуульд заасны дагуу норм, нормативын санд холбогдох шимтгэлийг төвлөрүүлэх, мэдээ тайланг улирал бүр ирүүлэх.	Үйл ажиллагаа	Холбогдох хууль журмын хүрээнд зохион байгуулсан байх		Орон нутагт баригдах барилга, байгууламжуудын норм, нормативын сангийн шимтгэлийг бүрэн төвлөрүүлсэн байна. Хугацаа: I-IV улиралд	Улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр баригдан ашиглалтад орсон барилга байгууламжаас норм, нормативын санд төвлөрүүлсэн шимтгэлийн судалгааг БХБЯ-д 2024 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн 209 тоот албан бичгээр хагас жилийн байдлаар, 2024 оны 11-р сарын 71-ний өдрийн 457 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
69	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх эрх шилжүүлсэн болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны санхүүжилт болон явцын гүйцэтгэлийн	Үйл ажиллагаа	Холбогдох журамд заасан мэдээллүүдийг бүрэн агуулсан байна		Мэдээ тайланг хугацаанд нь ирүүлсэн байна. Хугацаа: IV улиралд	Аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа нийт 48 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэж ажиллав. Үүнээс 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 19 барилга байгууламж ашиглалтад орсон.	100

	мэдээ тайланг ирүүлэх					Гүйцэтгэсэн хяналтын ажлын хагас жилийн тайланг БХТ-д 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ний өдөр, бүтэн жилийн тайланг 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр БЕГ-т 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр БХТ-д тус тус хүргүүлсэн.	
70	Улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр шилжин хэрэгжиж буй болон шинээр хэрэгжүүлэхээр батлагдсан барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийг бүрэн хэрэгжүүлэх үүднээс талуудын харилцан уялдааг хангаж, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хамтран ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Хамтын ажиллагааны хүрээнд үр дүн гарсан байна		Хөрөнгө оруулалтын ажлууд төлөвлөсөн хугацаанд чанартай, үр дүнтэй хэрэгжиж, төсвийн хөрөнгийн үр өгөөж сайжрах нөхцөл бүрдэнэ. Хугацаа: IV улиралд	Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих ахуйн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төслийн ажил 2023 оны 8 сараас эхэлсэн бөгөөд 2024 оны 12 сард багтаан дуусах гэрээтэй төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Арманаар ахлуулсан ажлын хэсэг ээлжит хуралаа 2024 оны 05-р сарын 31-ний өдөр цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийн явц байдал, цаашид анхаарах асуудал болон, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хүрээнд төлөвлөгдөж буй болон шинээр баригдаж буй үйлчилгээний болон орон сууцны барилгууд, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцэж тулгамдаж буй асуудлуудыг тавьж, хамтран холбогдох дэд байгууллагуудад уламжлахаар боллоо.	100
САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР							
71	"Үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай" Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 2023/02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах	Үйл ажиллагаа	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо		Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд албан даалгаврын хэрэгжилт хангагдсан байна Хугацаа: I-IV улиралд	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах тайлан, хяналт шалгалтын танилцуулгыг 2024 оны 4-9 саруудын эхний долоо хоногт багтаан ХББОСЯ-ны мэргэжилтэн Болороо-д boloroo.s@mcud.gov.mn цахим хаягаар болон албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
72	"Барилгын ажлын аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай" Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 2023/03	Үйл ажиллагаа	Албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн		Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд албан даалгаврын хэрэгжилт хангагдсан байна Хугацаа: I-IV улиралд	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам"-ын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл	100

	дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах		арга хэмжээний тоо			ахуй сарын аян-2024” нээлтийг аймгийн хэмжээнд 3 төрийн байгууллагатай хамтран хөгжимт драмын театрт 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Нээлтэд 60 гаруй ААНБайгууллагаас 200 гаруй инженер техникийн ажилчид оролцлоо. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын “Барилгын угсралтын болон барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ажил гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад барилга угсралтын ажил болон түүний талбайн орчны аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдалд болзошгүй осол аюулаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтэд хяналт хийх удирдамж”-ийн дагуу 19 барилга угсралтын ажил,10 барилгын материалын үйлдвэрт хяналт шалгалт хийж, ХАБЭА мөрдөж ажиллах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгч ажилласан. ХАБЭАхуйн тайланг ХББОСЯ-д 2024 оны 06 сарын 14 өдрийн 250 албан бичгээр хүргүүлсэн.	
73	Нутаг дэвсгэртээ барилга, хот байгуулалтын салбарын хууль, тогтоомж, техникийн зохицуулалт, норм нормативын баримт бичиг, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хангуулж, хуулийн дагуу арга хэмжээг авч ажиллах	Үйл ажиллагаа	Барилга, байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хангасан барилга байгууламжийн тоо		Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга, байгууламжийн чанар, аюулгүй байдал хангагдсан байна Хугацаа: I-IV улиралд	Аймгийн хэмжээнд барилга барихаар нийт 21 ААН болон иргэдээс урбан цахим системээр дамжуулан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүссэн хүсэлт ирүүлсэнээр архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм норматив, дүрэм журмуудын дагуу боловсруулсан олгосон. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохдоо тухайн барилга байгууламжийн зураг төсөл магадлал хийгдсэн эсэхэд хяналт тавин ажиллаж 2024 оны байдлаар 15 барилга, байгууламжид ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон. Батлагдсан зураг төсөвгүй барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн 7 ААН болон иргэд-д мэдэгдэх хуудас өгч,	100

						Барилгын техник хяналтын улсын байцаагчид мэдэгдэж, үйл ажиллагааг зөрчил арилгах хүртэл хугацаагаар зогсоох ажлуудыг зохион байгуулсан	
74	Барилга, байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах	Үйл ажиллагаа	Шинээр олгосон барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээний тоо		Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга, байгууламжид ашиглалтын гэрчилгээ олгосон байна Хугацаа: I-IV улиралд	Өмнө 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн Шадар сайдын 129 дүгээр тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам” хуучин Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас гардаг ашиглалтын гэрчилгээ олгодог байсан бол одоо шинээр батлагдсан 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Барилга, хот байгуулалтын яамны сайдын 259 дугаар тушаалаар баталсан “Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам” шинэчлэгдсэнтэй холбоотой мөн адил ашиглалтын гэрчилгээ шинэчлэгдэж Барилга хот байгуулалтын яамнаас гардаг болсон. 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Засгийн газрын 417 дугаар тогтоолоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллага татан буугдсан тул 2023 оноос хуучин хойш ашиглалтын гэрчилгээ олгогдоогүй. 2024 оны 05 дугаар сард шинээр гарах ашиглалтын “Ногоон”, “Шар”, “Улаан” гэрчилгээний захиалгыг өгсөн. Шинээр гарах ашиглалтын гэрчилгээ ирэх үед ашиглалтад орсон болон засвар үйлчилгээ хийсэн, хийгдэх эсвэл ашиглалтын шаардлага хангахгүй зэргээс хамаарч нөхөж олгогдоно.	
75	Улсын байцаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах	Үйл ажиллагаа	Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо		Улсын байцаагчдын мэдлэг, ур чадвар, ажиллах орчин нөхцөл дээшилсэн байна Хугацаа: I-IV улиралд	Эхний бүтэн жилийн байдлаар Барилгын хяналтын улсын байцаагч, Газар геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч нар болон ахлах байцаагч сургалтад хамрагдсан.	100
СУРГАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТ, ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ, ХБИ-ИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР							
76	Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг явуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлж, нэгдсэн системтэй холбох,	Үйл ажиллагаа	Ирээдүйд шаардлагатай ажлын байр, мэргэжилтний тоо		Ирээдүйд шаардлагатай ажлын байр, мэргэжлийг тодорхойлдог болох Хугацаа: Хагас, бүтэн	Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг Барилга угсралтын 57 компанийн инженер, техникийн ажилтан болон шаардлагатай байгаа мэргэжилтэй ажилчдын судалгааг маягтын дагуу авч	

	ирээдүйд шаардлагатай ажлын байр, мэргэжлийг тодорхойлон БХБЯ-нд ирүүлэх.				жилээр	Барилга угсралт, материал үйлдвэр бусад инженер, техникийн ажилтнуудын судалгааг хагас жилийн байдлаар нэгтгэн БХТөвд 2024 оны 05 сарын 03-ний өдөр 158 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Дээрх судалгаагаар аймгийн барилга угсралтын компаниудад технологич инженер, Барилгын цахилгааны инженер, Агаар сэлгэлт, дулааны инженер, инженер, ус хангамж, ариутгах татуургын инженер зэрэг мэргэжилтэй инженерүүд дутагдалтай байна.	
77	Барилга, хот байгуулалтын салбарт Жендэрийн талаар баримтлах бодлого, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах	Үйл ажиллагаа	Тайлан тоо		Сургалт, сургалтад хамрагдсан ажилтнууд, үнэлгээ, хүйсээр ангилсан болон бусад судалгааны тоо. Тайлан -2 Хугацаа: II-IV улиралд	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр төлөвлөгөөг 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/18 дугаар газрын даргын тушаалаар батлуулан эхний хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 208 дугаар албан тоотоор БХБЯ-д 2024 оны 06-р сарын 03-ний өдрийн 213 тоот албан бичгээр БХТ-д хүргүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ТББ-тай хамтран 2024 оны 8-р сарын 23-ний өдөр зохион байгуулсан “Хүний эрх ба хөгжлийн бэрхшээл” сэдэвт сургалтад хамаарагдсан. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 11-р сарын 27-ний өдрийн 458 дугаар албан бичгээр төлөвлөгөөний биелэлтийг ХББОСЯ-д хүргүүлсэн. Жендэрийн тэгш байдал, холбогдолтой төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас жилийн байдлаар БХТөвд 2024 оны 06 сарын 10-ний өдөр 234 албан бичгээр, бүтэн жилээр ХББОСЯ-д 11 сарын 28-ны өдрийн 459 албан бичгээр хүргүүлсэн. 2024 оны 10 сарын 13-ны өдөр Жендэрийн үндэсний хорооноос зохион байгуулсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах” талаар авч хэрэгжүүлэх	100

						арга хэжээний төлөвлөгөө /2024-2027/ цахим сургалтад оролцсон.	
СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР							
78	Орон сууцны албан ёсны статистикийн мэдээний Ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 20... оны хагас, бүтэн жилийн мэдээ (маягт А-ОС-1) болон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 20... хагас, бүтэн жилийн мэдээ (маягт А-ОС- 2)-г заасан хугацаанд холбогдох газарт тайлагнах.	Үйл ажиллагаа	Тухайн жилд ашиглалтад орсон (нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшин) барилгуудын тоо		Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан (нийтийн зориулалттай болон амины орон сууцны байшин) барилгуудын мэдээлэл бүрдсэн байна. Хугацаа: II -IV улиралд	Баян-Өлгий аймгийн ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын мэдээ, ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай орон сууцны мэдээг маягтын дагуу гаргаж 2024 оны III улирлын байдлаар нэгтгэн 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр d.undram@barilga.gov.mn цахим хаягаар БХТ-д хүргүүлэв.	100
79	Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 55 дугаар “Аргачлал батлах тухай” тушаалын хавсралтаар баталсан “Барилга байгууламж, гадна инженерийн шугам сүлжээг ашиглалтад оруулах ажлын хүрээнд барилгын салбарын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд оруулах мэдээлэл” маягт, “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх Зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэл” маягт, “Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн мэдээлэл, бүртгэл” маягтын дагуу холбогдох мэдээг үнэн зөв гаргаж, тогтоосон хугацаанд ирүүлэх ажлыг зохион байгуулах.	Үйл ажиллагаа	Ирүүлсэн тайлан, мэдээний тоо		Мэдээлэл, бүртгэлийн маягтын дагуу тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн байна. Хугацаа: II -IV улиралд	Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд 2024 оны 1-р улирлын байдлаар барилгын ажил, эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга, байгууламжийн мэдээллийг Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 2-р хавсралтад заасан маягтын дагуу, ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн мэдээллийг, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 3-р хавсралтад заасан маягтаар 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдөр БХТ-ийн Норм нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /Ж.Батсайхан/-д jak.bak8899@gmail.com цахимаар хүргүүлсэн. 2-р улирлын мэдээг 2024 оны 05-р сарын 30-ний өдөр БХТ-ийн норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /О.Ундрах/-д anonym_ou@yhao.com цахим хаягаар хүргүүлсэн. 3-р улирлын мэдээг 2024 оны 10-р сарын 01-ний өдөр БХТ-ийн норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн /О.Ундрах/-д anonym_ou@yhao.com хаягаар хүргүүлсэн. 4-р улирлын мэдээг 2024 оны 12-р	

						сарын 04-ний өдрийн 495 албан бичгээр БХТ-д хүргүүлсэн.	
80	Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 206, А/184 дугаар хамтарсан “Салбарын бүртгэл, мэдээллийн маягт, нөхөх заавар батлах тухай” тушаалын хавсралтаар баталсан маягт, зааврын дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах.	Үйл ажиллагаа	Хамрагдсан тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо		Бүртгэл, мэдээллийн маягт, зааврын дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажилласан байна. Хугацаа: II -IV улиралд	Аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд Барилгын салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн /www.mcis.gov.mn/ программд тусгай эрхээр хандаж компаний үйл ажиллагааны мэдээ тайланг цахимаар өгөх тухай зөвлөгөө өгч, хамтын ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. Үүний үр дүнд барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 21 аж ахуйн нэгж, инженер геологийн судалгаа хийх тусгай зөвшөөрөлтэй 2 компани, зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй 3 компани, БМУ тусгай зөвшөөрөлтэй 13 аж ахуйн нэгж www.mcis.gov.mn цахим системээр үйл ажиллагааныхаа тайлан мэдээг 2024 оны 2-р сарын 21-ний өдөр хугацаандаа илгээсэн. Барилга угсралтын 21 аж ахуйн нэгж, инженер геологийн судалгаа хийх тусгай зөвшөөрөлтэй 2 компани, инженерийн шугам сүлжээний 4 компани, зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй 3 компани, БМУ тусгай зөвшөөрөлтэй 12 аж ахуйн нэгж www.mcis.gov.mn цахим системээр үйл ажиллагааныхаа хагас жилийн тайлан мэдээг 2024 оны 7-р сарын 20-ний дотор хугацаандаа илгээсэн.	100

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА /Ж.ЕСТАЙ/